



# Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0275/2022		Datum: 01.09.2022			
<b>Dezernat 3</b>					
Verfasser:	40-Kultur- und Schulverwaltungsamt			Az.:	
<b>Betreff:</b>					
<b>Sachstand der Schulhofsanierungen</b>					
Gremienweg:					
21.09.2022	Schulträgerausschuss	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitl.
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
	TOP		öffentlich		ohne BE abgesetzt geändert

## Unterrichtung:

### Maßnahmenstand Görres-Gymnasium: Schulhofsanierung

Stand: September 2022

### Kostensituation:

Haushaltsansatz:	750.000,00 €
Stand Beauftragung:	733.749,70 €
Stand Abrechnung:	50.993,55 €

### Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase. Baufeldfreimachung, Baumsicherung und Kampfmittelsondierung haben stattgefunden. Freigabe für die Arbeiten durch die Obere und Untere Naturschutzbehörde ist erfolgt. Aktuell werden die Erd- und Tiefbaumaßnahmen ausgeführt. Start der Tiefbauarbeiten: 28.08.2022. Kampfmittelsondierung 31.08.2022 und 06.09.2022. Sicherung der historischen Zaunanlage 01.09.2022

Zum Umgang mit dem historischen Zaun sind Abstimmungen mit der Denkmalpflege erfolgt: Der Zaun wurde von einem Kunstschmied dokumentiert, demontiert und eingelagert. Im Rahmen der Neugestaltung des Schulhofs wird er wiederaufgebaut. Ein Teil wird weiter als Zaun genutzt und an alter Stelle montiert. Ein zweiter Teil dient zukünftig als Rankhilfe oder Deko-Element. Details dazu werden noch mit der Denkmalpflege und der Unfallkasse abgestimmt.

Mit allen Beteiligten wurde ein Konzept erarbeitet, um Baustellen- und Schülerverkehr zu trennen und ausreichende Flächen für beide Gruppen zu gewährleisten, ohne Unfallgefahren zu schaffen.

Die Farben des Klettergerüsts wurden in Abstimmung mit der Schule und in Anlehnung an das Schul-Logo festgelegt.

### Termin der Fertigstellung:

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im Oktober 2022 zu rechnen.



Abbildung 1 Baufeld-Freimachung



Abbildung 2 - Kampfmittelsondierung

## **Maßnahmenstand Balthasar-Neumann-Grundschule: Schulhofsanierung**

Stand: September 2022

### **Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	1.000.000,00 €
Stand Beauftragung:	212.582,00 €
Stand Abrechnung:	231.321,12 €

### **Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Die Mülltonneneinhausung und die Pflasterarbeiten sind fertiggestellt. Der Spielcontainer wurde aufgestellt. Als weitere Maßnahmen wird die Gestaltung im Umfeld der neuen Mensa in Angriff genommen. Die Pflegearbeiten der bereits gepflanzten Bäume werden durchgeführt.

### **Termin der Fertigstellung:**

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im Winter 2023 zu rechnen.

## **Maßnahmenstand Grundschule Horchheim: Schulhofsanierung**

Stand: September 2022

### **Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	252.600,00 €
Stand Beauftragung:	279.607,43 €
Stand Abrechnung:	0 €

### **Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Die Schulhofsanierung wird nun wie angekündigt als investive Maßnahme durchgeführt und läuft nun unter der Kostenstelle: I40Z401129. Der konsumtive Teil der KI-Maßnahme ist abgeschlossen.

Der obere Schulhof wird zunächst barrierefrei ausgestaltet. Dadurch entfallen die bisherigen 2,5 Stufen zum Haupteingang, die aufgrund der halben Stufe eine Stolpergefahr darstellen. Des Weiteren soll eine barrierefreie Rampe zum unteren Schulhof hergestellt werden, um die nicht normgerechte Rampe zu ersetzen und eine Pflegezufahrt für den unteren Schulhof zu bekommen. Außerdem soll die Treppenanlage zwischen den Schulhöfen erneuert werden.

Darüber hinaus sind weder die Treppe noch die Rampe ausgeleuchtet. Der Zaun birgt Kopf- und Körperfangstellen, der Sprossenabstand ist zu weit. Zudem ist die Regenwasserleitung unter dem oberen Schulhof so defekt, dass diese in diesem Jahr erneuert werden muss. Dafür muss der Schulhof aufgegraben und wieder verschlossen werden. Aus synergetischen Aspekten empfiehlt es sich diese Maßnahme im Zuge der vorstehend beschriebenen Mängelbeseitigungen auszuführen.

### **Termin der Fertigstellung:**

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im November 2022 zu rechnen.



## **Maßnahmenstand Willi-Graf-Schule: Schulhofsanierung**

Stand: September 2022

### **Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	850.000,00 €
Stand Beauftragung:	926.416,59 €
Stand Abrechnung:	1.050.222,79 €

### **Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Die Maßnahme ist fast fertiggestellt. Das Baubeet der Kiss&Drop-Zone wird im 4. Quartal 2022 erstellt. Das Spielgerät ist im Haushalt 2022 vorgesehen.

### **Termin der Fertigstellung:**

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im dritten Quartal 2022 zu rechnen.

### **Auswirkungen auf den Klimaschutz:**