

## Vorstellung im Schulträgerausschuss

### **Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	11.750.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung Jan. 2023:	1.877.685,13 €
Stand Abrechnung Jan. 2023:	104.317,26 €

### **Stand Bearbeitung:**

Die Abrissarbeiten der Overbergschule werden bis Ende Januar fertiggestellt sein. Die entstandene Baugrube im Kellerbereich soll fachgerecht aufgefüllt werden. Als Ausführungsbeginn ist Mitte März vorgesehen. Solange keine Bautätigkeit erfolgt, wird das Baugelände gesichert und abgesperrt bleiben.



Im Januar 2023 fand ein Treffen zwischen der SGD, dem Schulverwaltungsamt und ZGM statt. Im Besprechungstermin sollte das Rahmenraumprogramm mit SGD und ADD abgestimmt werden. Da die ADD am Termin nicht teilnehmen konnte, wird kurzfristig ein neuer Termin durch das Kultur- und Schulverwaltungsamt koordiniert.

### **Termin der Fertigstellung:**

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026

Maßnahmenstand

Grundschule Pestalozzi: Errichtung Neubau mit Sporthalle und Mensa

Stand: Januar 2022

Nachrichtlich:

Neubau Kita Goldgrube:

Ende Dezember 2022 wurde der positive Fördermittelbescheid dem ZGM übergeben. Im Frühjahr 2023 ist mit der Baugenehmigung zu rechnen. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, werden die ersten Ausschreibungen im Vergabeportal veröffentlicht.

Aufgestellt:

23.01.2023 ZGM