

Vorstellung im Schulträgersausschuss

Kostensituation:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gesamtkosten Haushalt: | 9.909.000,00 € |
| Haushaltsansatz 2023: | 2.000.000,00 € |
| Stand Beauftragung April 23: | 9.580.063,98 € |
| Stand Abrechnung April 23: | 4.559.021,53 € |

Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Die Bauarbeiten schreiten gemäß Bauzeitenplan voran. Nach Fertigstellung der Estricharbeiten befinden sich nun die Innenausbauarbeiten in sämtlichen Gewerken in Ausführung.





Stand der Baumaßnahmen im April 2023.

Termin der Fertigstellung:

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme am 1. September 2023 zu rechnen, sodass das Gebäude nach den Sommerferien 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Aufgestellt:

25.04.2023 ZGM