

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation (brutto):

Gesamtkosten Haushalt:	9.340.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung April 2023:	1.991.636,09 €
Stand Abrechnung April 2023:	489.730,41 €

Stand Bearbeitung:

Die Abrissarbeiten der Overbergschule sind abgeschlossen. Die entstandene Baugrube im Kellerbereich wird fachgerecht verfüllt, die entsprechende Vergabe der Tiefbauarbeiten ist bereits erfolgt. Der Ausführungsbeginn ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Solange keine Bautätigkeit erfolgt, wird das Baugelände gesichert und abgesperrt bleiben.



Im Januar 2023 fand ein Treffen zwischen der SGD, dem Schulverwaltungsamt und ZGM statt. Im Besprechungstermin sollte das Rahmenraumprogramm mit SGD und ADD abgestimmt werden. Da die ADD am Termin nicht teilnehmen konnte, wird ein neuer Termin durch das Kultur- und Schulverwaltungsamt koordiniert.

Termin der Fertigstellung:

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026

Maßnahmenstand
Grundschule Pestalozzi: Errichtung Neubau mit Sporthalle und Mensa

Stand: April 2022

Nachrichtlich:
Neubau Kita Goldgrube:
Voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2023

Aufgestellt:
02.05.2023 ZGM