

NAWIS GYM Asterstein:

Baubeginn erfolgte in der 17. KW 2020 (Rückbau, Elektro und Vorbereitung Sanitär) in der 18. KW beginnen die Abbrucharbeiten. Vergebene Gewerke: Mediensystemen, Abbrucharbeiten, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Trockenbau, Elektroinstallation, Dachdeckerarbeiten, Reinigungsarbeiten Sanitär- und Lüftungsarbeiten. Geplante Fertigstellung Stand heute 38.KW (Mitte September).

Räume laut Förderantrag:

- 1 Vorbereitungsraum Chemie
- 1 Übungsraum Chemie
- 1 Übungsraum Physik

NAWIS RS+ Asterstein:

Zur Projektierung der Maßnahme müssen die zu vergebenden Ingenieurleistungen in einem Vergabeverfahren ausgeschrieben werden. Diese Ausschreibung ist bereits ausgelöst und wird am 28. und 29.04.2020 submittiert.

Weitere NAWIS:

Zusammen mit Amt 40 wird derzeit eine Bestandsaufnahme aller NAWIS-Räume erstellt, um die weiteren Maßnahmen in eine Prioritätenliste zu fassen.

Aufgestellt:

28.04.2020 Zentrales Gebäudemanagement