

Vorstellung im Schulträgersausschuss 10.02.2021

Kostensituation (brutto):

Gesamtkosten Haushalt:	2.604.960,99 €
Haushaltsansatz 2020:	25.000,00 €
Stand Beauftragung Jan 2021:	38.454,76 €
Stand Abrechnung Jan 2021:	20.568,08 €

Stand Bauarbeiten:

Planung: Um das Raumprogramm der Ganztagschule, sowie die volle 2-Zügigkeit am Standort der Grundschule Asterstein zu realisieren, soll das Bestandsgebäude um einen 2-geschossigen Anbau erweitert werden. Der geplante neue Baukörper soll südlich des Bestandsgebäudes errichtet werden. Der Anschluss an das Bestandsgebäude erfolgt durch eine offene Überdachung.

Im Zuge des VGV-Verfahrens findet derzeit die Auftragserteilung für die Architekten- und Ingenieurleistungen statt. Parallel hierzu wurde ein Bauantrag durch das zentrale Gebäudemanagement erstellt und eingereicht.

Termin der Fertigstellung:

Die geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich Ende 2024.



Aufgestellt:

19.01.2021 ZGM