

Vorstellung im Schulträgerausschuss 10.02.2021**Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	829.204,15 €
Stand Beauftragung Jan 2021:	154.093,24 €
Stand Abrechnung Jan 2021:	5.496,90 €

**Stand Bauarbeiten:**

Die Architekten- und Ingenieurleistungen für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume U008 und U011, sowie die dazugehörigen Vorbereitungsräume U009 und U012 sind beauftragt. Die Ausschreibung der Abbrucharbeiten war erfolgreich, die Vergabe ist in Bearbeitung. Die Ausschreibungstermine der Maler- und Bodenbelagsarbeiten und Trockenbau sind Mitte Februar, die Ausschreibungsunterlagen für die Medienausstattung werden zurzeit vorbereitet, alle anderen Gewerke folgen im direkten Anschluss.

Die Umsetzung der Bauarbeiten ist für die KW 13 bis KW 42 terminiert (Anfang Osterferien bis Ende Herbstferien 2021), eine Abstimmung mit der Schulleitung, den Fachlehrern und dem Schulverwaltungsamt fand am 08.01.2021 statt.

**Termin der Fertigstellung:**

Der geplante Fertigstellungstermin der Sanierungsmaßnahme ist der 22.10.2021, sodass die naturwissenschaftlichen Räume nach den Herbstferien 2021 wieder genutzt werden können.



NAWI-Klassenraum vor der Sanierung 16.06.2020



NAWI-Vorbereitungsraum vor der Sanierung



Auszug Vorentwurf GR 13.01.2021

Aufgestellt: 19.01.2021 ZGM