

Vorstellung im Schulträgerausschuss 16.11.2022

**Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	1.000.000,00 €
Stand Beauftragung:	212.582,10 €
Stand Abrechnung:	232.213,63 €

**Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Die Mülltonneneinhausung und die Pflasterarbeiten sind fertiggestellt. Der Spielcontainer wurde aufgestellt. Als weitere Maßnahmen wird die Gestaltung im Umfeld der neuen Mensa in Angriff genommen. Die Pflegearbeiten der bereits gepflanzten Bäume werden durchgeführt.



**Termin der Fertigstellung:**

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im Winter 2023 zu rechnen.

Aufgestellt:

07.11.2022, ZGM