

## Vorstellung im Schulträgersausschuss 16.11.2022

### **Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	252.600,00 €
Stand Beauftragung Okt.22:	279.607,43 €
Stand Abrechnung Okt. 22:	97.729,59 €

### **Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Der obere Schulhof wurde fertiggestellt und alle Eingänge sind barrierefrei erschlossen. Auch die Rampeanlage ist bereits nutzbar, so dass auch hier eine barrierefreie Zuwegung zum unteren Schulhof gewährleistet ist.

Der Höhenunterschied zwischen Rampe und Treppenanlage wurde so gestaltet, dass neue zusätzliche Aufenthaltsflächen zum Sitzen und Verweilen geschaffen wurden. Zwei neu angelegte Pflanzbeete steigern noch einmal die Aufenthaltsqualität.

Die Bepflanzung soll zeitnah noch dieses Jahr erfolgen. Vorgesehen ist u.a. ein neuer Baum auf der oberen Schulhoffläche. Des Weiteren werden zum Nachbargrundstück eine Heckenpflanze vor das Gebäude errichtet, sowie Strauchpflanzungen zwischen den Grundstücken.

### **Termin der Fertigstellung:**

Da es Verzögerungen bei der Lieferung der Treppenstufen gibt, ist nach jetzigem Planungsstand mit Fertigstellung der Maßnahme im Dezember 2022 zu rechnen.



Aufgestellt: 07.11.2022, ZGM