

Vorstellung im Schulträgerausschuss 16.11.2022

Kostensituation:

Haushaltsansatz:	750.000,00 €
Stand Beauftragung:	734.904,00 €
Stand Abrechnung:	247.931,44 €

Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.

Die Erd- und Tiefbaumaßnahmen sind schon weit fortgeschritten, das Gelände ist größtenteils modelliert. Die Asphaltierung der Laufbahn erfolgte am 27.10.2022. Der Tartanbelag kann erst nächstes Jahr aufgebracht werden, da für diese Arbeiten sichergestellt sein muss, dass es über einen längeren Zeitraum trocken und frostfrei ist.

Die Blockstufen (Sitzelemente) wurden in der KW 44 gesetzt, im Anschluss erfolgen Pflasterarbeiten.

In KW 46 erfolgt die Baumlieferung.

Der schmiedeeiserne Zaun kann in Gänze am alten Standort wieder aufgestellt werden. Die Detailabstimmung mit dem Kunstschmied ist erfolgt.

Termin der Fertigstellung:

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme (ohne Deckschicht Laufbahn) im Dezember 2022 zu rechnen. Der Kunststoffbelag der Laufbahn kann erst im Frühjahr bei passender Witterung hergestellt werden.



Abbildung 1 vorbereitete Grünflächen und asphaltierte Laufbahn



Abbildung 2 Setzen der Blockstufen



Abbildung 3 - Geländemodellierung

Aufgestellt:

07.11.2022, ZGM