

## Vorstellung im Schulträgersausschuss

### **Kostensituation:**

Haushaltsansatz:	9.540.000,00 €
Stand Beauftragung Okt. 22:	8.150.767,44 €
Stand Abrechnung Okt. 22:	2.912.512,07 €

### **Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Die Bauarbeiten haben in den Sommerferien 2021 begonnen. Es kam zu leichten Verzögerungen im Bauablauf, durch verlängerte Lieferfristen der Fensteranlagen. Das geplante Fertigstellungsdatum ist jedoch nicht in Gefahr. Die Gebäudehülle ist nun verschlossen, sodass der Innenausbau begonnen hat.



Stand der Baumaßnahmen im Oktober 2022.

### **Termin der Fertigstellung:**

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im Sommer 2023 zu rechnen, sodass das Gebäude nach den Sommerferien 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Aufgestellt:

07.11.2022 ZGM