

Vorstellung im Schulträgersausschuss

Kostensituation:

Gesamtkosten Haushalt:	9.909.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	9.540.000,00 €
Stand Beauftragung Jan. 23:	9.145.523,09 €
Stand Abrechnung Jan. 23:	3.977.217,73 €

Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Die Bauarbeiten schreiten gemäß Bauzeitenplan voran. Zurzeit befinden sich die Estricharbeiten in Ausführung, sodass in Kürze die weiteren Ausbauarbeiten wie z.B. die Bodenbelagsarbeiten und Malerarbeiten begonnen werden können. Die haustechnischen Gewerke sind zurzeit in Ausführung. Hier sind die Rohinstallationsarbeiten in Teilen schon abgeschlossen.

Die Fassadenarbeiten werden in Kürze beginnen. Hier kam es zu Verzögerungen, da sich die Bereitstellung des Fassadenholzes verzögerte.





Stand der Baumaßnahmen im Januar 2023.

Termin der Fertigstellung:

Nach jetzigem Planungstand ist mit Fertigstellung der Maßnahme im Sommer 2023 zu rechnen, sodass das Gebäude nach den Sommerferien 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Aufgestellt:

27.01.2023 ZGM