

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [ € ]	Beauftragt [ € ]	Abgerechnet [ € ]	Sachstand
<b>GS Wallersheim</b>	Energetische Sanierung Dachstuhl	1.058.242	898.830	942.113	Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>RS+ Clemens Brentano</b>	Energetische Sanierung Dach und Fassade	2.238.870	2.177.827	2.266.500	Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>Gym Eichendorff</b>	Energetische Sanierung Dach und Fassade	4.090.000	3.263.686	3.288.065	Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>Gym Görres</b>	Energetische Sanierung Dach und Fassade Betonbau	1.809.809	1.583.940	1.1413.477	Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>Gym Hilda</b>	Energetische Sanierung Fassade Straßenseite S1 Gebäude	959.487	746.584	768.211	Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>BBS Technik</b>	Energetische Sanierung Dach und Fassade 2. Bauabschnitt, Gebäudeteil C	6.952.606	7.040.231	7.040.231	Abnahme zur Feststellung der Leistungen auf den 24.02.2023 datiert. Nach Rücksprache mit den Rechtsamt wird diese fachtechnisch durch Sachverständige begleitet

Aufgestellt: 06.02.2023, ZGM