

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation (brutto):

Gesamtkosten Haushalt:	9.340.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung Sept. 2023:	1.991.636,09 €
Stand Abrechnung Sept. 2023:	549.241,96 €

Stand Bearbeitung:

Nach Abschluss des Architektenwettbewerbs sowie den VGV-Verfahren zur Vergabe der Tragwerks- und TGA-Planung wurden die Architekten- und Fachingenieurleistungen beauftragt. Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen, erfordern ein umfangreicheres Raumprogramm, dieses ist aktuell in Abstimmung zwischen dem Kultur- und Schulverwaltungsamt sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Nach finaler Abstimmung dieser Entwicklung, können die entsprechenden Austauschunterlagen zum Förderantrag, durch die Planungsbüros, erstellt werden

Termin der Fertigstellung:

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026.



Aufgestellt:
12.09.2023, ZGM