

## Vorstellung im Schulträgerausschuss

### **Kostensituation:**

Gesamtkosten Haushalt:	252.60,00 €
Haushaltsansatz:	00 €
Stand Beauftragung:	281.208,13 €
Stand Abrechnung:	248.555,34 €

### **Stand Bauarbeiten/Vergaben:**

Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Bedingt durch die Wegnahme des Pausenhallendaches im ersten Bauabschnitt, muss dieses, neben dem unteren Schulhof, in einem zweiten Bauabschnitt errichtet werden. Sobald der Haushalt die Mittel dazu bereitstellt, kann mit der Umsetzungsplanung begonnen werden.

Die Bauarbeiten zum ersten Bauabschnitt wurden bereits im März 2023 abgeschlossen. Aufgrund von Nachforderungen der Unfallkasse RLP mussten unterhalb der Sitzmauer (auf den unteren Schulhof) Fallschutzplatten nachgerüstet werden. Die Montage der Fallschutzplatten erfolgte am Anfang der Sommerferien.

Nur stehen nur noch die Schlussrechnungen des Tiefbauers und des Architekten aus.



Aufgestellt:

12.09.2023, ZGM