

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation:

Gesamtkosten Haushalt:	1.124.000,00 €
Haushaltsansatz:	,00 €
Stand Beauftragung (inkl. Spielgerät):	1.020.834,56 €
Stand Abrechnung:	919.859,12 €

Stand Bauarbeiten/Vergaben:

Im Verlauf des Sommers 2023 wurde das Spielgerät in der neu errichteten Sandfläche implementiert. Somit sind die geplanten Arbeiten in Gänze abgeschlossen.



Termin der Fertigstellung:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Aufgestellt:

18.09.2023, ZGM