





# 1. Statusbericht

## 2017

des Tiefbauamtes



# Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

# **I N V E S T I V E R H A U S H A L T**

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter  
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

**Stichtag:** 15.03.2017

Status	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	10	P661002	Gehweg Anderbachstraße	351.000	14.125	0	50.000	363.000	21.346	Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, Die Beschlussfassung im Stadtrat mit allen Vorberatungen ist im 2. Quartal 2017 geplant.	Der Baubeginn ist nach erfolgtem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2018, die Fertigstellung im 2. Quartal 2018 geplant.
	10	P661006	Stadtmittelpunkt Horchheim, 2.BA	1.262.400	146.902	1.611	600.000	1.356.000	113.321	Sachstand: Planung abgeschlossen, Ausbaubeschluss liegt vor. Grunderwerb überwiegend abgeschlossen	2. Quartal 2017 - 2. Quartal 2019
	10	P661009	Nachtfahrverbot Altstadt	181.500	85.577	35.879	181.500	383.000	135.079	15 Funkmrüstungen und 1 neuer elektr. Poller Altengraben	3. Quartal 2017 - 4. Quartal 2017
	10	P661018	Brückenbauwerk Ravensteynstr.	1.018.900	9.447	0	1.000.000	2.000.000	168.891	Förderbescheid liegt vor; Ausschreibung ist fertiggestellt	Sommer 2017; Bauzeit ca. 1 Jahr
	10	P661019	Baugebiet Südliches Güls	740.400	17.643	5.561	20.000	4.300.000	2.976.667	1. und 2. BA sind fertiggestellt. Beim 3. und 4. BA sind die Baustraßen erstellt. Der Endausbau ist für 2018 vorgesehen. Der Endausbau ist abhängig von den Hochbauten.	Fertigstellung 4. Quartal 2018
	10	P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	1.280.000	438.641	0	600.000	38.300.000	1.280.538	Entwurfsplanung in Bearbeitung; Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im Frühjahr 2017; Finanzierung noch offen	2019 – 2021
	10	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein	27.600	35.000	0	27.600	6.864.340	5.512.565	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussvermessung muss noch getätigt werden.	
	10	P661023	Ausbau in der Lehmkaul links	30.000	0	0	30.000	750.000	760	In 2017 wird die Vorentwurfsplanung als Grundlage für den Bebauungsplan entwickelt. Die Entwurfsplanung mit Beschlussfassung ist in 2018 vorgesehen.	Baubeginn der Erschließungsmaßnahmen bis zur Baustraße in 2019. Aussagen zur Gesamtfertigstellung sind derzeit nicht möglich.
	10	P661027	Ausbau Ravensteynstraße, 2. BA	40.000	0	0	40.000	1.750.000	40	Planungsbeginn mit Grundlagenermittlung nach Rechtskraft der Haushaltssatzung und Ermittlung des Bedarfs für die Leitungserneuerung durch den EB Stadtentwässerung (3. Quartal 2017). Beschlussfassung für den Ausbau in 2018	Baubeginn in 2018/2019, Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2020
	10	P661037	Ausbau August Horch Str., 2. BA	50.000	0	0	50.000	2.150.000	25.539	Aktualisierung Ausführungsplanung mit neuem Förderantrag in 2017; es fallen Ausbaubeiträge an.	Baubeginn abhängig von der Förderzusage in 2018/2019
	10	P661049	Sanierung Europabrücke	1.085.500	65.731	1.527	200.000	9.695.880	5.246.560	Verstärkungsmaßnahmen werden derzeit ausgeführt.	Fertigstellung Frühjahr 2017
	10	P661051	Ortskernentlastungsstraße Bubenheim	180.000	0	0	50.000	3.000.000	25.273	Vorplanung und Grundlagenermittlung haben begonnen, Stellung Förderantrag in 2017	Baubeginn nach Fertigstellung P661115 und P661116
	10	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westl. der B 9	150.000	0	0	150.000	700.000	7.534	Die Mittel sind für den Grunderwerb (GE) der planfestgestellten Gewässeroffenlegung (2. BA). Der Antrag auf wasserwirtschaftliche Förderung (90 %) ist gestellt. Nach Erhalt des Förderbescheides soll die Mittelfreigabe im Stadtvorstand beantragt werden.	Der Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung des 1. BA. Dieser ist als Ausgleichsmaßnahme zur L 52 durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) zu realisieren.

Status	Teilhaus-	Projekt-	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aus- zahlung 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2017 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	10	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	3.071.800	1.054.902	0	1.500.000	14.500.000	11.484.681	Die Erneuerung des Pumpwerkes und die Sanierung des Deiches sind im Gange. Der Baubeginn des Pumpwerkes hatte sich verzögert.	Bauende: Februar 2019
	10	P661059	Brückerbach zw. Zilze Mühle/Aachener Str.	540.000	0	0	340.000	845.000	70.488	Die Änderungsplanung befindet sich im Klageverfahren. Dennoch wird der Antrag auf Enteignung und vorzeitige Besitzeinweisung gestellt. Die Antragstellung bei der SGD Nord erfolgt noch im März 2017. Die Einleitung des Vergabeverfahrens für die Baudurchführung ist erst nach erteilter Besitzeinweisung möglich.	Abhängig von der Erteilung der Besitzeinweisung.
	10	P661062	Ausbau Brückerbach 3. BA Grabenstr.	420.000	0	0	250.000	450.000	43.819	Die Vergabe der Baumaßnahme erfolgt noch im März 2017.	Baubeginn April 2017/Fertigstellung Dez. 2018
	10	P661063	Ausbau. Eselbach i.d. Weikertswiese	30.900	40.000	0	30.900	530.000	78.837	Fertigstellung der Entwurfsplanung bis Juni 2017. Ausführungsplanung und Grunderwerb in 2018	Baubeginn in 2019
	10	P661065	Ausbau Blindbach E'stein	1.230.000	25.180	2.080	1.000.000	1.310.000	65.739	Ausschreibung wird derzeit erstellt	Baubeginn 3. Quartal 2017 Bauzeit etwa 6 Monate
	10	P661071	Restausbau Gulisastraße	1.029.700	0	0	75.000	1.200.000	455	Beginn der Planung in 2017, Beschlussfassung im 1. Quartal 2018.	Maßnahmenbeginn in der 2. Jahreshälfte 2018, Fertigstellung Ende 2019.
	10	P661080	Einmündung Trierer Str. Oberdorfstr.	200.000	0	0	200.000	400.000	118.610	Die Ausschreibung ist in der Vorbereitung	Abriss geplant in 2017, Fertigstellung Gehweg in 2017
	10	P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim	60.000	0	0	60.000	3.710.000	144.955	Die Planfeststellung (PF) ist noch am laufen. Die Mittel sind für die Beauftragung der weiterführenden Ausführungsplanung (AP). Die Beauftragung der AP erfolgt nach Erhalt des PF-Bescheides.	Baubeginn 2018/Fertigstellung 2020
	10	P661103	Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum	249.000	16.151	0	230.000	272.000	26.316	Planung noch nicht abgeschlossen	Beginn 4. Quartal 2017
	10	P661108	Gewerbegebiet Bubenheim L127	2.069.000	18.952	11.892	2.000.000	2.120.000	52.268	Die Planung ist fertig und die Bauausführung wurde ausgeschrieben. Die Submission ist am 21.03.17.	Baubeginn Mai 2017, Fertigstellung 4. Quartal 2017
	10	P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	2.773.700	97.470	7.142	1.000.000	4.388.700	1.667.554	Ausführungsplanung in Bearbeitung	Baubeginn Sommer 2017, Fertigstellung in 2019
	10	P661116	Innerer Durchbruch Metternich	2.257.000	40.915	1.205	200.000	2.430.000	71.573	Entwurfsplanung in Bearbeitung, Beschluss in 2017	Baubeginn 1. Jahreshälfte 2018, Fertigstellung in 2019
	10	P661120	Beleuchtung Unterführung Andernacher Str.	12.000	0	0	12.000	97.000	101.849	Maßnahme ist abgeschlossen	
	10	P661123	Saarplatzüberflieger	1.000.000	0	0	200.000	1.730.000	0	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Ertüchtigung oder Neubau) ist in Arbeit. Ggf notwendige kons. Mittel sind ebenfalls angemeldet.	Sicherungsmaßnahmen sollen 2017/18 umgesetzt werden.
	10	P661124	Brückenbauwerk Beckenkamp- straße	380.000	0	0	80.000	380.000	0	Vorplanung wurde begonnen. Nach Abschluss der Entwurfsplanung Förderantrag bei der ADD Trier.	Bau ist abhängig von einer möglichen Förderung
	10	P661126	Herstellung Verkehrszeichen- brücken	383.400	117.436	0	250.000	1.774.000	216.568	1. Auftrag vergeben (BWN 903) 2. Ausschreibung in Bearbeitung (BWN 904)	1. April bis Mai 2017 2. Herbst 2017

Status	Teilhaus- halt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aus- zahlung 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2017 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	10	P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten	75.000	0	0	75.000	950.000	409.865	12 Parkscheinautomaten sollen durch neue ersetzt werden, Auftrag und Bau in 2017	2. Quartal/2017 - 4. Quartal/2017
	10	P661134	Ausbau Grabenstraße Rübenach	400.000	10.195	0	400.000	785.000	67.593	Ausbaubeschluss liegt vor, Vergabe ist erfolgt.	Maßnahmenbeginn im April 2017, Fertigstellung Ende 2018
	10	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke	2.300.000	1.569.093	171.354	1.400.000	12.000.000	9.697.508	Restarbeiten unterhalb der Brücke werden derzeit erledigt.	Abschluss Frühjahr 2017
	10	P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	27.000	0	3.702	27.000	330.000	2.864	Grunderwerb für die Gewässerrenaturierung ist am laufen.	Baubeginn 2. BA 2019/Fertigstellung 2020
	10	P661140	Erneuerung Dynamisches Parkleitsystem	400.000	0	0	0	480.000	0	Aufgrund eingeschränkte Personalkapazität und anderer prioritärer Aufgaben konnte hier noch keine Vorplanung erfolgen. Planung soll in 2017 intensiviert werden.	2018
	10	P661144	Brückenbauwerk über Neustadt B49	376.900	122.701	0	350.000	4.070.000	73.078	Vorentwurf ist fertiggestellt. Abstimmung mit Fördergeber ist in Vorbereitung.	Fertigstellung bis 2020 ist angestrebt
	10	P661145	Bahnüberquerung Heiligenweg	122.000	7.997	0	30.000	1.600.000	2.950	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung der DB, Kostenbeteiligung durch Gehwegverbreiterung	Baubeginn Brückenerneuerung in 2019, Fertigstellung in 2019/2020
	10	P661146	Lichtsignalanlagen Friedrich-Ebert-Ring	691.800	40.433	9.627	80.000	700.000	8.173	Die Entwurfsplanung für die Signalplanung wird derzeit erstellt, aufgrund der Vielzahl von Beteiligten und der Komplexibilität der Planung ist ein Bau in 2017 nicht möglich. Nach Abschluss der Entwurfsplanung soll der Förderantrag gestellt werden. Die Ausschreibung wird erst 2018 möglich sein.	2018 - 2019
	10	P661150	Ausbau Rad- u. Gehweg Beatusstraße	20.000	0	0	20.000	236.000	0	Planung in 2017 mit Beschluss, Ausführungsplanung in 2018	Baubeginn in 2019, Fertigstellung abhängig vom Bauumfang
	10	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	10.000	0	0	10.000	300.000	0	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung des LBM, Planfeststellungsbeschluss offen 2017	Baubeginn abhängig von Baurecht
	10	P661154	Moltkestraße	30.000	0	0	30.000	755.000	0	Planungsbeginn mit Grundlagenermittlung nach Rechtskraft der Haushaltssatzung und Ermittlung des Bedarfs für die Leitungserneuerung durch den EB Stadtentwässerung (3. Quartal 2017). Beschlussfassung für den Ausbau in 2018	Baubeginn in 2018/2019, Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2020
	10	P661155	Görtzstraße	30.000	0	0	30.000	855.000	0	Beschluss liegt aus 2006 vor. Abstimmung des Bearbeitungsumfanges und Ausführungsplanung 2017	Maßnahmenbeginn in Abstimmung mit EB Stadtentwässerung in 2018
	10	P661156	Schützenstraße	25.000	0	0	25.000	855.000	0	Planungsbeginn mit Grundlagenermittlung nach Rechtskraft der Haushaltssatzung und Ermittlung des Bedarfs für die Leitungserneuerung durch den EB Stadtentwässerung (3. Quartal 2017). Beschlussfassung für den Ausbau in 2018	Baubeginn in /2019, Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2020
	10	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	25.000	0	0	25.000	275.000	0	Planung und Beschluss in 2017	Ausführung in 2018
	10	P661158	B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld	105.000	0	0	105.000	940.000	0	Umlenungsverfahren in 2017, Planungsbeginn in 2018	Maßnahmenbeginn in 2019, Fertigstellung 2020 oder später

Status	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	10	P661159	Einmündung Heiligenweg/Beatusstraße	30.000	0	0	30.000	760.000	0	Planungsbeginn in 2017, Beschluss 2018, Beginn Baumaßnahme unbekannt, da Abhängigkeit von der Unterführung Heiligenweg und Nordentlastung und Folgemaßnahmen der Nordentlastung.	
	10	P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	80.000	0	0	80.000	1.600.000	0	Planungsbeginn in 2017, Beschluss 2018	Maßnahmenbeginn ab 2020 in Abhängigkeit der Fertigstellung der Nordentlastung
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.851.500</b>	<b>3.974.489</b>	<b>251.580</b>	<b>13.144.000</b>	<b>135.239.920</b>	<b>39.919.854</b>		

# **K O N S U M T I V E R H A U S H A L T**

**Erläuterungen zu Vorhaben des konsumtiven Haushaltes unter  
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Aufwendungsvolumen größer 100.000 Euro

**Stichtag: 15.03.2017**



Status	Teil- haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + gepl. Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aufwand 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2017 (€)	Gesamt- aufwen- dungen (Plan) (€)	Gesamt- aufwen- dungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	10	5411	Gülser Eisenbahnbrücke	2.500.000	800.000	0	1.700.000	4.100.000	0	Auftrag wurde ausgeschrieben, Submission ist am 28.03.17, danach Auftragsvergabe	2017
	10	5441	Ertüchtigung B9 (Teil Hochstraße)	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	Proben wurden entnommen. ZZt. wird ein Konzept für die Deckenerneuerung erstellt. Es ist geplant die Maßnahme komplett in 2017 zu realisieren.	4. Quartal 2017
	10	5441	Straßenzustandsuntersuchung B 9	370.000	80.000	0	150.000	370.000	0	Untersuchungen sind im Gange, danach erfolgt die Machbarkeitsstudie	4. Quartal 2017
	10	5441	Hangsicherung Rittersturz	240.000	188.000	4.175	240.000	1.100.000	412.673	Hangsicherung ist im Gange, jährlich sollen für die Sicherung 100.000 € konsumtiv bereitgehalten werden.	Beginn 2016, Ende offen
	10	5441	Instandsetzung "Saarplatzüberflieger"	1.700.000	15.450	0	500.000	1.700.000	0	Proben wurden entnommen. ZZt. wird auf die Auswertung gewartet	abhängig von der Auswertung
<b>Gesamtsumme</b>				<b>6.310.000</b>	<b>1.083.450</b>	<b>4.175</b>	<b>4.090.000</b>	<b>8.770.000</b>	<b>412.673</b>		