

| Status/ lfd. Nr. | Konto- nummer | Projekt | Haushalts- ansatz 2017 (€) | Übertragu- ng 2016 nach 2017 (€) | verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€) | durch Auftrags- vergabe gebunden (€) | Ist- Aus- zahlung 2017 (€) | vorraus- sichtl. Mittel- abfluss 2017 (€) | Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€) | Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€) | Sachstand/ Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung |
|---------------------|------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 10 | 0085115 | Kanalerneuerung Rheinau | 225.000 | 0 | 225.000 | 12.622 | 0 | 225.000 | 450.000 | 12.025 | Maßnahme ist in Vorbereitung | Herbst 2017 bis Frühjahr 2018 |
| 20 | 0085196 | Kanalsanierung Eichenweg | 150.000 | 14.000 | 164.000 | 0 | 0 | 100.000 | 165.000 | 16 | Innensanierung des MW – Kanals. Bauvergabe soll im Werkausschuss am 15.08.2017 erfolgen. | Geplanter Baubeginn Sep./Okt. 2017 |
| 21 | 0085197 | Kanalsanierung Birkenweg | 100.000 | 14.000 | 114.000 | 0 | 0 | 60.000 | 115.000 | 12 | Innensanierung des MW – Kanals. Bauvergabe soll im Werkausschuss am 15.08.2017 erfolgen. | Geplanter Baubeginn Sep./Okt. 2017 |
| 29 | 0085215 | Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg | 235.000 | 40.000 | 275.000 | 20.944 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 | Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung erfolgt im Werkausschuss am 09.05.2017. | Geplanter Baubeginn Anfang 2018 |
| 47 | 0085603 | Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee | 200.000 | 49.000 | 249.000 | 0 | 4.510 | 249.000 | 450.000 | 4.632 | Maßnahme ist in Vorbereitung, Umsetzung ab August 2017, wenn Haushalt 2017 bis zur 21. KW frei ist. | August 2017 bis Frühjahr 2018 |
| 48 | 0085607 | Kanalerneuerung Am Asterstein | 200.000 | 19.000 | 219.000 | 0 | 7.645 | 219.000 | 420.000 | 7.693 | Maßnahme ist in Vorbereitung, Umsetzung ab August 2017, wenn Haushalt 2017 bis zur 21. KW frei ist. | August 2017 bis Frühjahr 2018 |

1.246.000