


# 2. Statusbericht

## 2017

des Tiefbauamtes



# Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

# **I N V E S T I V E R H A U S H A L T**

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter  
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

**Stichtag: 30.10.2017**

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017(vorl. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016)(€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 01			10	P661002	Gehweg Anderbachstraße	49.930	5.025	22.529	50.000	363.000	43.875	Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde am 29.06.17 nach allen Vorberatungen im Stadtrat beschlossen. Über die Erweiterung wurde am 19.09.2017 im FBA IV unterrichtet. Die Ausschreibung soll noch in 2017 erfolgen. Die entsprechende Mittelfreigabe wurde am 25.09.17 durch den Stadtvorstand erteilt. Aufgrund der Erkenntnisse des Bodengutachtens muss ggf. die Planung ergänzt werden. Zus. Finanzbedarf ist zu überprüfen	Der Baubeginn ist nach erfolgtem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2018, die Fertigstellung im 2. Quartal 2018 geplant. Aufgrund der geänderten Planung / Finanzierung ggf. geänderter Baubeginn
I 02			10	P661006	Stadtmittelpunkt Horchheim, 2. BA	716.270	861.515	275.908	550.000	1.356.000	389.230	Baubeginn erfolgt	2. Quartal 2017 - 2. Quartal 2019
I 03			10	P661009	Nachtfahrverbot Altstadt	181.500	107.329	38.122	181.500	383.000	173.200	Funkrüstung bis Ende 2017, Poller Altengraben wird im Jahr 2018 angestrebt	erste Jahreshälfte 2018
I 04			10	P661018	Brückenbauwerk Ravenstevnstr.	31.420	7.385	13.787	31.000	2.000.000	182.678	Förderbescheid liegt vor; Submission 19.10.17	Frühjahr 2018; Bauzeit ca. 1 Jahr
I 05			10	P661019	Baugebiet Südliches Güls	40.320	17.643	15.868	40.000	4.300.000	2.992.535	1. und 2. BA sind fertiggestellt. Beim 3. und 4. BA sind die Baustraßen erstellt. Der Endausbau ist für 2018 vorgesehen. Die Ausschreibung für den Endausbau des 3. und 4. BA wird zurzeit erstellt.	Baubeginn 1. Quartal 2018 Fertigstellung 3. Quartal 2018
I 06			10	P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	1.279.460	745.420	109.552	250.000	56.000.000	1.390.090	Entwurfsplanung in Bearbeitung; Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im Frühjahr 2018; Finanzierung noch offen	2019 – 2022
I 07			10	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein	27.600	30.000	348	27.600	6.864.340	5.528.432	Maßnahme ist abgeschlossen	Maßnahme ist abgeschlossen.
I 08			10	P661023	Ausbau in der Lehmkaul links	30.000	0	0	30.000	750.000	760	In 2017 wird die Vorentwurfsplanung als Grundlage für den Bebauungsplan entwickelt. Die Entwurfsplanung mit Beschlussfassung ist in 2018	Baubeginn der Erschließungsmaßnahmen bis zur Baustraße in 2019. Aussagen zur Gesamtfertigstellung sind
I 09			10	P661027	Ausbau Ravensteynstraße, 2. BA	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Mittel werden im NT 2017 zurückgegeben und in 2018 neu angemeldet.	Baubeginn in 2019/2020, Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2021

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017(vorl. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016)(€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 10			10	P661037	Ausbau August Horch Str., 2. BA	50.000	0	21	50.000	2.150.000	25.560	Die Aktualisierung mit Ausführungsplanung und neuem Förderantrag soll in 2018 erfolgen; es fallen Ausbaubeiträge an.	Baubeginn abhängig von der Förderzusage in 2019/2020
I 11			10	P661049	Sanierung Europabrücke	1.085.500	203	182.899	200.000	9.695.880	5.429.459	Maßnahme fertiggestellt	SR in Bearbeitung
I 12			10	P661051	Ortskernentlastungsstraße Bubenheim	20.000	0	773	20.000	3.000.000	26.046	Der Förderantrag soll in 2018 gestellt werden. Die Maßnahme verschiebt sich. Im Nachtragshaushalt werden 160.000 Euro zurückgemeldet und auf die Folgejahre neu verteilt.	Baubeginn nach Fertigstellung P661115 und P661116
I 13			10	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westl. der B 9	170.000	0	764	170.000	720.000	8.298	Die Mittel sind für den Grunderwerb (GE) der planfestgestellten Gewässeroffenlegung (2. BA).Der Förderbescheid liegt vor (90 %). Die Mittelfreigabe wurde am 23.10. 17 im Stadtvorstand erteilt.	Der Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung des 1. BA. Dieser ist als Ausgleichsmaßnahme zur L 52 durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) zu realisieren.
I 14			10	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	2.561.110	1.182.996	402.196	500.000	14.500.000	11.886.877	Die Erneuerung des Pumpwerkes und die Sanierung des Deiches sind im Gange. Der Baubeginn des Pumpwerkes hatte sich verzögert.	Bauende: Frühjahr 2019
I 15			10	P661059	Brückerbach zw. Zilze Mühle/Aachener Str.	110.000	40.000	5.249	70.000	845.000	75.737	Das Verwaltungsgericht hat den Eilantrag der Eigentümin gegen den Besitzeinweisungsbeschluss abgelehnt. In Absprache mit dem Rechtsamt sollte jedoch noch abgewartet werden, ob Beschwerde eingelegt wird, bevor die nächsten Schritte (insb. Ausschreibung) eingeleitet werden.	Abhängig vom Abschluss der gerichtlichen Eilentscheidung.
I 16			10	P661062	Ausbau Brückerbach 3. BA Grabenstr.	420.000	400.000	0	250.000	450.000	43.819	Die Maßnahme befindet sich im Bau.	Fertigstellung Dez. 2018
I 17			10	P661063	Ausbau Eselbach i.d. Weikertswiese	30.900	28.912	2.088	30.900	530.000	80.925	Fertigstellung der Entwurfsplanung bis Dezember 2017. Ausführungsplanung und Grunderwerb in 2018.	Baubeginn in 2019
I 18			10	P661065	Ausbau Blindbach E'stein	630.000	25.180	28.824	35.000	1.800.000	94.563	Erneute Veröffentlichung in der Vorbereitung	Baubeginn 1. Quartal 2018 Bauzeit etwa 8 Monate
I 19			10	P661071	Restausbau Gulisastraße	79.490	27.620	408	75.000	1.200.000	863	Beginn der Planung in 2017, Beschlussfassung im 1. Quartal 2018.	Maßnahme kann aufgrund fehlender Kapazitäten nicht mehr vom Amt 66 in 2018 realisiert werden.

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017(vorl. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016)(€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 20			10	P661080	Einmündung Trierer Str. Oberdorfstr.	200.000	0	0	200.000	400.000	118.610	Gebäudeabriss wurde vom ZGM beauftragt. Straßenbau kann erst im Anschluss beginnen.	Baubeginn Gebäudeabriss erfolgt. Fertigstellung November 2017. Baubeginn Straßenbau November 2017.
I 21			10	P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim	60.000	0	1.296	60.000	3.710.000	146.251	Die Planfeststellung (PF) ist noch am laufen. Die Mittel sind für die Beauftragung der weiterführenden Ausführungsplanung (AP). Die Beauftragung der AP erfolgt nach Planfeststellung.	Baubeginn 2019 / Fertigstellung 2021
I 22			10	P661103	Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum	402.000	268.635	64.656	400.000	425.000	89.972	Auftragsvergabe erfolgt	Baubeginn Oktober 2017 Fertigstellung November 2017. Die Nachrüstung der LSA erfolgt im Januar 2018.
I 23			10	P661108	Gewerbegebiet Bubenheim L127	1.062.100	740.328	166.996	950.000	2.120.000	219.264	Auftragsvergabe erfolgt	Baubeginn Mai 2017 Fertigstellung 4. Quartal 2017
I 24			10	P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	870.960	143.175	77.657	100.000	4.440.000	1.745.211	Der Baubeginn am 2 BA beginnt erst Anfang 2018. Aufgrund der hohen Übertragungen werden im NT 2017 1.900.000 Euro zurückgemeldet und in den Folgejahren als Verpflichtungsermächtigungen neu angemeldet.	Baubeginn Anfang 2018, Fertigstellung in 2019
I 25			10	P661116	Innerer Durchbruch Metternich	257.000	91.652	38.181	200.000	2.430.000	109.754	Die Entwurfsplanung ist in Bearbeitung, Beschluss soll noch in 2017 erfolgen. Da nur 200.000 Euro verausgabt werden können, sind im NT 2017 2.000.000 Euro zurückgemeldet und in den Folgejahren mit Verpflichtungsermächtigung neu angemeldet worden.	Baubeginn 1. Jahreshälfte 2018, Fertigstellung in 2019
I 26			10	P661120	Beleuchtung Unterführung Andernacher Str.	12.000	0	0	12.000	97.000	101.849	Maßnahme ist abgeschlossen	
I 27			10	P661123	Saarplatzüberflieger	120.000	0	0	0	1.730.000	0	Ergänzende Untersuchungen zur Standsicherheit/Dauerhaftigkeit sind in Bearbeitung,; möglicherweise wird eine Verstärkung/Erneuerung entbehrlich	Instandsetzungsmaßnahmen werden im konsumtiven HH abgebildet.
I 28			10	P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	80.000	30.000	0	30.000	380.000	0	Vorplanung wurde begonnen. Nach Abschluss der Entwurfsplanung Förderantrag bei der ADD Trier.	Bau ist abhängig von einer möglichen Förderung
I 29			10	P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	383.400	346.409	74.131	380.000	1.774.000	290.327	1. Maßnahme fertig gestellt (BWN 903) 2. Auftrag vergeben (BWN 904)	1. fertiggestellt 2. Nov./Dez. 17

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017(vorl. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016)(€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 30			10	P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten	75.000	0	0	75.000	950.000	409.865	Am 18.07.2017 wurden 12 Parkscheinautomaten im Wert von 62.118 Euro bestellt. Die Aufstellung der Automaten soll noch in 2017 erfolgen.	2. Quartal/2017 - 4. Quartal/2017
I 31			10	P661134	Ausbau Grabenstraße Rübenach	400.000	833.531	118.651	400.000	785.000	186.244	Maßnahmebeginn ist erfolgt; in der Auftragssumme sind Kostenanteile der Versorger enthalten, die erstattet werden.	Maßnahmenbeginn im April 2017, Fertigstellung Ende 2018
I 32			10	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke	2.290.550	168.053	689.220	820.000	12.000.000	10.386.727	Baumaßnahme bis auf kleinere Restarbeiten fertig gestellt	Schlussrechnungen fehlen
I 33			10	P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	27.000	0	4.559	27.000	330.000	7.423	Grunderwerb für die Gewässerrenaturierung ist am laufen.	Baubeginn 2. BA 2019/Fertigstellung 2020
I 34			10	P661140	Erneuerung Dynamisches Parkleitsystem	60.000	0	0	0	480.000	0	Die Planung soll in 2017 intensiviert werden.	2018 / 2019
I 35			10	P661144	Brückenbauwerk über Neustadt B49	226.400	122.701	1.938	50.000	4.070.000	75.016	Vorentwurf ist fertiggestellt. Abstimmung mit Fördergeber ist in Vorbereitung.	Fertigstellung bis 2020 ist angestrebt
I 36			10	P661145	Bahnüberquerung Heiligenweg	38.000	7.997	0	30.000	1.600.000	2.950	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung der DB, Kostenbeteiligung durch Gehwegverbreiterung. Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle Mittel im laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam abfließen, aus diesem Grund werden im NT 2017 84.000 Euro zurückgegeben und in den Folgejahren neu angemeldet.	Baubeginn Brückenerneuerung in 2019, Fertigstellung in 2019/2020
I 37			10	P661146	Lichtsignalanlagen Friedrich-Ebert-Ring	54.160	34.657	19.261	54.000	700.000	27.434	Die Entwurfsplanung für die Signalplanung wird derzeit erstellt, aufgrund der Vielzahl von Beteiligten und der Komplexibilität der Planung ist ein Bau in 2017 nicht möglich. Nach Abschluss der Entwurfsplanung soll der Förderantrag gestellt werden. Die Ausschreibung wird erst 2018 möglich sein. Es werden im NT 2017 600.000 Euro zurückgegeben.	2018 - 2019
I 38			10	P661150	Ausbau Rad- u. Gehweg Beatusstraße	20.000	0	0	20.000	236.000	0	Die Vorplanung soll in 2017 erfolgen, danach folgt die Variantendiskussion.	Baubeginn frühestens in 2019, Fertigstellung abhängig vom Bauumfang

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017(vorl. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016)(€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2017 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 39			10	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	10.000	0	0	10.000	300.000	0	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung des LBM, Planfeststellungsbeschluss offen 2017	Baubeginn abhängig von Baurecht
I 40			10	P661154	Moltkestraße	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. Die Haushaltsmittel werden im NT 2017 zurückgegeben.	
I 41			10	P661155	Görtzstraße	30.000	0	0	30.000	855.000	0	Beschluss liegt aus 2006 vor. Abstimmung des Bearbeitungsumfanges und Ausführungsplanung 2017	Maßnahmenbeginn in Abstimmung mit EB Stadtentwässerung in 2018
I 42			10	P661156	Schützenstraße	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. Die Haushaltsmittel werden im NT 2017 zurückgegeben.	
I 43			10	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	25.000	0	561	25.000	275.000	0	Die Maßnahme wurde im Ortsbeirat vorgestellt und zur Beschlussfassung am 14.11.17 in den FBA IV eingebracht.(HuFA 04.12.17; Stadtrat 14.12.17)	Ausführung in 2018
I 44			10	P661158	B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld	109.000	0	0	105.000	940.000	0	Umlegungsverfahren in 2017, Planungsbeginn in 2018	Maßnahmenbeginn in 2019, Fertigstellung 2020 oder später
I 45			10	P661159	Einmündung Heiligenweg/Beatusstraße	30.000	0	0	30.000	760.000	0	Die Mittelfreigabe liegt vor, nun wird eine Knotenpunktsuntersuchung beauftragt, mit der Zielsetzung Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses. Danach erfolgt die Beauftragung der eigentlichen Planungsleistungen.	Baubeginn ggf. ab 2019, Baumaßnahme Abhängig von der Unterführung Heiligenweg und Folgemaßnahmen der Nordentlastung.
I 46			10	P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	80.000	0	357	80.000	1.600.000	0	Das Konzept aus der Bachelorthesis wurde überarbeitet. Ein Planungsauftrag soll in 2017 vergeben werden. Die erforderliche Mittelfreigabe in Höhe von 80.000€ ist durch den Stadtvorstand am 28.08.2017 erfolgt.	Maßnahmenbeginn ab 2020 in Abhängigkeit der Fertigstellung der Nordentlastung
I 47			10	P661161	Umlegung B-Plan 257 b	110.000	0	0	110.000	110.000	0	Die Umlegung ist erfolgt	2017
<b>Gesamtsumme</b>						<b>14.546.070</b>	<b>6.266.364</b>	<b>2.356.798</b>	<b>6.759.000</b>	<b>150.404.220</b>	<b>42.289.841</b>		

# **K O N S U M T I V E R H A U S H A L T**

**Erläuterungen zu Vorhaben des konsumtiven Haushaltes unter  
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Aufwendungsvolumen größer 100.000 Euro

**Stichtag: 30.10.2017**

lfd. Nr.	Status 1. Bericht	Status 2. Bericht	Teilhaushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vori. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aufwand 2017 (€)	voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2017 (€)	Gesamt- aufwen- dungen (Plan) (€)	Gesamt- aufwen- dungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 01			10	5411	Gülser Eisenbahnbrücke	2.500.000	800.000	400.000	700.000	4.100.000	400.000	Auftragsvergabe ist erfolgt; Projekt in Bearbeitung	2017
K 02			10	5441	Ertüchtigung B9 (Teil Hochstraße)	1.500.000	0	0	200.000	500.000	0	Auftrag ist erteilt	4. Quartal 2017
K 03			10	5441	Straßenzustandsuntersuchung B 9	370.000	80.000	26.566	150.000	370.000	0	Untersuchungen sind im Gange, danach erfolgt die Machbarkeitsstudie	4. Quartal 2017
K 04			10	5441	Hangsicherung Rittersturz	240.000	30.000	206.000	240.000	1.100.000	618.673	Hangsicherung ist im Gange, jährlich müssen für die Kontrolle und Unterhaltung 100.000 € konsumtiv bereitgehalten werden.	Beginn 2016, Ende Nov. 2017
K 05			10	5441	Instandsetzung "Saarplatzüberflieger"	1.700.000	15.450	0	0	1.700.000	0	Baumaßnahmen abhängig vom Ergebnis der laufenden ergänzenden Untersuchungen	abhängig von der Auswertung
K 06			10	5441	Instandsetzung "Trog Saarplatzüberflieger"	1.000.000	3.000.000	5.000	1.000.000	3.000.000	5.000	Auftrag wurde erteilt. Die Arbeiten haben begonnen und sind im Zeitplan.	2017 - 2018
<b>Gesamtsumme</b>						<b>7.310.000</b>	<b>3.925.450</b>	<b>637.566</b>	<b>2.290.000</b>	<b>10.770.000</b>	<b>1.023.673</b>		