


# 1. Statusbericht

## 2020

des Tiefbauamtes






# **I N V E S T I V E R H A U S H A L T**

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter  
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

**Stichtag: 31.03.2020**

# Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
1			Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen		In 2019 wurde ein Förderantrag im Bundesförderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" gestellt, der Bewilligungsbescheid ist am 02.01.2020 eingegangen. Die Planungsarbeiten wurden begonnen und erste Aufträge erteilt.	Frühjahr 2020	360.000	0
2			Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt	kleinere verbessernde Maßnahme wie z.B. Lückenschluss von Gehwegen, Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln	Die Ausschreibung von zusätzlichen Geschwindigkeitsanzeigetafeln ist erfolgt, nach Submission erfolgt die Auftragsvergabe.	laufend	130.000	25.781
3			Q660012	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege	Neu- und Ausbau von Radwegen	Zur Verbesserung der Radwegenutzung werden an der Kreuzung Mainzer Str. / Hohenzollernstr. und an der Trierer Str. / Mayener Str. die LSA geändert (Versetzung, Erneuerung Technik und Programmierung)		205.000	0
4			Q660032	Verkehrsschilder größer 1 qm	überörtliche Wegweiser die an Schilderbrücken hängen	Ausschreibung ist in der Vorbereitung. Aufgrund von Stellenvakanzen und Personalwechsel, kann derzeit nicht benannt werden, wann die Ausschreibung fertig gestellt wird.	Ende 2020	250.000	0
5			Q660034	Straßenbegleitgrün	Herstellung der Pflanzbeete für die geplanten zusätzlichen Stadtbäume	Planung der zusätzlichen Standorte für die Bäume durch den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen	nach Planung	100.000	0
6			P661009	Pollieranlagen Altstadt	Ein- und Ausfahrtskontrolle durch elektrische Poller in der Altstadt zu Verkehrsberuhigung und Einhaltung der Nachtruhe	Der Bau der fünf neuen zusätzlichen elektrischen Poller ist in 2019 erfolgt, derzeit werden die letzten Poller in Betrieb genommen. Die Schlussrechnungen sind Anfang März eingegangen und werden geprüft.	fertig	230.000	103.834
7			P661023	Ausbau in der Lehmkaul links	Herstellung einer neuen Erschließungsstraße	Die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplan ist Voraussetzung für die Straßenplanung. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mit der Rechtskraft Ende 2020 gerechnet werden kann.	2021	50.000	0
8			P661037	Ausbau August Horch Str., 2. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen dem Kreisverkehren Carl-Spaeter-Str. und zur Bergpflege	Der Förderantrag liegt zur Prüfung beim LBM, der Bewilligungsbescheid ist noch nicht eingegangen. Ausführungsplanung ist beauftragt. Aufgrund der Gewerbeansiedlungen soll die Maßnahme trotz der anfallenden Ausbaubeiträge durchgeführt werden.	2021	1.000.000	0
9			P661043	Ausbau August Horch Str., 3. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen der Straßen "Zur Bergpflege" und B9	2020 Grundlagenermittlung für die Projektvorbereitung. Verkehrsgutachten erforderlich.	2023	150.000	0
10			P661051	Ortskernentlastungsstraße Bubenheim	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentslastung	Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wird Ende des 1. Quartals vorliegen, anschließend erfolgt die Förderantragstellung. Grunderwerb nicht vollständig geregelt.	2021	230.000	0
11			P661055	Ausbau Schleiderbach, 1. BA	Herstellung eines Regenrückhaltebeckens und der Bachverrohrung in der Straße "Am Mühlbach"	Komplexe Probleme mit den Versorgern haben eine Bauverzögerung von ca. einem halben Jahr nach sich gezogen. Die Maßnahme wird im Frühjahr fertiggestellt.	2020	257.000	86.238

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
12			P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9)	Renaturierung des Baches	Der Grunderwerb konnte 2019 fast gänzlich beurkundet werden und befindet sich in der kassenwirksamen Abwicklung. Mehrere Ankaufverhandlungen gestalten sich schwierig.	2021	143.900	21.200
13			P661062	Ausbau Brückerbach	Herstellung einer neuen Bachverrohrung in der Grabenstraße	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	fertig	125.000	0
14			P661063	Naturnaher Ausbau Eselsbach	Renaturierung des Baches	Der 2. Bauabschnitt hat sich wegen sehr schwierigen Grunderwerbsverhandlungen ins Jahr Jahr 2020 verschoben. Ein Grunderwerbsfall konnte nunmehr abgeschlossen werden, in dem zweiten Fall steht die entgeltliche Zustimmung noch aus. 2019 soll noch die Planung für den 4. Bauabschnitt (Bachverrohrung Silberstraße) erfolgen, damit dieser nächstes Jahr mit der Kanalsanierung durchgeführt werden kann.	2020/2021	350.200	0
15			P661071	Restausbau Gulisastraße	Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße	Die Entwurfsplanung liegt vor.  <b>Wegen der anstehenden Umstellung auf wiederkehrende Beiträge muss der Stadtrat über eine eventuelle zeitliche Verschiebung der Maßnahmen entscheiden.</b>	2021	100.000	3.075
16			P661085	Straßenausbau A 61 (Erschließung Ansiedlung Goldbeck)	Herstellung zweier Stichstraßen abweigend von der Zaunheimer Straße	Die bauliche Umsetzung ist fertiggestellt.	fertig	43.450	46.001
17			P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1. BA	Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des B-Plans Nr. 229	Das Projekt wurde 2019 bis auf weiteres verschoben.	unbekannt	0	0
18			P661096	Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg	Neubau der Verbindungstreppen als Fußwegeverbindungen	Die Planung wurde beauftragt. Nach Vorliegen der Planung und Kostenschätzung soll die Entscheidung fallen, welche Treppenanlagen ggfs. erneuert werden und welche ggfs. entbehrlich sind.	frühestens Ende 2021	250.000	7.839
19			P661101	Ausbau Kastorpfaffenstraße	erstmalige Herstellung der Straße	Die Beauftragung der Planung soll in 2020 erfolgen.	Ende 2021	100.000	0
20			P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentlastung	Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Die Verkehrsfreigabe soll Ende März erfolgen	fertig	640.000	381.077
21			P661116	In innerer Durchbruch Metternich	Anbindung der Umgehungsstraße an die B413/Kurt-Schumacher-Brücke	Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Die Verkehrsfreigabe soll Ende März erfolgen	fertig	1.158.000	155.765

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
22			P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten		Aufgrund anderer prioritärer Aufgaben (fünf neue Poller für die Altstadt und Förderantrag LSA) wurde dieses Projekt zunächst zurückgestellt und soll nunmehr in der 2. Jahreshälfte 2020 bearbeitet werden.	ab Sommer 2020	195.000	0
23			P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	Renaturierung des Baches	Aufgrund der Verzögerung im 1. BA (P661055) hat sich die Bauphase nach 2020 verschoben. Die Ausschreibung ist erstellt. Hierbei hat sich im Gesamtprojekt eine erhebliche Gesamtkostensteigerung von ca. 200.000 € ergeben. Hierzu muss zunächst ein Stadtratsbeschluss eingeholt werden.	2020	300.000	10.912
24			P661145	Bahnüberquerung Heiligenweg	Erneuerung der Bahnbrücke und Erweiterung des darunter liegenden Heiligenweges	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung der DB, Kostenbeteiligung durch Gehwegverbreiterung. Aufgrund von Rückmeldungen der Bahn liegt noch kein Baurecht vor (Planfeststellungsverfahren).	2021	100.000	7.997
25			P661146	Lichtsignalanlagen Friedrich-Ebert-Ring	Optimierung der Ampelphasen für alle Verkehrsteilnehmer besonders Radfahrer	Aufgrund des gestellten Förderantrages (siehe Erläuterung Q660003) wurde die Fortsetzung bis zur Erteilung des Bewilligungsbescheides ausgesetzt, um die Förderfähigkeit nicht zu gefährden. Da dieser nunmehr vorliegt, werden die Planungsarbeiten fortgesetzt.	2021	250.000	0
26			P661149	Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen und Trennung der Verkehre zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Die Planung und der Bewilligungsbescheid liegen vor. Die bauliche Umsetzung soll in 2020 erfolgen.	2020	306.000	7.990
27			P661150	Ausbau Rad- u. Gehweg Beatusstraße		Derzeit werden die Unterlagen vorbereitet um einen vorzeitigen Maßnahmebeginn und Förderantrag beim LBM einreichen zu können.  Wegen der anstehenden Umstellung auf wiederkehrende Beiträge muss der Stadtrat über eine eventuelle zeitliche Verschiebung der Maßnahmen entscheiden.	Ende 2020	200.000	0
28			P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	Neubau eines Radweges zwischen den Stadtteilen Lay und Moselweiß	Planfeststellung liegt vor. LBM stellt nunmehr die Planung fertig.	2021	0	0
29			P661155	Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor		Wegen der anstehenden Umstellung auf wiederkehrende Beiträge muss der Stadtrat über eine eventuelle zeitliche Verschiebung der Maßnahmen entscheiden.	unbekannt	100.000	0
30			P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	Bau einer LSA, Fahrbahnverschwengungen und Bushaltestelle	Abstimmung mit dem LBM ist erfolgt. Zunächst erfolgt der Bau LSA, Gehweg und Fahrbahnverschwengung Richtung Rhens. Die Bushaltestelle Kapellener Platz wird später gebaut, da komplexer Planungsprozess.	2020	445.000	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
31			P661158	Straßenbaumaßnahmen B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld	Neubau einer Erschließungsstraße und Gehweg am Bubenheimer Weg	Die Entwurfsplanung ist fertig gestellt. Der Neubau der Erschließungsstraße wird umgesetzt. <b>Bau des Gehweges entlang des Bubenheimer Weges: Wegen der anstehenden Umstellung auf wiederkehrende Beiträge muss der Stadtrat über eine eventuelle zeitliche Verschiebung der Maßnahmen entscheiden.</b>	2021	861.000	0
32			P661159	Einmündung Heiligenweg/Beatusstraße	Neuordnung der Kreuzung	Fertigstellung der Entwurfsplanung und Beschlussfassung in den Gremien, in 2020 Erstellung der Ausführungsplanung	2021	50.000	0
33			P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	Bau eines leistungsfähigen doppel Kreisels zur Verkehrsentzerrung der neuen Verkehre aufgrund der Freigabe der Nordentlastung	Die Entwurfsplanung liegt vor. Rechtskraft des Bebauungsplanes seit Februar 2020. Erstellung der Unterlagen für die Einreichung eines Förderantrages.	2021	100.000	0
34			P661164	Erschließung Kita Horchheimer Höhe		Die Hochbaumaßnahme hat sich verzögert, so dass sich die Erschließung ebenfalls verschiebt.	frühestens Ende 2020	180.000	0
35			P661165	Ausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße	Neubau einer Straße	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bahnübergang Marienfelder Straße (zwi. C.-Sp.-Str. undn O.-S.-Str.). Die Beschränkung des Bahnüberganges wurde 2019 gebaut. Danach soll die Vermessung und Planung des Str.-zuges begonnen werden. Baurechtsverfahren muss geprüft werden. Die Planung soll 2020 beauftragt werden	2022	50.000	0
36			P661166	Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß	Neubau/Ausbau Radweg als Anschluss an den Radweg Lay-Moselweiß	Die Planung wurde beauftragt.	2021	80.000	0
37			P661167	Ausbau St. Sebastianer Str.	Maßnahme beinhaltet Bereich vom Anschluss der Ortskernentlastung bis zur Mailust	Die Planung soll in 2020 beauftragt werden. Das Projekt steht in Abhängigkeit der Umsetzung der Ortskernentlastung Bubenheim. Des Weiteren besteht Klärungsbedarf hinsichtlich des Bebauungsplanes, des Grunderwerbes und des Beitragsrechtes. Förderung noch nicht geklärt.	2022	50.000	0
38			P661174	Bahnübergang Marienfelder Straße	Herstellung einer Beschränkung des Bahnüberganges	Bahnquerungssicherung wurde 2019 hergestellt. Abrechnung erfolgt nach Auskunft der SWK erst 2020	2020	125.000	0
39			P661175	Oberflächenwiederherstellung Finkenherd		<b>Wegen der anstehenden Umstellung auf wiederkehrende Beiträge muss der Stadtrat über eine eventuelle zeitliche Verschiebung der Maßnahmen entscheiden.</b>	unbekannt	400.000	0
40			P661176	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement	Das UVM beinhaltet die Optimierung des Verkehrsflusses in Abhängigkeit von Umweltparametern und damit kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf besonders hochbelastete Zeitfenster	Nach Stellung des Förderantrages in 2019 liegt bislang noch keine Rückmeldung bzw. Bewilligungsbescheid vor.	2024 folgende	100.000	0

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
41			P661178	Ausbau Mini KVP Andernacher Straße	Herstellung eines Verkehrskreisels zur Anbindung des Rosenquartiers	Aufgrund einer Kanalbaumaßnahme u.a. zum Anschluss des Rosenquartiers in der Andernacher Straße verschiebt sich die Baumaßnahme ins 2. Quartal 2021	2. Quartal 2021	850.000	0
42			P661179	Erneuerung Oberbau B9 Nord	Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördl. Baulastgrenze (rd. 1,9 km)	Abstimmungen mit EB 85 und Versorgern erforderlich. Dies soll in 2020 erfolgen.	3. Quartal 2021	50.000	0
43			P661182	Gehwegausbau Layer Bergweg		Wegen der anstehenden Umstellung auf wiederkehrende Beiträge muss der Stadtrat über eine eventuelle zeitliche Verschiebung der Maßnahmen entscheiden.	unbekannt	120.000	0
44			P661184	Neugestaltung Schenkendorfplatz		Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre. Die Verwaltung erarbeitet zur Zeit verschiedene Konzepte.	unbekannt	50.000	0
45			P661185	Kilianstraße/ K 12 Neubau Teilstück		Der Grunderwerbsplan wurde erstellt und zur Bewertung der Grunderwerbskosten an den zuständigen Gutachterausschuss beauftragt.	2023	300.000	0
46			P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	Bereich zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg	Die Vorentwurfsplanung ist beauftragt und wird 2020 fortgeführt. Prüfung der Beitragspflicht ist noch durchzuführen	2022	100.000	13.297
47			P661188	Erschließung Feuerwache Niederberg		Die Planung beauftragt und wird zur Zeit fertiggestellt. Nach dem Neubau der Feuerwache soll die Erschließung baulich umgesetzt werden.	3. Quartal 2020	525.500	0
48			P661189	Herstellung Erschließungsfläche "In der Grünwies"	Erschließung eines Neubaugebietes	Die Planung soll in 2020 erfolgen und sich die Bauphase in 2021 anschließen. Ausbaubeitragspflicht in Teilen der Straßen	2021	150.000	0
49			P661191	Umbau Einmündung Heiligenweg/ Koblenzer Str.		Die Planung soll in 2020 erfolgen und die Bauphase sich in 2021 anschließen	3. Quartal 2021	30.000	0
50			P661192	Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./ Wolkener Str.		Mit der Erneuerung des Kanals in der Wolkener Straße soll auch der Durchlass des Brückerbaches erneuert werden. Die Planung soll 2020 erfolgen und die bauliche Umsetzung 2020 zusammen mit dem Kanalbau	3. Quartal 2021	30.000	0
				<b>Zwischensumme 1</b>				<b>11.970.050</b>	<b>871.006</b>



lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
51			P631000	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu erneuern.	Die Abstimmungen mit der Bahn konnten noch nicht abgeschlossen werden, da einerseits die Personalkapazitäten im Sachgebiet Bauwerksplanung stark begrenzt sind (die seit Sommer 2019 unbesetzte Ingenieurstelle wird erst zum 01.04.2020 nachbesetzt) und andererseits die Bahn intern keine abschließende Entscheidung u.a. in Bereichen der Lasteinleitung in das Bahntragbauwerk sowie die Nutzung von bahneigenen Flächen für die städt. Baustelleneinrichtung getroffen hat. Dies führt dazu, dass die Haushaltsplanung korrigiert werden muss. In 2020 soll die Planung fertiggestellt und erste Baugrunduntersuchungen vergeben werden. Für diese Maßnahmen sind die Haushaltsmittel in Höhe von 453.400 € ausreichend. Der Bauvertrag soll im Sommer 2021 abgeschlossen werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.970.000 € mit Kassenwirksamkeit 2021 = 1.500.000 € / 2022 = 2.470.000 € benötigt. Die aktuelle Verpflichtungsermächtigung ist entsprechend zu korrigieren.	Baubeginn: Sommer 2021 Fertigstellung: Herbst 2022	453.400	36.757
52			P631001	Brückenbauwerk Ravensteynstr.	Ersatzneubau des Brückenbauwerkes Ravensteynstraße	Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt zur Prüfung vor. Der Schlussverwendungsnachweis ist in Vorbereitung.	Fertigstellung: 2020	140.000	0
53			P631002	Pfaffendorfer Brücke	Ersatzneubau der Flussbrücke. Der Querschnitt des Überbaus besitzt eine 2-streifige Verkehrsführung jeweils in Fahrtrichtung. Darüberhinaus sind getrennte Geh- und Radwege vorgesehen.	Der Planfeststellungsbeschluss wurde erlassen und erlangt seine Rechtskraft voraussichtlich Ende Mai 2020. Es ist beabsichtigt im Anschluss daran den vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginn zu beantragen. Sobald dieser Antrag positiv beschieden wurde, wird mit den vorbereitenden Maßnahmen (Verlegung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, Anlegen von Ausweichparkplätzen und Naturschutzmaßnahmen) begonnen. Ein Förderantrag wird gestellt, sobald über die Art der Förderung entschieden wurde. Hier wird es in naher Zukunft Abstimmungsgespräche geben. In der nächsten Zeit werden Zeitpläne mit den beteiligten Büros über den Entwurf, den Förderantrag, die Ausschreibungsunterlagen, die Vergabe und den Vertragsabschluss erarbeitet. Die Haushaltsmittel 2020 reichen für die vorbereitenden Maßnahmen, die Fertigstellung der Entwurfsplanung und das Monitoring aus.	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2024	3.500.100	81.787

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
54			P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	Das Brückenbauwerk über die DB in der Beckenkampstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 schloss mit der Prüfnote 4,0 (= ungenügender Bauwerkszustand) ab. Die Prüfung zeigte gravierende Schäden auf, die die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit massiv beeinträchtigen. Als Konsequenz aus dieser Prüfung wurde das Bauwerk im Herbst 2017 für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Koblenz soll das Bauwerk abgerissen und als reine Überführung für Fußgänger und Fahrradfahrer geplant und neu gebaut werden.	Zurzeit wird durch das Planungsbüro die Kostenschätzung (Stand 2017) aktualisiert. Nach Vorlage des Ergebnisses muss die Haushaltsplanung gegebenenfalls angepasst werden. Es ist beabsichtigt, den Bauvertrag in 2020 abzuschließen und hierfür die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € (Stand 2017) mit Kassenwirksamkeit 2021 in Anspruch zu nehmen.	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2022	15.000	0
55			P631006	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße	Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße musste aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.	Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt zur Prüfung vor. Der Schlussverwendungsnachweis wird vorbereitet.	Fertigstellung: 2019	24.000	11.859
56			P631007	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen.  Es sollen in 2020 drei Verkehrszeichenbrücke im Stadtgebiet Koblenz erneuert werden.	Verkehrszeichenbrücke Römerstraße: Förderbescheid liegt vor.  Verkehrszeichenbrücke Langemarckplatz: Förderantrag ist gestellt; Förderbescheid steht noch aus. Sobald der Stadt Koblenz ein Förderbescheid vorliegt, soll die Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen und mit der Ausschreibung begonnen werden.  Verkehrszeichenbrücke Falckenstein-Kaserne: Förderantrag ist gestellt; Förderbescheid steht noch aus. Sobald der Stadt Koblenz ein Förderbescheid vorliegt, soll die Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen und mit der Ausschreibung begonnen werden.	Baubeginn: April 2020	565.300	1.274

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projektbeschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
57			P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49	Aufgrund der schlechten Bausubstanz (zurzeit Notunterstützung) muss das Brückenbauwerk erneuert werden.	Nachdem jetzt alle Randbedingungen (Querschnittsgestaltung auf und unter der Brücke) abschließend geklärt werden konnten, wurde mit der Entwurfsplanung begonnen. Die in 2020 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen hierfür aus.	Beginn Planung: 2020 Fertigstellung Planung: 2020	300.000	5.504
58			P631010	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße	Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, so dass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Die Auftragsvergabe der Entwurfsplanung ist erfolgt. Der Förderantrag nach dem Investitionsstock kann in 2020 gestellt werden.	Beginn Planung: 2020 Fertigstellung Planung: 2020	200.000	3.650
59			P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radwegeverkehr die wichtigste Moselquerung. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, soll eine Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz/Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke hergestellt werden	Nach den Vorgaben des Fördergebers prüft die Stadt Koblenz zurzeit, ob das Vorhaben kostengünstiger umgesetzt werden kann.		50.000	0
60			P631012	Fußgängerüberführung Simmernerstraße	Im Rahmen der Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerquerung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, so dass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Zurzeit wird durch die Stadt Koblenz geprüft, ob die Maßnahme kostengünstiger (plangleiche Querung) umgesetzt werden kann.		100.000	0
61			P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen.	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Es erfolgt eine Kostenteilung zwischen Land, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und der Stadt Koblenz.	Fertigstellung: 2019	861.000	64.179

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2019	Status 1. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + voraussichtl. Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
62			P661059	Brückerbach zw. Zilze Mühle/Aachener Str.	Renaturierung des Brückerbaches. Neubau eines Brückenbauwerkes, um die Zuwegung zur Mühle zu gewährleisten.	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen; die Schlussrechnung liegt mittlerweile vor und ist in Bearbeitung. Kleinere Restarbeiten stehen noch aus.	Fertigstellung: 2019	94.000	0
63			P661065	Ausbau Blindbach E'stein	Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Blindbachdole wurde diese in einem Relining-Verfahren erneuert.	Die Maßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten und eine Böschungssicherung abgeschlossen.	Fertigstellung: 2020	45.000	4.956
					<b>Zwischensumme 2</b>			<b>6.347.800</b>	<b>209.967</b>
					<b>Gesamtsumme</b>			<b>18.317.850</b>	<b>1.080.973</b>