

Maßnahmenliste der Stadt Koblenz (KI 3.0, Kapitel 2) Schulinfrastruktur - Stand 31.03.2020

Liste der geplanten Maßnahmen, die im KI 3.0, Kapitel 2 gefördert werden sollen

Die nachfolgenden Maßnahmen wurden nicht vor dem 1. Juli 2017 begonnen und werden vor dem 31.12.2023 abgeschlossen sein.
Sie entsprechen den Vorgaben des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der VV-KInvFG (zur Durchführung für Kapitel 2) sowie den Maßgaben von KI 3.0.
Die Auswahl der hier genannten Projekte wurde von dem zuständigen Gremium beschlossen.

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Investitions-	förderfähige	90% der	nicht-	Datum	Datum	Umsetzungsstand	ausgezählte	beim	erhaltene KI 3.0	Förderquote	
				volumen, ca.	Kosten, ca.	förderfähigen	förderfähige				HH-Mittel	Fördergeber			Förderung
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro					in Euro	in Euro	in Euro	in %
1	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Rübenach: Erneuerung Bodenbeläge der Verwaltung, Überarbeitung des Bühnenbodens, Sanierung WC-Anlagen nahe Gymnastikhalle, Deckenkonstruktion Aula, Treppenauge	225.000,00	225.000,00	202.500,00	0,00	30.09.2019		Antrag am 08.10.2019 eingereicht; Am 12.03.2020 fand ein Gespräch mit Vertretern von Amt 40 und 65, Architekten sowie Fördergeber statt, um die gesamtliche Betrachtung unter hinzunahme des beantragten Umbau im Schulbauprogramm abzustimmen. Die beantragte Sanierung der Umkleieräume und Duschanlagen wird mangels schulischem Bedarfs gestrichen. Anstelle dieser erfolgt die Förderung der Aufzugsanlage.	7.110,37	0	0	0,00%	
2	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Wallersheim: Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume und Lehrzimmer, Sanierung Wand und Boden im Eingang und Foyer, Renovierung Holzterrasse einschl. Geländer (GUV), Akustische Verbesserung des Vorbereichs der Verwaltung, Renovierung WC-Anlagen Gebäude II, Einbau einer Gegensprechanlage am gesamten Standort, Instandsetzung Schuluhr	220.000,00	220.000,00	198.000,00	0,00	20.11.2019		Antrag am 20.11.2019 eingereicht; Am 09.12.2019 wurden Nachforderungen durch die ADD gestellt, welche mittlerweile beantwortet sind.	9.713,62	0	0	0,00%	
3	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Kesselheim: Erneuerung Bodenbeläge in den Gebäuden, Sanierung Fenster-Fassade „Neubau“, Schulhofgestaltung, Erneuerung Sanitärbereiche in Klassenräumen	510.000,00	510.000,00	459.000,00	0,00	08.10.2019		Antrag am 08.10.2019 eingereicht; Am 12.02.2020 wurden Nachforderungen durch die ADD gestellt, welche mittlerweile beantwortet sind.				0,00%	
4	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Am Löwentor (Altkarthaue): Erneuerung Bodenbeläge in Fluren und Klassenräumen, - Sanierung Lehrer WC, Neueinrichtung Lehrer WC, Multifunktionsspielfeld, Fenstersanierung	536.000,00	536.000,00	482.400,00	0,00	01.07.2019		Antrag am 01.07.2019 eingereicht; bislang noch keine Rückmeldung				0,00%	
5	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Horchheim: Bodenbelag im Leseraum, Akustik in 8 Klassenräumen der Lehrküche und der Aula, Einbau wassergespülte Urinale	335.000,00	335.000,00	301.500,00	0,00	02.08.2019		Antrag am 02.08.2019 eingereicht. Zur Klärung des schulischen Nutzen der beantragten Maßnahmen ist eine Stellungnahme über den benötigten Raumbedarf zu fertigen. Diese ist derzeit in Bearbeitung.	8.366,35	0	0	0,00%	
6	Stadt Koblenz	Koblenz	Regenbogen-Grundschule (Lützel): Instandsetzung von Fußböden, Sanierung Fassadenseite "Klassenräume"	220.000,00	220.000,00	198.000,00	0,00	05.07.2019	11.02.2020	Bescheid vom 11.02.2020. Derzeit Vorbereitung der Ausschreibung zur Architektenleistung. Umsetzung geplant ab Sommer 2020	4.032,28	0	0,00 €	0,00%	

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Investitions-	förderfähige	90% der	nicht-	Datum	Datum	Umsetzungsstand	ausgezählte	beim	erhaltene KI 3.0	Förderquote
				volumen, ca.	Kosten, ca.	förderfähigen	förderfähigen				Kosten, ca.	HH-Mittel		
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro				in Euro	in Euro	in Euro	in %
7	Stadt Koblenz	Koblenz	Grundschule Neukarthause: Instandsetzung der Sanitären Anlagen	220.000,00	215.130,89	193.618,00	4.869,11	29.03.2019	23.03.2020	Bescheid vom 23.03.2020	2.986,55	0	0,00 €	0,00%
8	Stadt Koblenz	Koblenz	Goethe-Realschule plus: Instandsetzung von Fußböden und der Sanitären Anlagen	250.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00	29.03.2019	10.10.2019	Bescheid vom 10.10.2019. Architektenleistungen vergeben. Vorrussichtlicher Maßnahmebeginn Frühjahr 2021	6.130,17	0	0,00 €	0,00%
9	Stadt Koblenz	Koblenz	Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus: Instandsetzung der Fußböden	540.000,00	540.000,00	486.000,00	0,00	20.08.2019		Antrag am 20.08.2019 eingereicht; Am 05.09.2019 wurden Nachforderungen durch die ADD gestellt, welche mittlerweile beantwortet sind.	11.559,88	0	0,00 €	0,00%
10	Stadt Koblenz	Koblenz	Eichendorff-Gymnasium: Instandsetzung der Fußböden	289.000,00	289.000,00	260.100,00	0,00	28.06.2019	11.02.2020	Bescheid vom 11.02.2020. Umsetzung in 2021 nach Abschluss KI 3.0 Kap. I Maßnahme.	2.976,01	0	0,00 €	0,00%
11	Stadt Koblenz	Koblenz	Hilda-Gymnasium: Instandsetzung der Fußböden und Sanitären Anlagen	570.000,00	570.000,00	513.000,00	0,00	10.07.2019		Antrag am 10.07.2019 eingereicht. Rückmeldung erfolgte am 08.11.2019. Die beantragten Nachforderungen wurden am 27.01.2020 eingereicht.	14.083,65	0	0	0,00%
12	Stadt Koblenz	Koblenz	Gymnasium auf der Karthause: Instandsetzung der Fußböden	250.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00	29.03.2019	22.07.2019	Bescheid vom 22.07.2019. Maßnahme in der Umsetzung. Abschluss geplant Frühjahr 2021.	2.865,84	0	0,00 €	0,00%
13	Stadt Koblenz	Koblenz	BBS Carl-Benz-Schule Instandsetzung der Fußböden und sanitären Anlage	750.000,00	745.680,00	671.112,00	4.320,00	05.07.2019	23.03.2020	Bescheid vom 23.03.2020	41.996,53	0	0,00 €	0,00%
13a	Stadt Koblenz	Koblenz	BBS Julius-Wegeler-Schule Instandsetzung der Fußböden und sanitären Anlagen					05.07.2019	23.03.2020	Bescheid vom 23.03.2020				
14	Stadt Koblenz	Koblenz	BBS Wirtschaft: Instandsetzung der Fußböden	250.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00	08.10.2019	11.02.2020	Bescheid vom 11.02.2020. Ausschreibung der Architektenleistung in Vorbereitung. Umsetzung geplant im Frühjahr 2021.	4.360,16	0	0,00 €	0,00%

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Investitions-	förderfähige	90% der	nicht-	Datum	Datum	Umsetzungsstand	ausgezahlte	beim	erhaltene KI 3.0	Förderquote		
				volumen, ca.	Kosten, ca.	förderfähigen	förderfähigen				Kosten, ca.	HH-Mittel			Fördergeber	Förderung
				in Euro	in Euro	in Euro	in Euro					in Euro	in Euro	in Euro	in %	
15	Stadt Koblenz	Koblenz	Balthasar-Neumann-Grundschule (Pfaffendorfer Höhe): Sanierung der Bibliothek, Klassentrakt I, Eingangsgebäude und Klassentrakt II, Pausenhalle, Studienseminar, Turnhalle, Foyer	1.320.000,00	1.320.000,00	1.188.000,00	0,00	06.08.2019		Antrag am 06.08.2019 eingereicht; Mit Schreiben vom 21.01.2020 wurden Nachforderungen gestellt, welche derzeit in Bearbeitung sind.					0,00%	
16	Stadt Koblenz	Koblenz	Max-von-Laue-Gymnasium: Fenster- und Türemeuerung , Außenwandbekleidung, Außenputzarbeiten, Erneuerung Sonnenschutz,	2.058.500,00	2.058.500,00	1.852.650,00	0,00	22.10.2019		Antrag am 22.10.2019 eingereicht; geringfügige Nachforderungen am 19.03.2020 gestellt, welche am 25.03.2020 beantwortet wurden. Zur Maßnahmenvorbereitung wird derzeit das VGV-Verfahren zur Vergabe der Architekten- u. Ingenieurleistungen eingeleitet.	32.330,29	0	0		0,00%	
17	Stadt Koblenz	Koblenz	Görres-Gymnasium: energetische Fassadensanierung der Rückseite	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	0,00	23.11.2018		Förderunterlagen wurden am 23.11.2018 eingereicht und durch Ergänzungen vom 01.07.2019 vervollständigt. Die beabsichtigte Schulhofneugestaltung ist im Abstimmungsprozess mit der ADD. Zur weiteren Klärung fand am 21.11.2019 ein Gespräch mit der ADD statt in dessen Folge ggfls. überarbeitete Schulhofplanung erforderlich wurde. Die Austauschunterlagen wurden am 03.12.2019 eingereicht.					0,00%	
18	Stadt Koblenz	Koblenz	Görres-Gymnasium: Schulhofneugestaltung					01.07.2019		s. Nr.17						
						9.669.430,00					148.511,70	0	0			
				Budget		9.723.000,00								städt.	Gesamtförderquote	0,00%