

| lfd. Nr. | Status 1. Bericht 2020 | Status 2. Bericht 2020 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand/ Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Nachtragshaushalt 2020) (€) | Ist- Auszahlung 2020 (€) Stand |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 1 | | | 0085012 | Planung von Kanalbaumaßnahmen | Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation. | Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit. | Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten. | 50.000 | 11.045 |
| 2 | | | 0085015 | Planung Neu- und Umbau Regenentl.bauwerke | Sammeltitel zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken. | Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord. | Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten. | 50.000 | 0 |
| 3 | | | 0085046 | Kanalsanierung Roonstraße | Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Bahnhofstraße und Mainzer Straße. | Linereinbau in der Zeit von 10/2019 bis 02/2020 erfolgt, Maßnahme ist abgeschlossen. | Maßnahme im Februar 2020 fertiggestellt. | 80.000 | 67.925 |
| 4 | | | 0085111 | Kanalsanierung Bahnhofstraße | Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Rizzastraße und Friedrich-Ebert-Ring. | Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB 70.6 im Herbst 2020. | November-Dezember 2020. | 76.000 | 11.184 |
| 5 | | | 0085114 | Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße | Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Beatus- und Bogenstraße. | Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB 70.6 in 2021. | Voraussichtliche Umsetzung der Linermaßnahme in 2021. | 1.000 | 0 |
| 6 | | | 0085116 | Kanalsanierung In der Goldgrube | Die Anschlussleitung des Oberflächenwasserkanal im Stichweg zwischen Haus Nr.13 und 15 ist schadhaft. | Es handelt sich um eine private Entwässerungseinrichtung deren Instandhaltungspflicht beim Eigentümer liegt. | Maßnahme entfällt. | 0 | 0 |
| 7 | | | 0085137 | Sanierung BÜ Schlachthofstraße | Sanierung der Beckenüberlaufbauwerke aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord. | Die Bauleistungen sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen fehlen. | Die Maßnahmen sind fertiggestellt | 194.000 | 0 |
| 8 | | | 0085138 | Sanierung BÜ Baedekerstraße | | | | 69.000 | 0 |
| 9 | | | 0085139 | Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachth./Baed. | | | | 139.000 | 0 |
| 10 | | | 0085142 | Kanalerneuerung Moselweißer Straße | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Baedeker Straße und Franz-Weiß-Straße. | Bauftrag ist erteilt | Umsetzung Oktober -Dezember 2020 | 260.000 | 24.394 |
| 11 | | | 0085143 | Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße | Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen der Edaurd-Müller-Straße und Foelixstraße. | Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB 70.6 in 2021. | Voraussichtliche Umsetzung der Linermaßnahme in 2021 | 0 | 0 |
| 12 | | | 0085144 | Kanalerneuerung Verbindungssammler zwischen Simmerer - und Beatusstraße | Erneuerung des MW-Kanals im Bereich Simmerer Straße bis Einmündung Waisenhausstraße. | Umsetzung des 1. BA bis 06/2020, Maßnahme abgeschlossen. Umsetzung des 2. BA von 09/2020- 12/2020, Auftrag ist erteilt. Umsetzung des 3. BA Sommer 2021 | 1. BA 09/2019-06/2020; 2. BA 09/2020-12/2020; 3. BA Sommer 2021 | 880.000 | 453.087 |
| 13 | | | 0085145 | Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Fröbel- und Eduard-Müller-Straße. | Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umsetzung nach den Linermaßnahmen in der Lorenz-Kellner-Str. und Eduard-Müller-Str | Voraussichtliche Umsetzung der Kanalerneuerung ab Juli 2021. | 25.000 | 8.000 |
| 14 | | | 0085146 | Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schlachthofstraße und Moselweißer Straße. | Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange. | Geplanter Baubeginn in 2021. | 50.000 | 1.969 |
| 15 | | | 0085168 | Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg | Erneuerung und Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße. | Mit der Planung wurde begonnen. Die Beschlussfassung soll im Dez. 2020 im Werkausschuss erfolgen. | Die Bauausführung ist in 2022 geplant. | 20.000 | 0 |
| 16 | | | 0085169 | Kanalerneuerung Tannenweg | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Buchenweg. | Bauftrag ist erteilt | Vergabe im WA am 01.09.2020 Umsetzung von Oktober 2020 bis August 2021. | 316.000 | 10.303 |
| 17 | | | 0085170 | Kanalerneuerung Drosselgang | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Zeppelinstraße und der Straße "Am Falkenhorst". | Der Planungsbeschluss liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. | Baubeginn nach Abschluss der Maßnahme Finkenherd ab 2021 | 19.000 | 10.218 |
| 18 | | | 0085171 | Kanalsanierung Ahornweg | Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Pionierhöhe und Simmerer Straße. | Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. | Die Maßnahme ist fertiggestellt. | 35.000 | 29.161 |
| 19 | | | 0085172 | Kanalerneuerung Finkenherd | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Am Falkenhorst und Am Spitzberg. | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. | Umsetzung 06/2020 bis 12/2020 | 765.000 | 302.536 |
| 20 | | | 0085173 | Kanalerneuerung Lerchenweg | Innensanierung mittels Liner zwischen Werntgenstraße und Am Falkenhorst | Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. | Die Maßnahme ist fertiggestellt. | 35.000 | 29.536 |
| 21 | | | 0085175 | Kanalerneuerung Görtzstraße | Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße | Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen Straßenausbau auf 2022 geschoben | Geplanter Baubeginn in 2022. | 19.000 | 0 |
| 22 | | | 0085207 | Sanierung RÜ Mayener Straße | Erhöhung der Überlaufschwelle und Erneuerung der Rohrdrossel im Ablauf. | Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8. Die Abnahme und Schlussrechnung stehen noch aus. | Fertigstellung in 2020 | 80.000 | 0 |
| 23 | | | 0085208 | Sanierung HW-PW an der Bleiche | Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die Technische Ausrüstung erneuert. | Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8. Die Abnahme und Schlussrechnung stehen noch aus. | Fertigstellung in 2020 | 276.000 | 0 |
| 24 | | | 0085212 | Kanalsanierung Paulstraße | Innensanierung des MW-Kanal in der Paulstraße. | Planung ist abgeschlossen. Der Linereinbau erfolgt im Jahr 2022 nach Abschluss der Arbeiten in der Gartenstraße. | Umsetzung in 2022 | 0 | 0 |
| 25 | | | 0085213 | BÜ Andernacher Straße | Neubau des Beckenüberlaufbauwerkes im Einmündungsbereich zur Balduinbrücke. | Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzung ab 06/2020. | Ausführungszeitraum 06/2020 bis 03/2021 | 380.000 | 415.781 |
| 26 | | | 0085214 | SKU Andernacher Straße | Neubau des Stauraumkanals zwischen Balduinbrücke und Einmündung Herberichstraße incl. Unterquerung der Bahnlinie in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb) | Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzung ab 04/2020 bis 04/2022. | Ausführungsbeginn ab Februar 2020, Bauzeit: 24 Monate. | 5.000.000 | 2.510.548 |
| 27 | | | 0085215 | Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg | Bauwerksanierung / Neubau | Die ergänzenden Planungen müssen ausgeschrieben werden. Die Ausführung sollte mit den Sanierungsarbeiten am Pumpwerk Schartwiesenweg wg. der Wasserhaltung gekoppelt werden. | Umsetzung ab 2023 | 60.000 | 0 |
| 28 | | | 0085216 | Kanalerneuerung Gartenstraße | Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungskanal zwischen Balduinbrücke und Neuendorfer Straße. | Planung ist abgeschlossen. Auftrag zur Bauausführung wurde im Dezember 2019 erteilt. Umsetzung ab 06/2020. | Ausführungszeitraum 06/2020 bis 04/2022 | 300.000 | 0 |
| 29 | | | 0085217 | Kanalisierung Rosenquartier | Erschließung des ehemaligen Bahngeländes durch einen privaten Investor | Planung und Bau der Entwässerungsanlage erfolgt durch den Erschließungsträger. | Umsetzung der entwässerungstechnischen Erschließung 05/2021 bis 08/2021 | 700.000 | 0 |
| 30 | | | 0085218 | Kanalerneuerung Schwarzer Weg | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Brenderweg und Neuendorfer Straße. | Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt. | Umsetzung 06.-07.2020 | 229.000 | 171.658 |
| 31 | | | 0085219 | Kanalerneuerung/-sanierung Brenderweg | Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße. | Dringende Reparaturarbeiten wurden vorgezogen. Die Planungsarbeiten wurden begonnen. | Umsetzung frühestens ab 2022. | 0 | 0 |
| 32 | | | 0085220 | Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße | Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Heimat. | Die Planung wurde im Werkausschuss im Mai 2020 beschlossen. Ausführung in zwei Bauabschnitten. 1. BA Kanalerneuerung, 2. BA Linermaßnahme. Die Ausführungsplanung ist im Gange. | Baubeginn in 2021, Fertigstellung in 2022 | 50.000 | 57 |
| 33 | | | 0085221 | Kanalerneuerung In den Mittelweiden | Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge. | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. | Baubeginn frühestens ab 2022. | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Status 1. Bericht 2020 | Status 2. Bericht 2020 | Projekt-nummer | Projekt | Projektbeschreibung | Sachstand/ Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Nachtragshaushalt 2020) (€) | Ist- Auszahlung 2020 (€) Stand |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 34 | | | 0085238 | Kanalerneuerung Im Kreuzchen | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr. 52 und Haus Nr.82. | Mit der Planung wurde begonnen. Die Beschlussfassung der Planung soll im Dez. 2020 im Werkausschuss erfolgen | Baubeginn frühestens ab 2022. | 20.000 | 0 |
| 35 | | | 0085240 | Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim | Kostenerstattungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen. | Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2020 erfolgen. | Erwartete Fertigstellung in 2020. | 508.000 | 72.912 |
| 36 | | | 0085251 | Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße | Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgebunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben. | Die Planungsarbeiten befinden sich noch in Abstimmung mit der SGD Nord und den Stadtwerken. Die SGD prüft zur Zeit, ob zusätzliche Maßnahmen zur Oberflächenwasserentsorgung zu besorgen sind. | Baubeginn frühestens 2021 | 60.000 | 0 |
| 37 | | | 0085263 | Kanalisanierung Am Mainzer Tor | Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnissen des GEP's beurteilt werden. Der RW-Kanal in der Auffahrtsrampe zur Pfaffendorfer Brücke ist dagegen erneuerungsbedürftig. | Die Planung und Erneuerung des Oberflächenwasserkanals soll im Zusammenhang mit dem vorgesehen Straßenneubau der Pfaffendorfer Brücke erfolgen. | Baubeginn noch offen | 10.000 | 0 |
| 38 | | | 0085274 | RÜ Deichstraße/ an der Bleiche | Neubau eines Regenüberlaufs am Mischwasserkanal in der Straße An der Bleiche. | Der Neubau ist abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8. Die Abnahme und Schlussrechnung stehen noch aus. | Fertigstellung in 2020. | 50.000 | 0 |
| 39 | | | 0085382 | Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim | Grabenlose Sanierung der SW-Kanäle in der Wasserschutzzone Kesselheims. | Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. | Die Maßnahme ist fertiggestellt. | 1.000 | 4 |
| 40 | | | 0085414 | Kanalerneuerung Bubenheimer Weg | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Carl-Welty-Straße und Eifelstraße | Die Vergabe der Bauleistungen ist am 01.09.2020 im Werkausschuss erfolgt. | Umsetzung im Frühjahr 2021 | 220.000 | 4.920 |
| 41 | | | 0085415 | Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56 | Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes. | Die Vergabe der Bauleistungen ist am 01.09.2020 im Werkausschuss erfolgt. | Umsetzung im Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 | 200.000 | 23.272 |
| 42 | | | 0085427 | Erschließung Bubenheimer Berg | Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Baugebietes. | Die Entwässerungsplanung erfolgt im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die Vorplanung liegt vor. | Baubeginn frühestens 2022 | 30.000 | 0 |
| 43 | | | 0085428 | Kanalerneuerung Wolkener Straße | Kanalerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnlinie. Umstellung von Misch auf Trennsystem. | Planung erfolgt in 2021. | Baubeginn frühestens 2022 | 30.000 | 0 |
| 44 | | | 0085429 | Kanalerneuerung Lambertstraße | Kanalerneuerung zwischen Aachener Straße und Keltenstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem. | Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. | Umsetzung von 06.2020 bis 12.2021 | 670.000 | 149.564 |
| 45 | | | 0085431 | Kanalisation St.-Sebastianer-Straße | Für die äußere Erschließung des Baugebietes Bubenheimer Berg, sind SW- und RW-Kanäle in der St.-Sebastianer Straße zu verlegen. | Planung und Ausführung der Kanalisation erfolgt im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets. | Baubeginn frühestens 2022 | 30.000 | 0 |
| 46 | | | 0085446 | Kanalerneuerung Grabenstraße | Kanalerneuerung zwischen Gedächtnisstraße und Schultheiswiesenweg. | Maßnahme ist abgeschlossen. | Die Maßnahme ist fertiggestellt. | 50.000 | 46.718 |
| 47 | | | 0085458 | Kanalisation In der Grünwies 2.BA | Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes. | Planung in Abstimmung mit Amt 66 ist im Gange. | Baubeginn in 2021. | 30.000 | 13 |
| 48 | | | 0085478 | Kanalerneuerung Alte Straße | Kanalerneuerung zwischen Aachener- und Lambertstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem. | Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. | Umsetzung von 06.2020 bis 02.2021 | 150.000 | 4.334 |
| 49 | | | 0085484 | Kanalerneuerung/-sanierung In der Laach | Sanierung einer Haltung der Schmutzwasserkanalisation. | Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. | Die Maßnahme ist fertiggestellt. | 35.000 | 29.213 |
| 50 | | | 0085498 | Kanalerneuerung/-sanierung Unter der Fürstenwiese | Grabenlose Sanierung des schadhafte RW-Kanals beginnend am Kreuzungsbereich Am Burgberg bis vor die Schützenhalle. | Mit der Planung soll noch in 2020 begonnen werden. Die Beschlussfassung der Planung soll im ersten Werkausschuss 2021 erfolgen. | Umsetzung in 2021 | 0 | 0 |
| 51 | | | 0085564 | Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße | Erneuerung des MW-Kanals in der Grafenstraße und Sanierung des MW-Kanals zwischen Grafenstraße und Müfflingstraße. | 1. BA Kanalerneuerung ist abgeschlossen. Die grabenlose Sanierung im 2. BA. erfolgt gemeinsam mit den Maßnahmen in der Von- Eyß-Straße in 2021. | Umsetzung 1.BA abgeschlossen 2.BA in 2021 gemeinsam mit der von-Eyß-Straße. | 30.000 | 30.148 |
| 52 | | | 0085565 | Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße | Erneuerung des MW-Kanals in der von-Eyß-Straße und Sanierung des MW-Kanals zwischen von-Eyß-Straße und Grafenstraße. | 1. BA Kanalerneuerung ist abgeschlossen. 2. BA Linermaßnahme gemeinsam mit Grafenstraße. | Umsetzung 1.BA abgeschlossen, 2. BA Liner in 2021 gemeinsam mit der Grafenstraße. | 210.000 | 188.309 |
| 53 | | | 0085566 | Kanalerneuerung Heddesdorfstraße | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Kirchstraße. | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. | Baubeginn noch offen | 0 | 0 |
| 54 | | | 0085582 | Kanalerneuerung/Sanierung Ravensteinstraße, Pfaffendorf 2. u. 3. BA | Sanierung des MW-Kanals zwischen der Friedrich-Gerlach-Straße und der Hermannstraße | Maßnahme ist geschoben. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau. | Baubeginn noch offen | 0 | 0 |
| 55 | | | 0085584 | Erschließung Soldatenbad | Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes. | Maßnahmenumsetzung durch den Erschließungsträger ist fertiggestellt. Verrechnung mit ET steht noch aus. | Fertigstellung im April 2020 | 195.000 | 0 |
| 56 | | | 0085587 | Kanalisation Wendelinusstraße | Sanierung des MW-Kanals zwischen Bienhornstraße und Ellingshohl sowie Teileerneuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise. | In 2020/2021 sollen die Hausanschlussleitungen erneuert und ein Teilbereich vor der Ellingshohl erneuert werden. Die Arbeiten sollen bis Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Der Linereinbau ist für die 2. Jahreshälfte 2021 angedacht. | Linereinbau ab 2. Jahreshälfte 2021 | 55.000 | 0 |
| 57 | | | 0085588 | Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche) | Erneuerung des schadhafte MW-Kanals auf eine Länge von 150 m zwischen Haus Nr. 17 und Nr.29. | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. | Baubeginn noch offen | 0 | 0 |
| 58 | | | 0085608 | Kanalisation Grenzstraße | Erneuerung des schadhafte MW-Kanals zwischen Lehrhohl und der Goebensiedlung. | Mit der Planung wurde begonnen. Die Beschlussfassung soll Anfang 2021 im Werkausschuss erfolgen. | Baubeginn noch offen | 50.000 | 0 |
| 59 | | | 0085629 | Kanalerneuerung Im Schilt | Erneuerung des schadhafte MW-Kanals zwischen der Brentanostraße und Auf der Eich. | Die Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Beschlussfassung der Planung soll im Dez. 2020 im Werkausschuss erfolgen. | Baubeginn noch offen | 40.000 | 1.900 |
| 60 | | | 0085652 | Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links" | Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes. | Planung ist im Gange. Bauausführung im Zuge des Straßenausbaus. | Abhängig von den Straßenbaumaßnahmen | 0 | 0 |
| 61 | | | 0085656 | Erschließung Feuerwache Niederberg | Entwässerungstechnische Erschließung Feuerwache Niederberg von Kreisel bis Sportplatz | Baumaßnahme ist abgeschlossen. | Die Maßnahme ist fertiggestellt. | 340.000 | 212.513 |
| 62 | | | 0085664 | Kanalisation St.-Josef-Straße | Linereinbau von Frankenstraße bis Hohenzollernstraße. | Baumaßnahme ist abgeschlossen. | Die Maßnahme ist fertiggestellt. | 52.000 | 48.351 |
| 63 | | | 0085665 | Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Gerichtstraße und Clemensstraße | Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Entwurf -und Ausführungsplanung wird fortgeführt. Beschlussfassung der Planung soll im Dez. 2020 im Werkausschuss erfolgen. | Baubeginn ab Sep. 21 | 30.000 | 2.274 |
| 64 | | | 0085666 | Kanalerneuerung Von-Werth-Straße | Erneuerung des schadhafte MW-Kanals zwischen der Sparkasse und der Hohenzollernstraße | Der Planungsbeschluss liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Die Vergabe der Bauleistungen soll in 21 erfolgen. | Ausführung ab 2021 | 20.000 | 7.744 |

| lfd. Nr. | Status 1. Bericht 2020 | Status 2. Bericht 2020 | Projekt-nummer | Projekt | Projekt-beschreibung | Sachstand/ Weiteres Vorgehen | voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung | verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Nachtragshaushalt 2020) (€) | Ist- Auszahlung 2020 (€) Stand |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 65 | | | 0085667 | Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße | Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße. | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. | Baubeginn offen | 0 | 0 |
| 66 | | | 0085668 | Kanalerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße | Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnissen des GEP's beurteilt werden. | Die Maßnahme wird zurückgestellt | Baubeginn offen | 25.000 | 0 |
| 67 | | | 0085669 | Kanalsanierung Karmeliterstraße | Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner. | Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Entwurf -und Ausführungsplanung wird fortgeführt. Beschlussfassung der Planung soll im Dez. 2020 im Werkausschuss erfolgen. | Baubeginn Frühjahr 2022 | 20.000 | 2.274 |
| 68 | | | 0085670 | Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße | Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegeler -Straße. Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnissen des GEP's beurteilt werden. | Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des GEP's werden für Ende 2020 erwartet. | Baubeginn offen | 0 | 0 |
| 69 | | | 0085671 | Kanalerneuerung Kastorstraße | Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Hartung Weg und Kastorhof. | Grundlagenermittlung zur Bedarfsplanung ist im Gange | Baubeginn offen | 20.000 | 0 |
| 70 | | | 0085702 | Kanalerneuerung Silberstraße | Erneuerung der Kanalisation und Neuordnung des Eselsbach. | Die Planung ist im Gange. Der Ortsbeirat soll in einer der nächsten Sitzungen über den Planungsstand informiert werden. | Baubeginn ab 2022 | 70.000 | 0 |
| 71 | | | 0085723 | Kanalumbindung Am Hüttenberg | Umbindung des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben Morgen. | Die Vergabe der Bauleistungen ist am 01.09.2020 im Werkausschuss erfolgt. | Ausführung von 10.2020 bis 12.2020 | 274.000 | 9.430 |
| 72 | | | 0085726 | Kanalsanierung Dahlienweg | Erneuerung des schadhafte MW- Kanals. | Der Planungsbeschluss liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Die Vergabe der Bauleistungen ist im 4. Quartal 2020 angedacht. | Ausführung ab Ende 2020. | 30.000 | 9.464 |
| 73 | | | 0086001 | EU-Projekt "SusTreat", Life+ | Mit der Abnahme der Klärschlammvergasung im Sommer 2020 werden 90 % des Kaufpreises fällig. Das 1. Quartal 2021 ist für das Berichtswesen und Schlussrechnung vorgesehen. | Projektklaufzeit verlängert bis 31.12.2020. Geplante Abnahme Klärschlammvergasung November 2019 | Fertigstellung Ende 2020 | 8.658.000 | 5.488.628 |
| 74 | | | 0086102 | PW Lay | Sanierung Schmutzwasserpumpwerk | Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019 Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt. | Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020 | 30.000 | 0 |
| 75 | | | 0086104 | PW Schartwiesenweg | Sanierung Mischwasserpumpwerk | Maßnahme ist in Planung durch Ing.-Büro Becker | Bauzeit von 2023-2025 | 378.000 | 2.600 |
| 76 | | | 0086109 | Betonsanierung Klärwerk | Im Nachgang zu dem Neubau der Belebungsbecken soll die BB1 betontechnisch saniert werden. Darüber hinaus steht die Sanierung des Biofilters aus, der mit einer Versuchsapparatur belegt ist. | Teilsanierung Fliesenerneuerung über Amt 65/ZGM beauftragt, Sanierung Biofilter in Planung | Beginn 1. Jahreshälfte 2019 Ausschreibung Anfang 2021 (Biofilter) | 0 | 0 |
| 77 | | | 0086110 | PW Ehrenbreitstein | Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung | Planung zur Systemtrennsation abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden. | Baubeginn 2021 | 100.000 | 19.109 |
| 78 | | | 0086113 | Erneuerung Belüfterplatten+Turbo | Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Biologie. | Zustimmung SGD 03.2019. Ingenieure Verträge Angebote sind geprüft. Zustimmung Amt 14 fehlt noch. | Baubeginn Mitte 2020 | 1.000.000 | 116.169 |
| 79 | | | 0086114 | Erneuerung Labor | Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden. | Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Bauantrag in Bearbeitung. | Baubeginn Mitte 2020 | 145.000 | 477 |
| 80 | | | 0086120 | Düker Oberhaupt Deutsches Eck | Sanierungsarbeiten am Düker einlaufbauwerk | Maßnahme ist abgeschlossen. | | 7.000 | 0 |
| 81 | | | 0086121 | Überplanung Rheindüker | Sanierungsarbeiten im Düker | Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung, Treppenanlage, Ing. Büros beauftragt/ Angebote in der Prüfung | Die geplante Bau- und Untersuchungszeitraum ist für 2023-2024 vorgesehen. | 200.000 | 0 |
| 82 | | | 0086122 | PW Neuendorf | Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach | Abbruch Außenfassade abgeschlossen 2019. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Los 4 (E-Technik), Los 5 (M-Technik) wurden vergeben. Baubeginn Februar 2021. Los 6 Betonsanierung wird am 28.10.2020 submittiert. Planungsarbeiten für weitere Sanierungsabschnitte und Vergabeverfahren im Gange. | Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2023 vorgesehen. | 5.400.000 | 1.523.246 |
| 83 | | | 0086123 | Erneuerung Hard-/Software Klärwerk | Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden. | Planung verzögert sich wegen Überlastung des Personals | Beginn Mitte 2020 Maßnahme in der Umsetzung | 254.000 | 14.434 |
| 84 | | | 0086125 | Umbau Düker Oberhaupt Metternich | Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung | Planung muss ausgeschrieben werden | Die Planung soll bis zur LP 1-6 | 50.000 | 0 |
| 85 | | | 0086126 | Einführung Greengate | Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung | Ermittlung von Grundlagedaten verzögert sich | Umsetzung 2020 geplant | 20.000 | 6.171 |
| 86 | | | 0086127 | Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen | Die Schlammlagerhallen sollen für die neue Schlammentwässerung umgebaut werden. | Durchführung ist erst nach Fertigstellung BB4 möglich gemäß Anordnung der SGD Ausführungsplanung / Ausschreibung aller Gewerke | Baubeginn nach Zustimmung SGD Baubeginn März 2021 | 2.456.000 | 149.721 |
| 87 | | | 0086128 | Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz | Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden. | Ingenieuraufträge liegen dem Amt 14 zur Zustimmung vor. Ingenieurbüro John Becker Ingenieure wurde im Oktober 2019 beauftragt. Entwurf liegt vor und wurde von der SEK geprüft. | Baubeginn Anfang 2021 | 800.000 | 3.591 |
| 88 | | | 0086130 | Kammerfilterpresse | Die Kammerfilterpressen (Schlammentwässerung) sind abgängig und sollen ersetzt werden | Planungsüberarbeitung in Endphase | Ausschreibung und Vergabe Mitte / Ende 2020. Baubeginn 2020 (Umbau Gebäude), 2021 (M&E-Technik) | 1.200.000 | 0 |
| 89 | | | 0086131 | Brauchwasserbrunnen | Ein Betriebswasserbrunnen von 2 ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden. | Abstimmung Vergabestelle 10.2019 | Ausschreibung Ende 2019 Baubeginn 2020 | 209.000 | 140 |
| 90 | | | 0086132 | Konzept zur baulichen Weiterentwicklung der Betriebsflächen / Gebäude u. a. Neubau Verwaltungsgebäude | Damit die die Räumlichkeiten im HH am Bahnhof, die von der SEK genutzt werden, der Bauverwaltung zur Verfügung stehen, soll die SEK ein Verwaltungs- und Sozialgebäude in Wallersheim errichten. | Konzept ist in Bearbeitung | Die Maßnahme wird zurückgestellt. | 100.000 | 0 |
| 91 | | | 0086133 | Lüftung Einlaufgebäude | Der maschinelle Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden | Planungsbeginn Anfang 2021 | Baubeginn Anfang 2022 | 100.000 | 0 |
| 92 | | | 0086134 | Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude | Der elektrotechnische Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden | In der Planung | Baubeginn Anfang 2021 | 130.000 | 0 |
| 93 | | | 0086135 | Erneuerung Notstromversorgung 1.1 | Die Niederspannungsverteilung 1.1 ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden | In der Planung | Baubeginn Anfang 2021 | 190.000 | 0 |
| 94 | | | 0086136 | Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus | Die elektrotechnische Ausstattung des Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden | Planung wird extern vergeben | Planung Anfang Mitte 2021 | 120.000 | 0 |