

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GS Rübenach	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	230.720	141.569	44.427	Förderbescheid wurde erteilt; Architekt und Ingenieure wurden beauftragt
GS Wallersheim	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	220.000	23.272	23.272	Förderbescheid wurde erteilt; Architekt ist beauftragt; derzeit Ausschreibungsphase
GS Kesselheim	Energetische Sanierung Dach und Fassade u. Instandsetzung	509.900	86.626	4.997	Förderbescheid wurde erteilt; Architekten und Ingenieure wurden beauftragt, Auftaktgespräch hat stattgefunden
GS Am Löwentor	Maßnahmen zur Instandsetzung u. Tartanspielfeld	535.560	67.575	15.475	Förderbescheid wurde erteilt; Architekten und Ingenieure wurden beauftragt, derzeit Ausschreibungsphase
GS Horchheim	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	334.800	121.422	8.366	Förderbescheid wurde erteilt; Architekten und Ingenieure wurden beauftragt, derzeit Ausschreibungsphase
GS Lützel	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	220.000	161.211	4.032	Förderbescheid wurde erteilt; Vorbesprechung mit Architekt, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten und Fliesenarbeiten beauftragt, Reinigungsarbeiten im Vergabeverfahren
GS Neukarthause	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	215.000	71.118	2.986	Förderbescheid wurde erteilt; Architekten und Ingenieure wurden beauftragt, derzeit

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
					Ausschreibungsphase
GS Pfaffendorfer-Höhe	Energetische Dach- und Fassadensanierung	1.320.000	14.714	15.464	Förderbescheid wurde erteilt, Architekten und Fachplaner wurden beauftragt, Entwurfsplanung in Bearbeitung
Goethe RS Plus Goethe	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	250.000	21.443	61.792	Arbeiten sind in Ausführung. Übergabe Herbst 2021.
RS Plus Clemens-Brentano-/ Overbergschule	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	610.000	15.053	14.701	Förderbescheid wurde erteilt; GV-Verfahren wurde durchgeführt, Architekt ist beauftragt, mit der Umsetzung wurde begonnen
Gym Eichendorff	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	288.500	2.849	2.976	Förderbescheid wurde erteilt; VGV-Verfahren wurde durchgeführt, Ausschreibungen und Werksplanung in Bearbeitung
Gym Görres	Energetische Fassadensanierung u. Schulhofsanierung	1.616.000	173.391	94.574	Förderbescheid wurde erteilt; Umsetzung in Vorbereitung
Gym Hilda	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	570.000	14.512	14.083	Förderbescheid wurde erteilt; VGV-Verfahren wurde durchgeführt, Architekt soll beauftragt werden
Gym A.d. Karthause	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	249.800	188.910	13.863	Förderbescheid wurde erteilt; Bodenbelagsarbeiten werden

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
					derzeit in Abschnitten ausgeführt
Gym Max-von Laue	Energetische Fassadensanierung	2.058.500	34.626	34.626	Förderbescheid wurde erteilt; VGV-Verfahren wurde durchgeführt, Architekt wird derzeit beauftragt
BBS Technik	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	751.000	384.988	49.350	Förderbescheid wurde erteilt; VGV-Verfahren ist vereinfacht abgeschlossen, Fachingenieur und Architekt an LVs und Bemusterung
BBS GHS	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	Maßnahmen wurden zusammen- gefasst	Siehe oben	Siehe oben	Förderbescheid wurde erteilt; VGV-Verfahren ist vereinfacht abgeschlossen, Fachingenieur und Architekt an LVs und Bemusterung
BBS Wirtschaft	Maßnahmen zur Instandsetzung etc.	250.000	5.707	4.360	Förderbescheid wurde erteilt; Architekten und Ingenieure wurden beauftragt, derzeit Ausschreibungs- und Umsetzungsphase
Summen		<u>10.229.780</u>	<u>1.528.986</u>	<u>409.344</u>	

Aufgestellt: 28.04.2021 ZGM