

Ifd. Nr.	Projektnummer	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Status	Maßnahmenstand	Stand	Budget
08 - Schulen									
1	R4090MP008	BBS Technik	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2020	30.06.2022		Fassadensanierung ist zu 85 % fertiggestellt, aktuell stehen noch Restarbeiten aus.	31.12.2021	5.627.000,00 €
2	R4010MP004	GS Wallersheim	KI 3.0 Kap. 1	01.02.2018	31.03.2022		Maßnahme ist abgeschlossen, aktuell ist der Verwendungsnachweis in Bearbeitung da noch Schlussrechnungen fehlen.	31.12.2021	990.000,00 €
3	R4060MP001	GYM Eichendorff	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2019	31.12.2022		Dach- und Fassadenarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Aktuell sind noch Restarbeiten in Ausführung.	31.12.2021	4.150.000,00 €
4	R4060MP004	GYM Görres	KI 3.0 Kap. 1	01.03.2016	30.06.2022		Instandsetzung Außenanlagen erfolgt zur Zeit. Belag unter Vordach kann aufgrund der Witterung erst im Frühjahr 2022 (Ostern) ausgeführt werden. Da hier der Zugang zum Jungen-WC ist, muss die Ausführungszeit in den Ferien liegen.	31.12.2021	1.800.000,00 €
5	R4060MP003	GYM Hilda	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2018	31.03.2022		Schlussrechnungen bei den ausführenden Firmen und Büros angefordert. Anschl. Erstellung Verwendungsnachweis.	31.12.2021	770.000,00 €
6	R4040MP002	RS+ Clemens-Brentano	KI 3.0 Kap. 1	01.01.2015	31.12.2021		Maßnahme ist abgeschlossen, Verwendungsnachweis wurde erstellt.	31.12.2021	1.950.000,00 €
7	R4090MP009	BBS Wirtschaft	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2020	31.10.2021		1. Bauabschnitt wurde abgeschlossen; Abstimmung zum 2. BA zw. den Ämtern/Schulleitung steht noch aus.	31.10.2021	250.000,00 €
8	R4090MP010	BBS Technik	KI 3.0 Kap. 2	01.10.2018	31.12.2022		Die Klassen sind komplett zurückgezogen. Bei einem Termin mit beiden Schulleitungen soll nun das weitere Vorgehen besprochen werden. Startermin Baumaßnahme LehrerWC zu Beginn der Winterferien 2022	31.12.2021	751.000,00 €
9	R4010MP018	GS Am Löwentor	KI 3.0 Kap. 2	03.12.2018	31.12.2022		Die Malerarbeiten an der rückseitigen Fassade ruhen aufgrund der niedrigen Temperaturen. Der Boden im Flur wird in den nächsten Ferien verlegt.	31.12.2021	575.600,00 €
10	R4010MP028	GS Horchheim	KI 3.0 Kap. 2	19.07.2021	30.04.2022		Maßnahme im Gebäude fast abgeschlossen; die Schulhofteilsanierung ist in Absprache mit dem EB67 in Vorbereitung.	31.12.2021	334.800,00 €
11	R4010MP025	GS Kesselheim	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.08.2023		Aktuelle Kostenauflistung und abgestimmter Fassadenentwurf werden bis Ende Januar 2022 beim ZGM eingereicht. Anfang 2022 soll dann Abstimmung mit Amt 40 stattfinden.	31.12.2021	509.900,00 €
12	R4010MP022	GS Lützel	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.05.2022		Arbeiten fertiggestellt, Gerüst abgebaut. Kleine Restarbeiten an der Fassade werden Anfang 2022 ausgeführt (bei wärmerer Witterung)	31.12.2021	220.000,00 €
13	R4010MP019	GS Neukarthause	KI 3.0 Kap. 2	11.10.2021	31.03.2022		Die sanitären Installationen sind so weit abgeschlossen, die Vorwandinstallationen für die WC und Urinale sind angeschlossen. Die Vorbereitungen für den Trockenbau sind fertiggestellt.	31.12.2021	215.131,00 €
14	R4010MP016	GS Pfaffendorfer Höhe	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.01.2023		Sanierungsmaßnahme ist in Vorbereitung; die beauftragten Architekten und Ingenieure erstellen Planungen und Leistungsverzeichnisse.	31.12.2021	1.320.000,00 €
15	R4010MP026	GS Rübenach	KI 3.0 Kap. 2	19.07.2021	31.03.2022		Geplante Fertigstellung der Nebenräume Ende Februar 2022 zeitgleich mit der Inbetriebnahme der Mensa. Die Errichtung der Aufzugsanlage ist in Vorbereitung.	31.12.2021	230.721,00 €
16	R4010MP024	GS Wallersheim	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und der folgende 2. Bauabschnitt ist in Vorbereitung.	31.12.2021	220.000,00 €
17	R4060MP014	GYM Eichendorff	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Maßnahme in Ausführung.	31.12.2021	288.500,00 €
18	R4060MP018	GYM Görres	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	30.11.2023		Abstimmung über Ausführungszeiten erfolgt im Januar 2022 mit Amt 40, der Schulleitung und den beauftragten Planern.	31.12.2021	1.266.000,00 €
19	R4060MP019	GYM Görres	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Im Januar 2022 wird das Bodengutachten zur Schulhofsanierung spezifiziert, damit genauere Kenntnisse über die Bodenverhältnisse in die weitere Planung einfließen können.	31.12.2021	350.000,00 €
20	R4060MP015	GYM Hilda	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2023		Die Integration des WC im Neubau S1a wird zur Zeit mit ADD & SGD abgestimmt.	31.12.2021	570.000,00 €
21	R4060MP020	GYM Karthause	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.01.2022		Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und Verwendungsnachweis wird vorbereitet.	31.12.2021	249.810,00 €
22	R4060MP017	GYM Max von Laue	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2023		Maßnahmenbeginn ist für das 1. Quartal 2022 vorgesehen. Erforderliche Leistungsverzeichnisse werden dem ZGM im Januar 2022 Verfügung gestellt.	31.12.2021	2.058.500,00 €
23	R4040MP012	RS+ Clemens-Brentano	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.12.2022		Restarbeiten des 3. BA wurden fertiggestellt. Das ZGM hat die Klassenräume freigegeben. Seitens Amts 40 fehlt der Einbau der neuen Tafelsysteme. Der 4. BA beginnt am 10.01.2022 inklusive Integration des Digitalpaktes in den Bauablauf der Bodensanierung.	31.12.2021	610.000,00 €
24	R4040MP013	RS+ Goethe	KI 3.0 Kap. 2	01.01.2019	31.03.2022		Maßnahme ist fertiggestellt, Abrechnung steht noch aus.	31.12.2021	250.000,00 €
25	Z401505000	BBS Technik	Lüftungsgeräte	01.01.2020	30.06.2022		Alle Lüftungsgeräte sind in Betrieb.	31.12.2021	860.000,00 €
26	Z401504000	BBS Technik	Aufzugsanlage	01.05.2018	30.06.2022		Der Aufzug ist in Betrieb. Ausführung der Außenanlagen aufgrund von Verzögerungen der Fassadensanierung wahrscheinlich erst im 1. Quartal 2022	31.12.2021	650.000,00 €

27	Z401556000	FÖS Hans Zulliger	Aufzugsanlage	01.01.2023	31.12.2023		Die weitere Bearbeitung und Abstimmung mit dem Fördergeber wird derzeit ausgesetzt, aufgrund der ausstehenden Entscheidung (Schulzusammenlegung mit FÖS Diesterweg). Ein Vorkonzept & die statische Stellungnahme zur Machbarkeit liegen vor.	31.12.2021	130.000,00 €
28	Z401113000	GS Asterstein	Raumerweiterung	29.06.2018	31.12.2023		Die Erstellung der Nachreichungsunterlagen zum Förderantrag gehen in die finale Phase, sodaß die Unterlagen mit der ADD und SGD abgestimmt werden können.	31.12.2021	2.610.000,00 €
29	Z401106000	GS Freiherr vom Stein	Neubau	01.01.2020	31.12.2024		Derzeit Ausführung der Rohbauarbeiten; aktuell Erstellung Fertigteilwände EG	31.12.2021	9.540.000,00 €
30	Z401119000	GS Lützel	Erweiterung u. Aufzug	01.01.2021	31.12.2024		Förderantrag für Brandschutz und Barrierefreie Erschließung ist bei der ADD eingereicht. Die geforderten Sofortmaßnahmen wurden ausgeführt und Amt 61 dazu informiert.	31.12.2021	2.000.000,00 €
31	Z401120000	GS Moselweiß	Erweiterung u. Aufzug	01.01.2021	31.12.2024		Die Maßnahme ist in Vorplanung. Es wurde noch kein Förderantrag gestellt.	31.12.2021	2.000.000,00 €
32	Z401117000	GS Neuendorf	Schulhofsanierung	01.01.2020	31.03.2022		Die Arbeiten sind bis auf die Erstellung der Laufbahn fertiggestellt.	31.12.2021	850.000,00 €
33	Z401110000	GS Pestalozzi	Neubau	01.01.2021	31.12.2024		Vertrag an AB Ternes zur Unterschrift verschickt; Aktuell werden die Ausschreibungen für die notwendigen Ingenieurleistungen ausgeschrieben.	31.12.2021	8.300.000,00 €
34	Z401122000	GS Pestalozzi	Neubau Sporthalle	01.01.2021	31.12.2024		siehe Neubau GS Pestalozzi	31.12.2021	3.450.000,00 €
35	Z401118000	GS Pfaffendorf	Aufzugsanlage u. Fluchttreppe	01.10.2019	30.06.2022		Die Maßnahme ist zum 31.12.2021 fertig gemeldet. Geringfügige Restarbeiten sind noch bis zur Abnahme mit der Bauaufsicht auszuführen. Die Abrechnung kann erfolgen.	31.12.2021	560.000,00 €
36	Z401112000	GS Pfaffendorfer Höhe	Aufzugsanlage u. Fluchttreppe	01.01.2021	31.12.2022		Maßnahme ist in Umsetzung.	31.12.2021	1.880.000,00 €
37	Z401114000	GS Pfaffendorfer Höhe	Schulhofsanierung	01.01.2018	31.12.2022		Der Auftrag für den Spielgerätecontainer wurde erteilt, Aufstellung erst in 2022 möglich. Es steht noch kein Termin fest.	31.12.2021	1.000.000,00 €
38	R4010MP013	GS Pfaffendorfer Höhe	Brandschutz	01.07.2021	01.07.2022		Maßnahme ist in Umsetzung.	31.12.2021	1.876.211 € (gesamt)
39	Z401121000	GS Schenkendorf	Schülerweiterung	01.01.2021	31.12.2023		Das Projekt ruht derzeit, da die Abstimmung Amt40/ADD bezüglich des Raumbedarfs noch nicht finalisiert wurde.	31.12.2021	2.680.000,00 €
40	Z401205000	GYM Asterstein	Neubau Sporthalle	01.07.2016	31.12.2022		Gewährleistungsmängel sind in Bearbeitung.	31.12.2021	10.150.000,00 €
41	Z401210000	GYM Asterstein	Nawis	06.12.2019	31.05.2021		Projekt ist abgeschlossen und wurde abgerechnet.	31.05.2021	880.000,00 €
42	Z401217000	GYM Eichendorff	Aufzugsanlage	01.01.2020	31.12.2023		Der Abstimmungstermin hat stattgefunden. Es wird ein Änderungsantrag bei der ADD eingereicht. Die einzureichenden Unterlagen werden durch die SGD benannt.	31.12.2021	330.000,00 €
43	Z401219000	GYM Eichendorff	Umbau Schulhof	01.01.2020	31.12.2023		Ausführung erst nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Lüftungsanlage möglich.	31.12.2021	880.000,00 €
44	Z401223000	GYM Eichendorff	Lüftungsanlage	01.01.2020	31.12.2023		Der Abstimmungstermin hat stattgefunden. Es wird ein Änderungsantrag bei der ADD eingereicht. Die einzureichenden Unterlagen werden durch die SGD benannt.	31.12.2021	1.620.000,00 €
45	Z401226000	GYM Görres	Lüftungsanlage	01.01.2021	31.12.2024		Förderantragsunterlagen sind eingereicht.	31.12.2021	1.100.000,00 €
46	Z401227000	GYM Görres	Schulhofsanierung	01.01.2021	31.12.2022		Zweiter BA Schulhofsanierung in Vorbereitung.	31.12.2021	350.000,00 €
47	Z401212000	GYM Hilda	Neubau S2	01.01.2017	31.03.2022		Abarbeitung der Restarbeiten in Ausführung; Abrechnung steht noch aus.	31.12.2021	6.405.000,00 €
48	Z401218000	GYM Hilda	Neubau Umkleidekabinen	01.01.2021	31.12.2023		Maßnahme in Vorbereitung; aktuell Ausarbeitung Bauantragsplanung	31.12.2021	1.105.000,00 €
49	Z401206000	GYM Max von Laue	Nawis	01.01.2013	31.12.2021		Förderantragsunterlagen werden in Abstimmung mit TGA vom Architekten Herrn Follmann bis Ende April erstellt.	31.12.2021	343.500,00 €
50	Z401459000	RS+ Asterstein	Nawis	01.06.2020	31.12.2022		Maßnahme ist weitestgehend fertiggestellt; aktuell Abarbeitung von Restarbeiten und Abrechnung.	31.12.2021	1.025.000,00 €
51	Z401457000	RS+ Clemens-Brentano	Aufzugsanlage	01.02.2021	31.12.2023		Die Förderunterlagen wurden am 09.12.2021 mit allen beteiligten abschließend abgestimmt und zur Bewilligung bzw. Genehmigung eingereicht.	31.12.2021	410.000,00 €
52	Z401458000	RS+ Clemens-Brentano	Lüftungsanlage	01.01.2020	31.07.2021		Maßnahme ist Abgeschlossen.	31.07.2021	400.000,00 €
53	Z401460000	RS+ Clemens-Brentano	Schülerweiterung	28.06.2019	31.12.2024		Die Förderunterlagen wurden am 09.12.2021 mit allen beteiligten abschließend abgestimmt und zur Bewilligung bzw. Genehmigung eingereicht.	31.12.2021	3.500.000,00 €
54	Z401461000	RS+ Goethe	Schülerweiterung	01.01.2020	31.12.2024		Die Förderunterlagen wurden am 09.12.2021 mit allen beteiligten abschließend abgestimmt und zur Bewilligung bzw. Genehmigung eingereicht.	31.12.2021	8.170.000,00 €