

1. Statusbericht 2022

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung



Vermögensplan

Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Vermögensplanes (Kontenbereich 8)

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 10.05.2022

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt	Projekt- nummer	Projekt- beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Wirtschaftsplan 2022 + Mittelübertragung 2022)	Ist- Auszahlung 2022 (€) Stand 10.05.22
1			Erneuerungen einzelner Kanalhaltungen	0085001	Kanalerneuerung	Investive Maßnahmen zur Erneuerung ganzer Kanalhaltungen, die aufgrund ihres Schadensbildes einer Sofortmaßnahme bedürfen, um Schaden von der Stadt abweisen zu können.	Ganzjährig über Jahresvertrag	650.000	174.418
2			Planung von Kanalbaumaßnahmen	0085012	Sammelteil zur Durchführung von Planungsaufgaben an der Flächenkanalisation.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach unterjährigem Bedarf und Notwendigkeit.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	149.000	-744
3			Planung Neu- und Umbau Regenentl.bauwerke	0085015	Sammelteil zur Durchführung von Planungsaufgaben an Regenüberlaufbauwerken.	Die Inanspruchnahme erfolgt nach Bedarf und den Festsetzungen der Sanierungsanordnung der SGD Nord.	Es handelt sich um fortlaufende Planungstätigkeiten.	75.000	0
4			Kanalerneuerung Neubau Pfaffendorfer Brücke	0085044	Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der Brücken- und Rampenerneuerung.	Planungen sind abgeschlossen. Ausführungen durch das Tiefbauamt	Baubeginn Anfang 2023	150.000	744
5			Neubau SW PW Laubach	0085045	Ertüchtigung/Neubau des vorhandenen SW-Pumpwerks im Bereich der Laubach.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Offen.	600.000	0
6			Kanalisierung Roonstraße	0085046	Die Linersanierung ist abgeschlossen. In 2022 sind noch einige Anschlussleitungen an den Liner anzubinden.	Umsetzung im Sommer 2022.	Fertigstellung bis Herbst 2022.	12.000	0
7			Kanalisierung Casinostraße	0085073	Linereinbau in vorhandenen MW-Kanal zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Schlossstraße	Beschlussfassung der Planung im WA erfolgt im Sep. 2022.	Baubeginn November 2022.	135.000	0
8			Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0085114	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen Beatus- und Bogenstraße.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme ist fertiggestellt.	279.000	100.009
9			Entw. Erschließung B-Plan Nr.73	0085135	Entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets im Rauental.	Erschließung soll durch Koblenzer Wohnbau erfolgen. Erschließungsvertrag fehlt. Planung noch nicht erstellt.	Offen.	120.000	0
10			Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0085142	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Baedeker Straße und Franz-Weiß-Straße.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	Maßnahme ist fertiggestellt.	29.000	0
11			Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0085143	Innensanierung des MW-Kanals mittels Liner zwischen der Edaurd-Müller Straße und Foelixstraße.	Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme ist fertiggestellt.	207.000	99.973
12			Kanalerneuerung zw. Simmerner- und Beatusstraße	0085144	Kanalerneuerung zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße.	Die Vergabe der Maßnahme erfolgt am 24.05.2022. Mit den Arbeiten soll in den Sommerferien begonnen werden. Die Bauzeit ist mit 4 Monaten angesetzt.	Umsetzung Juli 2022 bis Oktober 2022.	250.000	3.778
13			Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0085145	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Fröbel- und Eduard-Müller-Straße.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme ist fertiggestellt.	33.000	39.569
14			Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	0085146	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Schiachthofstraße und Moselweißer Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ruht zur Zeit.	Die Bauausführung ist ab 2024 geplant.	44.000	0
15			Kanalerneuerung Behringstraße	0085147	Erneuerung des MW-Kanals in der Behringstraße im Zuge des dortigen Straßenausbaus.	Beschlussfassung der Planung im WA soll im Sep. 2022 erfolgen.	Gemeinsame Bauausführung mit dem Tiefbauamt.	80.000	0
16			Kanalsanierung Ferdinand-Sauerbruch-Straße	0085148	Linereinbau in vorhandenen RW-Kanal im Straßenausbaubereich der DEBEKA.	Planungsbeschluss liegt vor. Ausführung nach Fertigstellung Doppelkreisel durch das Amt 66.	Umsetzung ab 2023.	170.000	0
17			Kanalerneuerung/-sanierung Karthäuserhofweg	0085168	Erneuerung und Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Kreuzungsbereich Buchenweg/Karl- Härle- Straße.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt	Die Bauausführung ist ab 2023 geplant.	4.000	0
18			Kanalerneuerung Tannenweg	0085169	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Rüsternallee und Buchenweg.	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.	Maßnahme ist fertiggestellt.	7.000	0
19			Kanalerneuerung Drosselgang	0085170	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Zeppelinstraße und der Straße "Am Falkenhorst".	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme ist fertiggestellt.	181.000	175.162
20			Kanalerneuerung Görtzstraße	0085175	Erneuerung des MW-Kanals zwischen dem Löwentor und Zeppelinstraße	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung wird in 2022 fortgeführt.	Die Bauausführung ist ab 2023 geplant.	24.000	0
21			Kanalerneuerung Alexanderstraße	0085191	Linereinbau im MW-Kanal im Bereich des Treppenneubaus.	Linereinbau nach Fertigstellung der Treppenanlage durch Amt 66.	Umsetzung in 2023.	12.000	0
22			Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße	0085207	Erhöhung der Überlaufschwelle und Erneuerung der Rohrdrossel im Ablauf.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8.	Abrechnung in 2022 steht noch aus.	74.000	0
23			Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0085208	Generalsanierung des Pumpwerks. Das Bauwerk wurde instandgesetzt und die technische Ausrüstung erneuert.	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8.	Abrechnung in 2022 steht noch aus.	170.000	0
24			Kanalsanierung Paulstraße	0085212	Innensanierung des MW-Kanal in der Paulstraße.	Planung ist abgeschlossen. Der Linereinbau erfolgt im Jahr 2022 nach Abschluss der Arbeiten in der Gartenstraße.	Umsetzung in 2022.	98.000	0
25			Beckenüberlauf Andernacher Straße	0085213	Neubau des Beckenüberlaufbauwerkes im Einmündungsbereich zui Baldünbrücke.	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 06/2022.	60.000	1.880
26			Stauraumkanal Andernacher Straße	0085214	Neubau des Stauraumkanals zwischen Baldünbrücke und Einmündung Herberichstraße inkl. Unterquerung der Bahnlinie in geschlossener Bauweise (Rohrvortrieb)	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Auf Grund von Bauzeitverzögerungen bei der Umbindung bestehender Anschlussleitungen auf den neuen Kanal DN 2000 und Corona bedingten Ausfällen und Verzögerungen bei der Materialbeschaffung, verzögert sich die Bauzeit. Nach derzeitigem Sachstand ist die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im April 2023 anvisiert.	Ausführungsbeginn ab Februar 2020, Bauzeit: 36 Monate.	2.582.000	304.498
27			Auslaufbauwerk PW Scharfwiesenweg	0085215	Bauwerksanierung	Das Auslaufbauwerk kann nur in Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen am Pumpwerk Scharfwiesenweg (0086104) durchgeführt werden. Hierzu sind einige Überplanungen notwendig die ausgeschrieben werden müssen	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	55.000	0
28			Kanalerneuerung Gartenstraße	0085216	Erneuerung des MW- und Regenwasserentlastungskanal zwischen Baldünbrücke und Neuendorfer Straße	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	Ausführungszeitraum 06/2020 bis 08/2022.	305.000	0
29			Kanalisierung Rosenquartier	0085217	Erschließung des ehemaligen Bahngeländes durch einen privaten Investor.	Planung und Bau der Entwässerungsanlage erfolgt durch den Erschließungsträger.	Umsetzung der entwässerungs- technischen Erschließung 06/2021 bis 04/2022.	935.000	0
30			Kanalerneuerung/-sanierung Brendenerweg	0085219	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Andernacher Straße und Herberichstraße.	Dringende Reparaturarbeiten wurden vorgezogen. Mit den übrigen Planungsarbeiten soll nach Vorlage GEP begonnen werden.	Umsetzung frühestens ab 2023.	50.000	0
31			Kanalerneuerung/-sanierung Bodelschwingstraße	0085220	Erneuerung und Sanierung des MW-Kanals im Bereich der Herberge zur Heimat.	Die Planung wurde im Verkaufsschuss im Mai 2020 beschlossen. Ausführung in zwei Bauabschnitten 1. BA Kanalerneuerung, 2. BA Linermaßnahme. Die Leistungen zum 1. BA wurden im September 2021 vergeben.	Baubeginn 1. BA im Januar 2022 und Fertigstellung im Oktober 2022.	1.149.000	328.219

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt	Projekt- beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Wirtschaftsplan 2022 + Mittelübertragung 2022)	Ist- Auszahlung 2022 (€) Stand 10.05.22
32			Kanalerneuerung In den Mittelweiden	Erneuerung des MW-Kanal ab dem Kreuzungsbereich In der Rothenlänge.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn frühestens ab 2023.	20.000	0
33			Kanalerneuerung Im Kreuzchen	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Haus Nr. 52 und Haus Nr. 82.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Die Ausführungsplanung ist im Gange.	Baubeginn frühestens ab 2024.	19.000	0
34			Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	Kostenersparungen der Stadtentwässerung zu Investitionen an Entwässerungsanlagen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen.	Die Abrechnung seitens des Amtes 66 ist noch im Gange. Die Endabrechnung soll in 2021 erfolgen.	Erwartete Endabrechnung in 2022.	200.000	0
35			Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgelbunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Die Planungsarbeiten befinden sich noch in Abstimmung mit der SGD Nord und den Stadtwerken. Die SGD prüft zur Zeit, ob zusätzliche Maßnahmen zur Oberflächenwasserentsorgung zu besorgen sind.	Baubeginn frühestens 2023/24.	59.000	0
36			Kanalsanierung Am Mainzer Tor	Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse des GEP's beurteilt werden. Der RW-Kanal in der Auffahrtsrampe zur Pfaffendorfer Brücke ist sanierungsbedürftig.	Die Sanierung des Oberflächenwasserkanals erfolgt im Zusammenhang mit dem vorgesehen Straßenneubau der Pfaffendorfer Brücke.	Baubeginn noch offen.	10.000	0
37			Regenüberlauf Deichstraße/ An der Bleiche	Neubau eines Regenüberlaufs am Mischwasserkanal in der Straße An der Bleiche.	Der Neubau ist abgeschlossen. Gemeinsame Ausführung mit HWS_Lützel, Los 8.	Abrechnung in 2021 steht noch aus.	0	0
38			Kanalerneuerung Bubenheimer Weg	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Carl-Welly-Straße und Eifelstraße	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnug steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	399.000	0
39			Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus	Maßnahme fertiggestellt.	72.000	0
40			Erschließung Bubenheimer Berg	Entwässerungstechnische Erschließung des neuen Baugebietes.	Die Entwässerungsplanung erfolgt im Namen und Auftrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Die Vorplanung liegt vor. Der Erschließungsvertrag ist in Vorbereitung	Baubeginn noch offen.	1.026.000	0
41			Kanalerneuerung Volkener Straße	Kanalerneuerung von der Grabenstraße bis zur alten Bahnlinie. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Beschlussfassung der Planung Mai 2022.	Geplanter Baubeginn Frühjahr 2023.	429.000	0
42			Kanalerneuerung Lambertstraße	Kanalerneuerung zwischen Aachener Straße und Keltenstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Umsetzung von 06.2020 bis 04.2022.	237.000	0
43			Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	Für die äußere Erschließung des Baugebietes Bubenheimer Berg, sind SW-und RW-Kanäle in der St- Sebastianer Straße zu verlegen.	Die Umsetzung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt befindet sich in der Umsetzung.	Die Vergabe der Maßnahme ist im WA am 17.03.22 erfolgt. Die Umsetzung im Zeitraum 4/22 bis 9/22.	720.000	9.367
44			Kanalerneuerung Aachener Straße/RRB Zitzemühle	Umbau des RW-Kanals im Zuge der Gewässerbaumaßnahme Brückerbach	Maßnahme ist abgeschlossen, bauliche Abrechnung mit Amt 66 steht noch aus.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	50.000	0
45			Kanalsanierung In der Grünwies 2.BA	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planungen sind fertiggestellt. Beschlussfassung im Werkausschuss am 30.11.21 erfolgt. Gemeinsame Ausschreibung und Vergabe mit dem Amt 66	Baubeginn Frühjahr 2023.	367.000	337
46			Kanalerneuerung Alte Straße	Kanalerneuerung zwischen Aachener- und Lambertstraße. Umstellung von Misch- auf Trennsystem.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme fertiggestellt.	225.000	0
47			Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	Erneuerung des MW-Kanals in der Grafenstraße und Sanierung des MW-Kanals zwischen Grafenstraße und Müllingstraße.	1. BA Kanalerneuerung ist abgeschlossen. Die grabenlose Sanierung im 2. BA, erfolgt gemeinsam mit den Maßnahmen in der Von- Eyll-Straße in 2022.	Maßnahme ist fertiggestellt.	74.000	26.687
48			Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyll-Straße	Erneuerung des MW-Kanals in der von-Eyll-Straße und Sanierung des MW-Kanals zwischen von-Eyll-Straße und Grafenstraße.	1. BA Kanalerneuerung ist abgeschlossen 2. BA Linermaßnahme gemeinsam mit Grafenstraße	Maßnahme ist fertiggestellt.	109.000	31.337
49			Kanalerneuerung Heddesdorfsstraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Emser Straße und Kirchstraße.	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt.Schlussrechnug steht noch aus Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn ab 2023/2024.	30.000	0
50			Kanalsanierung Wendelinusstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Benhornstraße und Ellingshoht sowie Teilerneuerung (ca. 10 m) in offener Bauweise.	Die Hausanschlüsseleitungen wurden zwischenzeitlich erneuert und es erfolgte eine Teilerneuerung des Hauptkanals im Einmündungsbereich zur Ellingshoht.Der Linereinbau soll im 2. Halbjahr 2022 erfolgen.	Der Linereinbau erfolgt im Juni und Juli 2022.	250.000	185
51			Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	Außerbetriebnahme des schadhaften MW-Kanals zwischen Haus Nr. 3 und Nr. 28. Umbinden der Anschlüsseleitungen an parallel verlaufenden Sammler.	Mit der Erfassung der Planungsgrundlagen wurde begonnen.	Baubeginnnoch offen.	200.000	0
52			Kanalsanierung Grenzstraße	Sanierung des schadhaften MW-Kanals zwischen Lehnhoht und Goebensiedlung.	Die Planungsarbeiten sind am laufen. Die Beschlussfassung soll im März 2022 im Werkausschuss erfolgen.	Baubeginn noch offen.	41.000	0
53			Kanalerneuerung Im Schilt	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Brentanostraße und Auf der Eich.	Die Ausführungsplanung ist fertigstellt Die Maßnahme soll im September vergeben werden	Umsetzung Oktober 2022 bis Februar 2023.	218.000	0
54			Erschließung Festungspark Fritsch Kaserne	Entwässerungstechnische Erschließung der ehemaligen Fritsch-Kaserne.	Die Abstimmungen zur entwässerungstechnischen Erschließung sind am laufen (Vorplanung).	Baubeginn offen.	50.000	0
55			Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes.	Planung ist im Gange. Bauausführung im Zuge des Straßenausbaus.	Abhängig von den Straßenbaumaßnahmen.	680.000	5.509
56			Erschließung Feuerwache Niederberg	Entwässerungstechnische Erschließung Feuerwache Niederberg von Kreisel bis Sportplatz	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für interne Verrechnungen benötigt.	Maßnahme fertiggestellt.	5.000	0
57			Kanalsanierung Laubach/Schützenstraße	Sanierung des schadhaften MW-Kanals von der AWO bis vor EVM Schützenstraße sowie letzte Hallung Schützenstraße bis Laubach	Linermaßnahme Schützenstraße bis Laubach fertig gestellt. Planung Laubach ist noch zu erstellen.	Baubeginn offen.	75.000	237
58			Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Gerichtstraße und Clemensstraße	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Ausführungsplanung ist fertiggestellt.	Baubeginn Herbst 2022/Fertigstellung Sommer 2023	469.000	10.966
59			Kanalerneuerung Von.Werth-Straße	Erneuerung des schadhaften MW-Kanals zwischen der Sparkasse und der Hohenzollernstraße	Die Maßnahme ist bautechnisch fertiggestellt.Schlussrechnug steht noch aus.	Maßnahme ist fertiggestellt.	42.000	0
60			Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	Erneuerung des MW-Kanals zwischen Bahnhofstraße und Rizzastraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn ab 2024.	15.000	0
61			Kanalisierung Julius Wegler Straße	Der Handlungsbedarf am MW-Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse des GEP beurteilt werden. Maßnahme im Verbund mit Kanalsanierung Mainzer Tor (0085.263) und Hohenzollernstraße (0085.670)	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des GEP's werden für Mitte 2022 erwartet.	Baubeginn offen.	20.000	0
62			Kanalsanierung Karmeliterstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Clemensstraße und Rheinstraße mittels Liner.	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Mit der Ausführungsplanung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn ab 2023.	180.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt	Projekt- beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Wirtschaftsplan 2022 + Mittelübertragung 2022)	Ist- Auszahlung 2022 (€) Stand 10.05.22
63			Kanalerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Schützenhof und Julius-Wegeler - Straße. Der Handlungsbedarf am MW- Hauptsammler kann erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnissen des GEP 4 beurteilt werden.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Die Berechnungsergebnisse des GEP's werden für Mitte 2022 erwartet.	Baubeginn offen.	100.000	0
64			Kanalerneuerung Kastorstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Willi-Hartung Weg und Kastorhof.	Die Planung ist in Bearbeitung. Beschlussfassung der Planung Sep. 2022.	Baubeginn ab 2023/2024.	19.000	9.550
65			Kanalerneuerung Silberstraße	Erneuerung der Kanalisation und Neuverrohrung des Eselsbach.	Die Planungen sind im Gange. Der Ortsbeirat ist über den aktuellen Planungsstand und das weitere Vorgehen informiert.	Baubeginn noch offen.	70.000	0
66			Kanalumbindung Am Hüttenberg	Umbindung des Schmutzwasserkanals an das Gewerbegebiet Sieben Morgen.	Die Umbindung ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Über den Rückbau des nicht mehr benötigten SW-Kanals ist noch zu befinden	Rückbau in Klärung.	105.000	0
67			Kanalsanierung Dahlienweg	Erneuerung des schadhaften MW- Kanals.	Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.	Maßnahme ist fertiggestellt.	353.000	262.665
68			Kanalsanierung Bergstraße	Erneuerung/Sanierung des MW-Kanals zwischen Greifenklaustraße und Bergstraße.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen.	Baubeginn offen.	60.000	0
69			Kanalerneuerung Wachtelschlag	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen der Zeppelinstraße und Am Falkenhorst.	Die Planungsarbeiten sind am laufen. Die Beschlussfassung soll im Sep. 2022 im Verkaufsschuss erfolgen.	Baubeginn ab 2023/2024.	19.000	0
70			Kanalsanierung Greifenklaustraße	Erstmalige Verlegung eines SW-Kanals zur rohrleitungsgesunden Ableitung des anfallenden Abwassers. Derzeit erfolgt die Sammlung noch in Gruben.	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen. Planungsbeginn Mitte 2022 in Verbindung mit 85727.	Baubeginn frühestens 2023/24.	50.000	0
71			Kanalerneuerung/-sanierung Firmungsstraße	In der Firmungsstraße ist im Einmündungsbereich zur Elzerhofstraße in Richtung Rheinstraße eine Haltung sowie zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der Plätze ein Teilstück auf einer Länge von ca. 12 m. in offener Bauweise zu erneuern. Der bauliche Zustand lässt keine Inmensanierung zu.	Die Ausschreibung der Maßnahme musste aufgehoben werden, da kein Angebot eingegangen ist, welches den Kriterien der VOB/A entsprach. Im Sommer 2022 soll erneut eine öffentliche Ausschreibung nach VOB/A erfolgen, mit dem Ziel, die Maßnahme von Januar 2023 bis April 2023 umzusetzen.	Januar 2023 bis April 2023. Liner Restbereiche ab Herbst 2023.	580.000	0
72			Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	Sanierung des MW-Kanals zwischen Kammler- und Poststraße mittels Liner.	Bedarfsplanung ist abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor. Entwurf- und Ausführungsplanung fortführen	Liner ab Herbst 2023.	160.000	0
73			Kanalerneuerung/-sanierung Im Vogelsang	Erneuerung des Mischwasserkanals zwischen Kammler- und Redingerstraße.	Umfang der Maßnahme noch in Prüfung.	Baubeginn offen.	20.000	0
74			Kanalerneuerung/-sanierung Josef-Görres-Platz	Am Josef-Görres-Platz ist die letzte Haltung vor der Firmungsstraße, auf Grund des baulichen Zustandes, zu erneuern. Auf Grund der Vielzahl der in diesem Bereich befindlicher Leitungen und Kabel der Versorger, erfolgt die Erneuerung grabenlos mittels dynamischem Berstverfahren.	Derzeit wird die Ausführungsplanung bearbeitet und die Abstimmungen mit den Versorgern geführt. Die Umsetzung soll nach der Maßnahme Firmungsstraße erfolgen.	Oktober 2023 bis Februar 2024. Liner Restbereiche ab Herbst 2024.	400.000	0
75			Kanalerneuerung/-sanierung Bundesstraße B9	Sanierung der Abwasserkanäle im Deckenerneuerungsbereich B 9 Nord, von Europabrücke bis "Baumarkt Bauhaus"	Sanierungskonzept liegt vor. Weitere Abstimmung mit Amt 66 erforderlich.	Baubeginn offen.	40.000	0
76			Bauplan 330 "An der Königsbach"	Entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes sowie Abwasserübernahme aus Brauerei.	Vorplanung zur äußeren Erschließung in Abstimmung	Baubeginn offen.	782.000	22.684
77			EU-Projekt "SusTreat", Life+	Das Projekt "SusTreat" soll zeigen, dass auf einem Klärwerk genug Ressourcen vorhanden sind, um einen energieautarken Betrieb darzustellen.	Am 17.12.2021 fand die VOB-Abnahme der Anlage statt. Die EU hat das Projekt mit Schreiben vom 07.03.2022 beendet. Eine abschließende behördliche Genehmigung steht noch aus.	Fertigstellung Ende 2021.	3.508.000	1.211.525
78			Pumpwerk Lay	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Die Montage der Schmutzwasserpumpe ist erfolgt. Die Außenanlage wird Ende 2021 durch den EB67 erneuert/überarbeitet.	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020. Außenanlagen Ende 2022.	40.000	0
79			Pumpwerk Scharlwiesenweg	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Maschinentechnik wird durch Ing.-Büro Becker geplant, E-Technik wird durch Büro HI Nord geplant. Planungsleistungen für Betonisierungskonzept muss noch ausgeschrieben werden.	Nach Fertigstellung PW Neuendorf.	540.000	0
80			Pumpwerk Ehrenbreitstein	Einbau eines Systemtrenners, Ersatzteilbeschaffung	Planung zur Systemtrennsation abgeschlossen. Submission November 2019. Aufgrund fehlender Angebote muss die Ausschreibung wiederholt werden	Keine Fa. an Angebotsabgabe interessiert.	90.000	0
81			Neubau Gebläsestation BB2 und BB3 (M+E- Technik)	Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Biologie. Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Auftrag an ausführende Firma vergeben. Fertigstellung der Bautechnik bzw. Auftrag der Firma Rick erfolgt Ende Juli 2022. Die Ausführung der Maschinen- und Elektrotechnik hat bereits begonnen (Auftrag der Firma Eliquo KGN). Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich Anfang 2023.	Ausführende Firma gerade in der Werkplanungsphase Ausführungsbeginn: Anfang 2022 Fertigstellung: Mitte / Ende 2022 Fertigstellung: Anfang 2023	2.477.000	590.032
82			Erneuerung Labor	Das derzeitige Labor darf vom Arbeitsschutz her nicht mehr genutzt werden und soll durch einen Neubau ersetzt werden.	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Büro Dr. Netta hat im Oktober 2021 Bodenerkundungen durchgeführt. Ein Statiker prüft eine mögliche Aufstockung.	Grundplanung bleibt bestehen. Weiterführung des Projektes ist abhängig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur technischen Ausrüstung des Bürogebäudes.	3.100.000	5.985
83			Beschaffung Fahrzeuge	Beschaffung eines Muffendruckfahrzeuges, neuer Sauger, neues Kanalfernauge.	Ausschreibung und Vergabe für Muffendruckfahrzeug und Sauger in 22, für Kanalfernauge mit Schachtkamera	Lieferung Muffendruckfahrzeug und Sauger voraussichtlich Herbst 23. Kanalfernauge ca. Ende	850.000	0
84			Überplanung Rheindüker	Sanierungsarbeiten im Düker	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussrohre, Betonuntersuchung. Treppenanlage, alle Ingenieurleistungen müssen ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	267.000	0
85			Pumpwerk Neuendorf	Erweiterung des Pumpensumpfes, Sanierung des Bauwerkes, Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik, Erneuerung der Außenanlagen und Dach	Abbruch Außenfassade 2019 abgeschlossen. Gründungsicherung Abschluss Oktober 2019. Los 3 Erweiterung Pumpensumpf ist im Bau. Lose 4 (E-Technik), 5 (M-Technik), 6 (Betonanierung) wurden bereits vergeben. Los 6 Betonanierung beginnt ab April 2022. Weiter Planungsarbeiten für die Restlose 1. Außenfassade, Dach, Tore und Fester, sowie der Außenanlagen für weitere Sanierungsabschnitte und Vergabeverfahren sind im Gange.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2024 vorgesehen.	4.200.000	14.241
86			Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Die Prioritäten hinsichtlich der Umsetzung wurden anders geordnet.	Beginn Mitte 2020 Maßnahme in der Umsetzung.	279.000	2.806
87			Umbau Düker Oberhaupt Metternich	Vorbereitende Maßnahmen zur Dükeruntersuchung	Planung muss ausgeschrieben werden.	Wegen Personalmangel nicht absehbar.	65.000	0
88			Einführung Greengate	Greengate ist ein Programm zur Betriebsführung	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ersten Schritte erarbeitet.	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde begonnen.	28.000	0
89			Anpassung Bautechnik BB4 + NK86	Neubau einer Biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6.	Projekt in Planungsphase. Entscheidungsfindung über die Gründung der Becken und Gebäude.	Zustimmung SGD erfolgt. Vergabe der Bauausführung 2022 Baubeginn Anfang 2023	4.444.000	0
90			Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	Server und Programme müssen an die gestiegenen Anforderungen angepasst werden.	Step 1: Firma Focus Automation GmbH wurde in Dezember 2020 beauftragt. Maßnahme in der Umsetzung. Projektstand 85 % Step 2: Die Planung der restlichen Außenbauwerke wurde an John Becker Ingenieure vergeben. Entwurf liegt vor und wurde schon freigegeben.	Baubeginn Anfang 2021 Fertigstellung Mitte 2022 Step 2: Baubeginn Anfang 2023 Fertigstellung Ende 2023	1.180.000	152.094

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Wirtschaftspl. 2022 + Mittelübertragung 2022)	Ist-Auszahlung 2022 (€) Stand 10.05.22
91			0086130	Anpassung Schlammentwässerung (M+E-Technik)	Die Kammerfilterpressen (Schlammentwässerung) sind abgängig und sollen ersetzt werden.	Auftrag vergeben. Auftragnehmer Fa. Flottweg derzeit in der Werkplanungsphase. Ausführungsbeginn der Maschinen- und Elektrotechnik ist mit der Fertigstellung des Gebäudes abhängig. Fertigstellung des Gebäude ist aufgrund der Marktsituation (Lieferprobleme aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges) schwierig abzuschätzen.	M+E-Technik: Baubeginn Anfang / Mitte 2023	1.581.000	0
92			0086131	Brauchwasserbrunnen	Ein Betriebswasserbrunnen von 2 ist ausgefallen und soll durch einen neuen ersetzt werden.	Brunnen 3 zum 31.12.2020 fertiggestellt. Wasserrechtsantrag wurde im November 2021 der SGD vorgelegt. Nach Genehmigung Einstieg in Detailplanung	Ausschreibung Anfang 2022 Baubeginn Herbst 2022	173.000	0
93			0086134	Elektrotechnische Erneuerung Einlaufgebäude	Der elektrotechnische Teil der Lüftung von Einlaufgebäude und Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Vorplanung findet im Hause statt, Detailplanung wird extern vergeben.	Planung und Ausschreibung Ende 2022, Baubeginn Ende 2023	150.000	0
94			0086136	Elektrotechnische Erneuerung Maschinenhaus	Die elektrotechnische Ausstattung des Maschinenhaus ist veraltet und muss den geänderten Gegebenheiten angepasst werden	Planung wird extern vergeben.	Planung und Ausschreibung Anfang 2023, Baubeginn Anfang 2024	50.000	0
95			0086137	Pumpwerk Thielenstraße	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderrfassung wurden an das Büro altd Ingenieurgesellschaft mbH, Aachen vergeben.	Planung (LP 2) ab Herbst 2022	160.000	0
96			0086138	Pumpwerk Rothenlänge	Sanierung Regenwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderrfassung wurden an das Büro altd Ingenieurgesellschaft mbH, Aachen vergeben.	Planung (LP 2) ab Herbst 2022	210.000	0
97			0086139	Pumpwerk Kesselheim	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderrfassung wurden an das Büro altd Ingenieurgesellschaft mbH, Aachen vergeben.	Planung (LP 2) ab Herbst 2022	95.000	0
98			0086140	Pumpwerk August-Horch-Straße	Sanierung Mischwasserpumpwerk	Ingenieurleistungen zur Bestanderrfassung wurden an das Büro Enseidon GmbH, Willich vergeben.	Planung (LP 2) ab Herbst 2022	160.000	0
99			0086141	Umbau Schlamm-bunkerhalle	Die Schlamm-lagerhallen sollen für die neue Schlamm-entwässerung umgebaut werden.	Erstellung der Werkplanung der ausführenden Firma	Aufgrund der z.Zt. in Europa herrschenden geopolitischen Verhältnissen ist es zu einer Verteuerung und Lieferengpässen beim Stahl gekommen. Fertigstellung Mitte/Ende 2023.	750.000	0
100			0086142	Optimierung Trocknung	Belüftung Trockner- und Schlamm-bunkerhalle	In Planungs- und Umsetzungsphase.	Optimierung Schlamm-bunker und -pumpe in Umsetzung.	400.000	0
101			0086143	Studie Fahrzeughalle/Lager	Vergrößerung/Neubau einer Lager- und/oder Fahrzeughalle	Aufgrund der Vergrößerung der Lagerhaltung, sowie des Fuhrparks soll eine Studie zur Grundlagenermittlung (Platzbedarf etc.) erstellt werden. Leistungen müssen ausgeschrieben werden.	Ausschreibung in 2022.	50.000	0
102			0086144	Ertüchtigung Betriebsgebäude	Das Betriebsgebäude soll der gestiegenen Mitarbeiterzahl angepasst und technisch wie energetisch saniert werden	Technische Gebäudeplaner haben im Rahmen einer Studie ihre Vorschläge über das ZGM präsentiert. Ein Statiker hat die Möglichkeiten geprüft	Planung Mitte 2022.	700.000	0
103			0086145	M+E-Technik Anpassung BB4+NKB6	Neubau einer biologischen Reinigungsstufe bestehend aus Belebungsbecken 4 und Nachklärbecken 6. Nach der Herstellung müssen diese maschinen- und elektrotechnisch ausgetestet werden.	Wenn das engineering für die Rohbauarbeiten abgeschlossen sind, wird die M+E-Technik angegangen.	Planung: Herbst 2022, Ausführung nach Fertigstellung der Bauarbeiten	300.000	0
104			0086146	Bautechnik Gebläsestation Belebungsbecken 2 und 3	Neubau einer Gebläsestation um Belebung 2/3 autark betreiben zu können und um das Baufeld für Neubau Biologie räumen zu können (Entfernen der derzeitigen Luftleitung für Belebung 2/3)	Anlage im Bau (Bodenplatte fertig). Beginn Stahlbau Ende 2021.	Fertigstellung Anfang / Mitte 2022	1.375.000	338.700
105			0086147	Ertüchtigung Nachklärbecken 2-5	Optimierung der Ablaufverhältnisse der Nachklärbecken 2-5	Machbarkeitsstudie hat Optimierungsmöglichkeiten ergeben. Vertragsverweiterung für Ausführungsplanung und Ausschreibung in Bearbeitung. Mitteleinstellung.	Umsetzung 1 Becken im Frühjahr 2023, 1 Becken im Sommer 2023.	65.000	14.939
106			0086148	Neubau Zulaufmessung KLW	Neubau einer Zulaufmessung im Klärwerk (von SGD verlangt)	Planungsphase / Variantenvergleich in Abstimmung mit der SGD.	Einbau verschiebt sich auf Frühjahr 2023.	150.000	0