


1. Statusbericht

2022

des Tiefbauamtes



I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 15.05.2022

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
1			Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen		Zurzeit erfolgt die Umsetzung der neuen Lichtsignalanlagen in der Aachener Str. / Mauritiusstr., Aachener Str. / Grabenstraße. Sowie die Überplanung der Lichtsignalanlage Bahnhofstr. / Rizzastraße. Im Laufe des Jahres sollen die Lichtsignalanlagen Andernacher Str./Brenderweg/Gartenstr und Hohenzollernstr./Neverstraße begonnen werden	laufend	361.700	157.909
2			Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt	kleinere verbessernde Maßnahme wie z.B. Lückenschluss von Gehwegen, Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln	Zurzeit erfolgen die Fertigstellung des Fußweges Meesgasse an der Horchheimer Sporthalle. Des Weiteren erfolgt eine Gehwegverbreiterung in der Karl-Mölig-Straße und die Herstellung einer Querungshilfe in der Kreisstraße Ortseingang Arzheim	laufend	80.000	3.570
3			Q660012	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege	Neu- und Ausbau von Radwegen	Im Rahmen dieses Projektes wird zurzeit eine Verbesserung für den Radfahrkehr im Bereich Knotens Bubenheimer Weg / Ferdinand-Nebel-Straße geplant	2022	50.000	7.564
4			Q660032	Verkehrsschilder größer 1 qm	überörtliche Wegweiser die an Schilderbrücken hängen	Die Ausschreibung zur Erneuerung von großen Verkehrsschildern kann derzeit aufgrund anderer prioritärer Projekte nicht erfolgen.	offen	100.000	0
5			Q660034	Straßenbegleitgrün	Herstellung der Pflanzbeete für die geplanten zusätzlichen Stadtbäume	Planung der zusätzlichen Standorte für die Bäume durch den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen. Bislang wurden durch den Eigenbetriebe keine neuen Standorte definiert.	nach Planung	300.000	0
6			P661009	Polleranlagen Altstadt	Ein- und Ausfahrtskontrolle durch elektrische Poller in der Altstadt zu Verkehrsberuhigung und Einhaltung der Nachtruhe	Zur Steuerung und Verwaltung der elektrischen Poller ist ein neues zentrales Steuersystem erforderlich. Das bestehende System ist defekt und muss ausgetauscht werden. Der Auftrag zur Beschaffung wurde erteilt. Der Einbau der erforderlichen technischen Veränderungen wurden ebenfalls beauftragt. Die Erneuerung ist bis Jahresende geplant.	2022	80.300	30
7			P661023	Ausbau in der Lehmkaul links	Herstellung einer neuen Erschließungsstraße	Der Bebauungsplan ist rechtskräftig und das Umlegungsverfahren läuft. Die Planung der neuen Erschließungsstraße wurde mit der Grundlagenermittlung begonnen	2023	525.000	0
8			P661037	Ausbau August Horch Str., 2. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen dem Kreisverkehren Carl-Spaeter-Str. und zur Bergpflege	Der Förderbescheid liegt seit März 2021 vor. Seit Oktober 2021 erfolgt der Ausbau. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 vorgesehen.	2021	2.000.000	321.522
9			P661043	Ausbau August Horch Str., 3. BA	Ausbau des Abschnittes zwischen der Straßen "Zur Bergpflege" und B9	2021 Grundlagenermittlung für die Projektvorbereitung. Verkehrsgutachten, Vermessung und Baugrunduntersuchung wurden beauftragt. Hieran schließt sich die Beauftragung der Entwurfsplanung in 2022 zur Erstellung eines Förderantrages an.	2024	100.000	12.138
10			P661051	Ortskernentlastungsstraße Bubenheim	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentslastung	Der Förderantrag wurde im Januar 2021 gestellt. Es wurden weitere Abstimmungen mit dem Fördergeber vorgenommen. Der Baubeginn ist in 2023 geplant.	2023	1.070.000	16.339

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
11			P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9)	Renaturierung des Baches	Der Grunderwerb konnte 2019 /2020 in Teilen erfolgen, weiterer Grunderwerb steht noch aus, sowie zwei Enteignungsverfahren.	2023	107.400	290
12			P661063	Naturnaher Ausbau Eselsbach	Renaturierung des Baches	Der 2. Bauabschnitt hat sich wegen sehr schwierigen Grunderwerbsverhandlungen verschoben. Aktuell muss ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, um anschließend für den letzten Grunderwerb, das Enteignungsverfahren einleiten zu können. Für die Planfeststellung werden weitere Fachbeiträge erforderlich. 2022 wird die Planung für den 4. Bauabschnitt (Bachverrohrung Silberstraße) erfolgen, damit dieser im Jahr 2023 mit der Kanalsanierung durchgeführt werden kann.	2023	50.000	0
13			P661071	Restausbau Gulisastraße	Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße	Die Planung wurde im Ortsbeirat vorgestellt. Die Bürgerinformationsveranstaltung wird in Kürze durchgeführt. Anschließend Beschlussfassung, Erstellung der Ausführungsplanung und der Ausschreibung.	2023	870.000	0
14			P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1. BA	Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des B-Plans Nr. 229	Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor. Ein Förderantrag ist 2020 gescheitert. Das Ministerium fordert eine Überprüfung der Notwendigkeit nebst Wirtschaftlichkeitsberechnung. Im Hochwasservorsorgekonzept Koblenz soll dieses nachgewiesen werden und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen. Im Anschluss soll ein neuer Förderantrag eingereicht werden.	unbekannt	80.000	0
15			P661096	Treppenanlagen Simmerer Str., Alexanderstr., Am Spitzberg	Neubau der Verbindungstreppen als Fußwegeverbindungen	Die Planung ist weitestgehend fertiggestellt. Der Stadtrat hat die Maßnahme beschlossen. Zurzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Der Bau soll in 2022 beginnen.	2022	678.350	11.988
16			P661101	Ausbau Kastorpfaffenstraße	erstmalige Herstellung der Straße	Die Planung wurde intern begonnen. Das erforderliche Bodengutachten hat einen belastenden Boden Z4 (höchste Belastung) ergeben. Die Verwaltung prüft eine alternative Lösung (Nachtragshaushalt).	2022	25.000	0
17			P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	Neubau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsentlastung	Die Maßnahme ist fast fertiggestellt, Verkehrsfreigabe ist erfolgt. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.	fertig	90.170	45.708
19			P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten		Die Ausschreibung und Vergabe sind erfolgt. Im Laufe des Jahres erfolgt der Austausch der Geräte	2022	390.000	2.036
20			P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	Renaturierung des Baches	Die bauliche Umsetzung ist fertiggestellt. Restabwicklung Vermessung	fertig	11.300	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
21			P661145	Bahnüberquerung Heiligenweg	Erneuerung der Bahnbrücke und Erweiterung des darunter liegenden Heiligenweges	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung der DB, Kostenbeteiligung durch Gehwegverbreiterung. Aufgrund von Rückmeldungen der Bahn fehlt immer noch der Planfeststellungsbeschluss. Das erforderliche Planfeststellungsverfahren wurde eingeleitet. Hierdurch verzögert sich der Baubeginn der DB um mindestens 1 Jahr auf Ende 2024.	2023	480.000	0
23			P661150	Ausbau Rad- u. Gehweg Beatusstraße		Die Fertigstellung der Planung und Einreichung eines Förderantrags erfolgte im Oktober 2021 im neuen Förderprogramm "Stadt und Land". Weitere Abstimmungen mit dem Fördergeber sind erfolgt. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab Ende 2022 bis 2023	2022	550.000	195
24			P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	Neubau eines Radweges zwischen den Stadtteilen Lay und Moselweiß	Planfeststellung liegt vor. LBM will 2022 mit der baulichen Umsetzung beginnen	2022	400.000	0
25			P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	Bau einer LSA, Fahrbahnverschwenkungen und Bushaltstelle	Der Bau LSA, Gehweg und die Fahrbahnverschwenkung Richtung Rhens sind fertiggestellt. 2021 erfolgt die Planung für 2 Bushaltstellen und der Neubau einer weiteren FGÜ-LSA. Der bisherige Planungsansatz musste aufgrund der örtlichen Gegebenheiten verworfen werden. Die Neuplanung muss mit der Koveb abgestimmt werden. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich auf 2023.	2023	287.660	1.373
26			P661158	Straßenbaumaßnahmen B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld	Neubau einer Erschließungsstraße und Gehweg am Bubenheimer Weg	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt.	fertig	271.200	9.847
27			P661159	Einmündung Heiligenweg/Beatusstraße	Neuordnung der Kreuzung	Fertigstellung der Entwurfsplanung in 2022 und Abstimmung mit dem LBM mit Einreichung eines Förderantrages. Der Bau des vorgesehen Kreisverkehrs erfolgt erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme der DB (P661145). Der Baubeginn ist frühestens in 2025 möglich.	2025	40.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
28			P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	Bau eines leistungsfähigen doppel Kreisels zur Verkehrsentszerrung der neuen Verkehre aufgrund der Freigabe der Nordentlastung	Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Zurzeit läuft das Ausschreibungsverfahren. Die bauliche Umsetzung ist ab Herbst 2022 geplant.	2022	850.000	11.143
29			P661164	Erschließung Kita Horchheimer Höhe		Die Hochbaumaßnahme hat sich verzögert, so dass sich die Erschließung ebenfalls verschiebt. Die bauliche Umsetzung erfolgt in der 2. Jahreshälfte 2022.	2022	196.800	0
30			P661165	Ausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße	Neubau einer Straße	Es soll die Vermessung und Planung des Straßenzuges begonnen werden. Baurechtsverfahren muss geprüft werden und die DB eingebunden werden.	2024	50.000	0
31			P661166	Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zu Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß	Neubau/Ausbau Radweg als Anschluss an den Radweg Lay-Moselweiß	Die Planung erfolgt Inhouse. Im Anschluss wird die Förderfähigkeit geprüft und ggfs ein Förderantrag gestellt. Das Projekt wurde aufgeteilt, einmal in den Bereich der Bushaltestellen sowie die Fortführung der Strecke in ein neues Projekt bei EB67	2023	284.800	0
32			P661167	Ausbau St. Sebastianer Str.	Maßnahme beinhaltet Bereich vom Anschluss der Ortskernentlastung bis zur Mailust	Die Planung soll in 2022 beauftragt werden. Das Projekt steht in Abhängigkeit der Umsetzung der Ortskernentlastung Bubenheim. Es soll ein Förderantrag gestellt werden. Der Rückbau des Gebäudes Mailust 2 ist abgeschlossen.	2025	70.000	1.000
34			P661178	Ausbau Mini KVP Andernacher Straße	Herstellung eines Verkehrskreisels zur Anbindung des Rosenquartiers	Aufgrund von Verzögerungen bei den Kanalbaumaßnahmen u.a. zum Anschluss des Rosenquartiers in der Andernacher Straße verschiebt sich die Baumaßnahme ins Jahr 2023	2023	500.000	0
35			P661179	Erneuerung Oberbau B9 Nord	Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördl. Baulastgrenze (rd. 1,9 km)	Die Maßnahme kann aufgrund der Größenordnung (> 5 Mio€) voraussichtlich nicht über LVFG Kom gefördert werden. Ggf. ist die Einrichtung eines eigenen Haushaltstitels im Landeshaushalt erforderlich. Weitere Abstimmungen mit dem Fördergeber erforderlich. Der Baubeginn verschiebt sich voraussichtlich auf 2025.	2025	50.000	0
36			P661181	Straßenausbau Plenterweg	erstmalige Herstellung der Straße	Erstmalige Herstellung der Erschließungsfläche. Die Planung erfolgt Inhouse.	2023	167.300	0

Ifd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
37			P661182	Gehwegausbau Layer Bergweg	Herstellung eines sicheren Gehweges	Der erforderliche Grunderwerb ist noch nicht erfolgt.	offen	120.000	0
38			P661185	Kilianstraße/ K 12 Neubau Teilstück		Der Grunderwerbsplan wurde erstellt und die Grunderwerbskosten ermittelt, ebenso wurde das Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement beauftragt die Grunderwerbsverhandlungen zu beginnen. Derzeit erfolgt die Aufstellung eines Bebauungsplanes "In der Krumfuhr" zur Innerenerschließung und Schaffung von Baugrundstücken.	2024	50.000	0
39			P661186	Berliner Ring	Zur Verkehrsverbesserung sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltstellen erfolgen	In der 2. Jahreshälfte erfolgt die Erstellung der Planung einschl. Abstimmung mit der Koveb. Die Bauausführung ist für 2023 vorgesehen.	2023	50.000	0
40			P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung	Bereich zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg	Maßnahme wurde im ASM beschlossen. Derzeit wird die Kostenberechnung für den Förderantragstellung erstellt. Anschließend Förderantragstellung. Baubeginn ist für Ende 2023/Anfang 2024 vorgesehen.	2023/2024	50.000	0
41			P661188	Erschließung Feuerwache Niederberg		Die Maßnahme ist fertiggestellt.	fertig	130.800	39.996
42			P661189	Herstellung Erschließungsfläche "In der Grünwies"	Erschließung eines Neubaugebietes	Die Planung ist weitestgehend 2022 fertig gestellt. Die Erstellung der Ausschreibung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2022. Der Baubeginn ist Ende 2022/Anfang 2023 geplant. Die neue Erschließungsstraße wird ebenso wie die Bestandsstraße direkt im Endausbau hergestellt.	2022/2023	350.000	337
43			P661191	Umbau Einmündung Heiligenweg/ Koblenzer Str.		Die betroffenen Eigentümer sind derzeit nicht damit einverstanden, die erforderlichen Flächen zu veräußern. Aufgrund dessen muss die Planung im Bestand erfolgen und wird Inhouse erfolgen.	offen	20.000	0
44			P661192	Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./ Wolkener Str.		Mit der Erneuerung des Kanals in der Wolkener Straße soll auch der Durchlass des Brückerbaches erneuert werden. Die Kanalbaumaßnahme und somit auch die Erneuerung des Bachdurchlasses haben sich zeitlich verschoben. In 2022 soll die Planung erfolgen, sodass Anfang 2023 gebaut werden kann.	2023	230.000	0
45			P661197	Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg u. Bushaltestelle)		Das für die weitere Planung erforderliche Verkehrsgutachten zum Umbau des Knotenpunktes einschl. Umverlegung der Bushaltestelle in die Beatusstraße verzögert sich aufgrund von Kapazitätsengpässen beim beauftragten Ingenieurbüro. Die Entwurfsplanung soll in 2022 fertig gestellt werden. Anschließend Förderantragstellung. Bauliche Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2024.	2024	100.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
46			P661199	Trierer Straße Verbesserung Rad- und Gehweg		Die zeitgleiche Herstellung der Abbiegespur zu einer dort gelegenen ALDI-Filiale ist abgeschlossen. Die Maßnahme wird in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen.	2021/2022	182.300	147.310
47			P661200	Mainzer Straße Verbesserung Geh- und Radweg zw. Hohenzollernstr. und Schenkendorfstraße		Da bei der ersten Submission kein wirtschaftlich annehmbares Angebot eingegangen ist musste das Vergabeverfahren erneut durchgeführt werden. Der Baubeginn erfolgt nunmehr im Juni 2022. Die Fertigstellung ist in der zweiten Jahreshälfte 2022 vorgesehen.	2022	189.400	189
48			P661201	Parkraum- bewirtschaftung Goldgrube		Die Vergabe zur Beschaffung der Parkscheinautomaten ist erfolgt. Die Bestellung wurde ausgelöst. Die bauliche Umsetzung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Der Abschluss ist zum Jahresende geplant.	2021/2022	150.000	100
49			P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zw. Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)		Die Straßenplanung und LSA-Planung erfolgt in 2022. Anschließend die Erstellung der Ausschreibung. Die bauliche Umsetzung ist in Anfang 2023 geplant.	2023	430.000	0
50			P661203	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshoh/ von -Witzleben-Str.		Die Planung Pläne wurden im ASM vorgestellt und befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Die Ausschreibung soll im Herbst 2022 erfolgen. Die bauliche Umsetzung soll Ende 2022/Anfang 2023 erfolgen.	2022/2023	430.000	0
51			P661205	Verbreiterung Rad-und Gehwegverbindung B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str.		Die Planung soll in 2022 fertig gestellt werden. Die Bauausführung ist für 2023 vorgesehen.	2023	110.000	0
52			P661206	Gehwegausbau Alter Weg		Bestandvermessung und Grundlagenermittlung ist für 2022 vorgesehen.	2023	20.000	0
53			P661207	Radwege- verbesserung Lückenschluss Simmerner Str.		Die Entwurfsplanung ist weitestgehend erstellt und wird im ASM vorgestellt. Anschließend Ausführungsplanung und Ausschreibungserstellung. Baubeginn Ende 2022/Anfang 2023 vorgesehen.	2022/2023	30.000	0

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
54			P661210	LSA/ Fußgängerüberweg Mayener Str. / Karl- Russell-Str-		Derzeit erfolgt die Grundlagenermittlung. In der zweiten Jahreshälfte werden die Pläne im ASM vorgestellt.	2023	30.000	0
55			P661211	Hochsicherheits- poller sensible Bereiche Innenstadt		Zur Zeit erfolgt eine Machbarkeitsstudie. Hieran soll sich die Planung anschließen. Es sind umfangreiche Klärungen wegen der vorhandenen Versorgungsleitungen erforderlich. Baubeginn frühestens 2023.	2023	50.000	0
56			P661212	Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416		Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen konnte die Planung bisher nicht weiterentwickelt werden.	offen	30.000	0
57			P661214	Umbau Casinostr. zur Fahrradstraße		Die bauliche Umsetzung erfolgt derzeit. Baufertigstellung erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2022.	2022	240.000	24.196
				Zwischensumme 1				14.159.480	814.778

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
58			P631000	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte. Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu <u>erneuern</u> .	Die Abstimmungen mit dem Fördergeber konnten noch nicht abgeschlossen werden; der Förderbescheid steht noch aus. Das Förderprogramm ist z.Zt. bis zum 31.12.2023 befristet. Eine Verlängerung ist in der Diskussion. Bis 31.12.2023 wird nur ein Drittel der Fördermittel abrufbar sein. Die Veröffentlichung und die Submission sollen voraussichtlich im II. Halbjahr 2022 erfolgen. In 2022 werden aller Voraussicht nach 1.000.000 Euro, in 2023 4.700.000 Euro und in 2024 2.000.000 Euro kassenwirksam. Der Haushaltsansatz 2022 wird im Nachtragshaushaltsplan 2022 entsprechend angepasst.	Baubeginn: 2022 Fertigstellung: Ende 2024	3.000.000	21.015
59			P631002	Pfaffendorfer Brücke	Erneuerung des gesamten Brückenzuges. Der Querschnitt besteht weiterhin aus vier Fahrstreifen und erhält darüber hinaus auf beiden Seiten getrennte Geh- und Radwege.	Das Vorhaben soll in 2022 baulich begonnen werden. Submissionstermin ist der 12.07.2022. In 2022 werden voraussichtlich 4.400.000 Euro kassenwirksam. Eine Anpassung der Ein- und Auszahlungen erfolgt im Nachtragshaushaltsplan 2022. Die Abstimmungsgespräche mit dem Fördergeber konnten noch nicht abgeschlossen werden; der Förderbescheid steht noch aus.	Baubeginn: 2022 Fertigstellung: 2026	11.200.000	1.253.260

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
60			P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	Das Brückenbauwerk über die DB in der Beckenkampstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 schloss mit der Prüfnote 4,0 (= ungenügender Bauwerkszustand) ab. Die Prüfung zeigte gravierende Schäden auf, die die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit massiv beeinträchtigen. Als Konsequenz aus dieser Prüfung wurde das Bauwerk im Herbst 2017 für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Koblenz soll das Bauwerk abgerissen und als reine Überführung für Fußgänger und Fahrradfahrer geplant und neu gebaut werden.	Der Bauvertrag wurde im Januar 2022 abgeschlossen. Aufgrund weiterer notwendiger Abstimmungen zwischen allen Beteiligten konnte der von der Bahn eingetaktete Abbruchtermin nicht gehalten werden. Mit der Bahn wurde zwischenzeitlich abgestimmt, dass der Rückbau im Juli 2022 durchgeführt werden kann.	Baubeginn: 2022 Fertigstellung: 2023	1.418.800	0
61			P631007	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	Auf der Grundlage der Hauptprüfungen müssen die Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet Koblenz gegebenenfalls schrittweise erneuert werden.	Die Verkehrszeichenbrücken Kurt-Schumacher-Brücke und Falckenstein-Kaserne wurden in 2021 baulich fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Schlussverwendungsnachweise befinden sich in Vorbereitung. Die Verkehrszeichenbrücke Langemarckplatz ist baulich ebenfalls fertiggestellt; die Schlussrechnung steht noch aus. Die am Saarparkreis vorhandenen Verkehrszeichenbrücken müssen ebenfalls noch erneuert werden, es sind allerdings noch grundlegende Abstimmungen zur Bauausführung vorzunehmen	Baubeginn: 2021 Fertigstellung: 2022	398.500	232.574
			P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49	Aufgrund der schlechten Bausubstanz (zurzeit Notunterstützung) muss das Brückenbauwerk erneuert werden.	Nachdem alle Randbedingungen (Querschnittsgestaltung auf und unter der Brücke) abschließend geklärt werden konnten, wird derzeit die Entwurfsplanung erstellt. Sie wird voraussichtlich in 2023 vorliegen. Im Anschluss wird der Förderantrag zur Entscheidung dem Fördergeber vorgelegt.	Baubeginn: 2025 Fertigstellung: 2026	178.900	43.125
			P631010	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße	Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, so dass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Die Ausschreibung soll im I. Halbjahr 2022 und die Submission im August / September 2022 erfolgen. Im Anschluss daran soll der Bauvertrag abgeschlossen werden. In 2022 werden voraussichtlich 650.000 Euro kassenwirksam. Der Haushaltsansatz wird im Nachtragshaushaltsplan 2022 angepasst.	Baubeginn: 2022 Fertigstellung: 2023	1.106.800	6.825

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2021	Status 1. Bericht 2022	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2022 (Ansatz Haushalt 2022 + Übertragung 2021) (€)	Ist-Auszahlung 2022 (€)
62			P631011	Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke	Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radverkehr die wichtigste Moselquerung. Der Radverkehr hat stadteinwärts einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Jedoch wird häufig der stadtauswärtsführende Radweg der Gegenrichtung bzw. der Gehweg genutzt. Hierdurch werden Störungen und Sicherheitsbeeinträchtigungen auf der Brücke sowie am Knotenpunkt "Alte Moselbrücke / Burgstraße" verursacht. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist die Herstellung einer Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz / Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke erforderlich.	Die Abstimmung mit dem Fördergeber konnte noch nicht abgeschlossen werden. Nach erfolgter Verständigung soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden.	Baubeginn und Fertigstellung: 2023	40.000	0
63			P631012	Fußgängerüberführung Simmernerstraße	Im Rahmen der Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerquerung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.	Mit der Entwurfsplanung wurde begonnen. Sobald sie vorliegt, wird der Förderantrag dem Fördergeber zur Entscheidung vorgelegt. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden.	Baubeginn und Fertigstellung: 2023	90.000	0
64			P631014	Erweiterung Stützwand Blindtal		Die Maßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten baulich fertiggestellt.	Baubeginn und Fertigstellung: 2022	105.300	9.499

