

## Vorstellung im Schulträgerausschuss

### **Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	7.185.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung Jan. 2023:	1.048.806,00 €
Stand Abrechnung Jan. 2023:	216.951,02 €

### **Stand Bearbeitung:**

Der positive Bewilligungsbescheid wurde am 21.12.2022 erteilt. Die Zuwendungen des Landes belaufen sich auf 2.450.000,00 €. Mit der nun vorliegenden Bewilligung wird die notwendige Ausführungs- und Umsetzungsplanung weitergeführt.

Sobald die Baugenehmigung vorliegt, kann die Umsetzung der Baumaßnahme koordiniert werden.

### **Termin der Fertigstellung:**

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026



Abbildung 1: Lageplan

Aufgestellt: 30.01.2023 ZGM