

Vorstellung im Schulträgerausschuss

Kostensituation (brutto):

Gesamtkosten Haushalt:	12.870.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung Jan. 2023:	1.418.624,09 €
Stand Abrechnung Jan. 2023:	284.729,58 €

Stand Bearbeitung:

Der positive Bewilligungsbescheid wurde am 21.12.2022 erteilt. Die Zuwendungen des Landes belaufen sich auf 4.425.000,00 €. Mit der nun vorliegenden Bewilligung wird die notwendige Ausführungs- und Umsetzungsplanung weitergeführt.

Sobald die Baugenehmigung vorliegt, kann die Umsetzung der Baumaßnahme koordiniert werden.

Termin der Fertigstellung:

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2026.



Abbildung 1: Lageplan

Aufgestellt:
30.01.2023 ZGM