

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GYM Max von Laue	Herrichtung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen	343.500	110.177	113.549	Förderantrag ist eingereicht.
RS+ Asterstein	Zwei naturwissenschaftliche Räume mit angrenzenden Vorbereitungsräumen	645.099	645.099	643.764	Maßnahmen sind abgeschlossen.
GYM Asterstein	2 NAWI-Unterrichtsräume und 2 Vorbereitungs- bzw. Sammlungsräume	576.000	489.102	572.113	Maßnahmen sind abgeschlossen.

Aufgestellt: 06.02.2023, ZGM