

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Beginn	Ende	Status	Maßnahmenstand
09 - Kultur						
1	Ludwig Museum	Dachsanie rung	01.12.2021	31.12.2024		Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Die Zustimmung der Denkmalpflege steht noch aus.
2	Kulturbau	Sanierung	01.09.2021	15.06.2023		Die Einzahlung eines bereits behobenen Glasschadens (Türportal) wurde nach hinreichender Nachweiserbringung durch die Versicherung getätigt. Die Prüfung zum weiteren Glasschaden (03-2022) dauert an.
3	Haus Metternich	Energetische Sanierung	01.03.2022			Die Kosten für die Erneuerung des Lüftungsgerätes wurden vom IB eingereicht. Derzeit werden von uns diese Kosten für die Punkte Luftverteilung, hydraulischer Abgleich (Heizung) und LED-Beleuchtung ermittelt. Des Weiteren wird der Punkt "Einbau einer Dusche im Kellergeschoss" mit betrachtet. Dieses Thema ist ein Anliegen der Sozialarbeiter im Haus Metternich, um obdachlosen Jugendlichen eine Duschköglichkeit zu schaffen. Der Einbau einer Dusche hat Auswirkungen auf die Lüftung, weshalb wir diesen Punkt ebenfalls erfassen.
4	Mutter-Beethoven-Haus	EMA und Außenbeleuchtung	01.03.2022	31.07.2023		Außenbeleuchtung: Die Aufträge sind vergeben, die Umsetzung der Maßnahme beginnt mit Eintreffen der Leuchten. Einbruchmeldeanlage (EMA): Die Aufträge sind vergeben. Ein finaler Liefer-/Einbautermin steht noch nicht fest.
5	Stadttheater	Lüftungsanlage, Bestuhlung u. Parkett, Kernsanierung	01.01.2018	31.12.2025		Die Kälteinstallation ist abgeschlossen. Die Kernsanierung ist in Vorbereitung, der voraussichtliche Baubeginn ist 2024. Das VGV-Verfahren dazu ist abgeschlossen und der Generalplaner beauftragt. Der Förderantrag und beide Bauanträge sind im Dezember eingereicht worden. Derzeit Ausführungsplanung. Begehung durch den Artenschutz hat in der KW 4 2023 stattgefunden.
6	Konzertmuschel	Umbauten und Renovierungsarbeiten	Frühjahr 2023	Frühjahr 2023		Im Frühjahr 2023 werden die Umbauten und Renovierungsarbeiten zur Herrichtung der Konzertmuschel durch das Zentrale Gebäudemanagement durchgeführt.