

## Vorstellung im Schulträgerausschuss

### **Kostensituation (brutto):**

Gesamtkosten Haushalt:	12.865.000,00 €
Haushaltsansatz 2023:	500.000,00 €
Stand Beauftragung April 2023:	1.420.974,37 €
Stand Abrechnung April 2023:	289.803,98 €

### **Stand Bearbeitung:**

Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde steht aus. Das Architekturbüro und die Fachplaner haben mit der Ausführungsplanung begonnen.

### **Termin der Fertigstellung:**

Aufgrund vieler Abhängigkeiten derzeit noch offen, voraussichtlich Ende 2027.



Abbildung 1: Lageplan

Aufgestellt:  
24.04.2023 ZGM