

**Antwort zur Anfrage**

**Nr. AF/0090/2015**

Beratung im **Stadtrat** am **24.07.2015**, TOP öffentliche Sitzung

**Betreff: Anfrage der BIZ-Ratsfraktion: Maßnahmen an der Grundschule Schenkendorf**

**Antwort:**

1. Wie weit sind die Maßnahmen „Mensa und Aufzug“ an der Grundschule Schenkendorf gediehen?
2. Wann wurde / wird mit den Baumaßnahmen begonnen?

Zu 1 und 2:

Die Maßnahme Mensabau beginnt mit dem ersten Tag der Sommerferien (27.07.2015).  
Der Bauantrag für die Aufzugsanlage wurde kürzlich eingereicht.

3. Wie sieht der jetzige Bauzeitenplan für beide Maßnahmen aus? Wie sah der ursprüngliche Bauzeitenplan aus?

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können beide Projekte, Mensabau und der Bau des Aufzugs nicht gleichzeitig umgesetzt werden.  
In Abstimmung mit allen Beteiligten erfolgt zunächst der Bau der Mensa. Die geplante Bauzeit hierfür beträgt ca. 18 Monate. Hiernach ist der Bau des Aufzuges vorgesehen. Die Erstellung eines Bauzeitenplanes für den Aufzug erfolgt nach Erteilung der Baugenehmigung.

4. Warum können zumindest die für eine andere Maßnahme benötigten 545.000,- € in diesem Jahr nicht verausgabt werden?

Aufgrund der später als ursprünglich erwarteten Erteilung des Förderbescheides, können, bedingt durch den späteren Baubeginn Mittel in Höhe 545.000,-€ zur Deckung für den Ankauf eines Hausgrundstückes zunächst zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel wurden bereits für den Haushalt 2016 neu angemeldet.

5. Wann werden die Maßnahmen fertig gestellt?

Nach heutigem Planungsstand erfolgt die Fertigstellung der Mensa im Januar 2017.

6. Sind noch Schwierigkeiten vorstellbar, die eine Verschiebung der Fertigstellung zum jetzt vorgesehenen Zeitpunkt bedingen könnten?

Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine Gründe die zur Verzögerung der Baumaßnahme führen könnten. Grundsätzlich sind Unwägbarkeiten (z.B. Witterung oder Insolvenz eines

Auftragnehmers etc), die zu Verzögerungen bei Baumaßnahmen führen nie auszuschließen.

Diese ergeben sich jedoch in der Regel erst im Laufe der Maßnahmenabwicklung.