

Anlage

Eigenbetrieb 67  
Grünflächen- und Bestattungswesen

Koblenz, 03.08.2016  
Dagmar Quadflieg  
☎ 4236 📠 4200

### Stadion Oberwerth

- 1. Befestigung und Entwässerung der Verkehrsflächen außerhalb des Sportovals sowie**
- 2. Generalsanierung der Kunststofflaufbahn inkl. der Oberflächenentwässerung im Stadioninnenbereich**

Kurze Zusammenfassung zum vorgesehenen Projektablauf bzw. Bauzeitenplan der unter 1. und 2. aufgeführten Maßnahmen:

September / Oktober 2016	Ausschreibung beider Maßnahmen
November / Dezember 2016	Auftragsvergabe im ABL
Ab Januar 2017	Beginn der unter 1. aufgeführten Baumaßnahmen <i>Der Stadionbetrieb kann eingeschränkt weiterlaufen</i>
Mai 2017	Beginn der unter 2. aufgeführten Baumaßnahmen <i>Das Stadion wird gesperrt</i>
Mai 2017 bis ca. September 2017	Beide Maßnahmen laufen parallel <i>Das Stadion ist in dieser Zeit gesperrt</i>
Mitte/Ende September 2017	Abschluss der unter 2. aufgeführten Maßnahmen <i>Der Stadionbetrieb kann eingeschränkt wiederaufgenommen werden</i>
September bis Dezember 2017	Fortführung der unter 1. genannten Baumaßnahmen <i>Der Stadionbetrieb kann eingeschränkt weiterlaufen</i>
2018 (voraussichtlich 1. Halbjahr)	Abschluss der unter 1. genannten Baumaßnahmen