


1. Statusbericht

2017

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

Vermögensplan

Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Vermögensplanes (Kontenbereich 8)

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 15.04.2017

Status / lfd. Nr.	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
1	0085046	Kanalsanierung Roonstraße	20.000	0	0	20.000	320.000	0	Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 12.12.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
2	0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	15.000	0	0	15.000	415.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 15.08.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
3	0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	900.000	832.344	203.038	900.000	1.550.000	711.688	1. BA abgeschlossen, 2. BA ab Herbst 2017	Oktober 2017 bis Februar 2018
4	0085066	Kanalsanierung Altlohrtor	350.000	0	0	0	350.000	1.454	Vergabe im WA am 12.12.2017	Umsetzung Frühjahr 2018
5	0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	157.000	0	0	157.000	158.000	1.541	Maßnahme ist in Vorbereitung	Sommer 2017
6	0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	111.000	20.378	6.937	111.000	125.000	20.647	Maßnahme ist in Vorbereitung	Sommer 2017
7	0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	20.000	0	0	20.000	520.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 15.08.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
8	0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1 u. 2 BA	235.000	427.192	450	235.000	487.000	281.988	Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen	Fertigstellung Mai 2017
9	0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	15.000	0	0	15.000	15.000	0	Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 12.12.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
10	0085115	Kanalerneuerung Rheinau	225.000	12.622	0	225.000	450.000	12.025	Maßnahme ist in Vorbereitung	Herbst 2017 bis Frühjahr 2018
11	0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	205.000	310.333	0	205.000	450.000	245.332	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
12	0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	99.000	526.217	0	99.000	750.000	647.744	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
13	0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	184.000	512.724	0	184.000	740.000	544.272	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
14	0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	15.000	0	0	15.000	115.000	0	Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 07.11.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
15	0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	20.000	0	0	20.000	220.000	0	Innensanierung des MW-Kanals. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 07.11.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
16	0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	91.000	213.035	0	91.000	250.000	156.379	Maßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen	Fertigstellung Frühjahr 2017
17	0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	19.000	147.096	119	19.000	170.000	149.182	Maßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen	Fertigstellung Frühjahr 2017
18	0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	517.000	784.442	0	517.000	1.040.000	519.461	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	Fertigstellung Sommer 2016
19	0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	89.000	147.096	119	147.096	170.000	82.822	Maßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen	Fertigstellung Frühjahr 2017
20	0085196	Kanalsanierung Eichenweg	164.000	0	0	100.000	165.000	16	Innensanierung des MW – Kanals. Bau ergabe soll im Werkausschuss am 15.08.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn Sep./Okt. 2017
21	0085197	Kanalsanierung Birkenweg	114.000	0	0	60.000	115.000	12	Innensanierung des MW – Kanals. Bau ergabe soll im Werkausschuss am 15.08.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn Sep./Okt. 2017
22	0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	543.000	131.004	0	200.000	790.000	22.084	Auftrag für den 2. BA ist erteilt. 3. und 4. BA nach Abschluss der BM „RÜ-Johannesstraße“ in 2018/2019	Frühjahr 2017 bis Sommer 2017
23	0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	0	0	120.000	17.233	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS-Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2018
24	0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	0	0	450.000	0	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS-Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2018

Status / lfd. Nr.	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	vorraus-sichtl. Mittel-abfluss 2017 (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	vorraus-sichtl. Baubeginn/ vorraus-sichtl. Fertigstellung
25	0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	309.000	222.478	180.374	309.000	480.000	350.162	1. BA (Kanalerneuerung) ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt. 2. BA (Innensanierung) in Vorbereitung. Umsetzung im Herbst 2017	Fertigstellung Ende 2017
26	0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	0	0	10.000	120.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 12.12.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn Ende 2018
27	0085213	BÜ Andernacher Str.	30.000	0	0	30.000	500.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 12.12.2017 erfolgen	Geplanter Baubeginn Ende 2018
28	0085214	SKU Andernacher Str.	199.000	0	0	199.000	8.500.000	137.131	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 12.12.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn Ende 2018
29	0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	275.000	20.944	0	40.000	300.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung erfolgt im Werkausschuss am 09.05.2017.	Geplanter Baubeginn Anfang 2018
30	0085240	HWS Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	557.000	27.511	0	557.000	2.300.000	2.446.544	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
31	0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	350.000	567.988	4.588	350.000	575.000	375.940	Während der Ausführung wurden erhebliche Mehrleistungen im Bereich der Hausanschlussleitungen und Straßenentwässerungsleitungen erkennbar, die zu einer Bauzeitverlängerung führen.	Fertigstellung im August 2017
32	0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	20.000	0	0	20.000	520.000	0	Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 15.08.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
33	0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	32.255	0	0	330.000	60.825	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2018
34	0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	519.000	0	0	0	1.020.000	209	Auswertung der Druckprüfungen liegen noch nicht vollständig vor. Flächendeckende Innensanierung der Schmutzwasserkanäle im Wasserschutzgebiet.	Geplante Auftragsvergabe im Dez.2017. Baubeginn Anfang 2018
35	0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	79.000	111.333	0	79.000	220.000	133.179	Maßnahme ist abgeschlossen	
36	0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	1.294.000	1.377.928	227.602	1.294.000	1.500.000	394.040	Maßnahme läuft bis September 2017	bis Herbst 2017
37	0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	817.000	775.084	74.542	817.000	875.000	129.351	Maßnahme läuft bis September 2017	bis Herbst 2017
38	0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	594.000	447.973	2.350	594.000	961.000	18.420	Baubeginn ab Mai 2017	Fertigstellung im Herbst 2017
39	0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	1.394.000	484.383	105.925	420.000	2.590.000	151.308	Beschlussfassung der Planung zur entwässerunstechn. Erschließung der Planstr. C 1 erfolgt im Werkausschuss am 09.05.2017. Bauausführung erfolgt gemeinsam mit Straßenausbau und Erschließung der Achse B 4.	Geplanter Baubeginn Okt./Nov. 2017. Fertigstellung bis Aug. 2018.
40	0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	602.000	1.176.457	0	0	950.000	36.794	Maßnahme ist vergeben, Baubeginn am 02.05.2017	Mai 2017 bis Dezember 2018
41	0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	145.000	0	0	145.000	145.000	790	Erneuerung eines RW-Kanals im Zuge der Gewässerbaumaßnahme des Brückerbachs im Bereich der Kuffner Mühle.	Baubeginn abhängig vom laufenden Enteignungs-/Besitzinweisungsverfahren

Status / lfd. Nr.	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
42	0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	84.000	73.337	2.791	84.000	510.000	426.337	Maßnahme grundsätzlich fertiggestellt, Ausführungsmängel sind zu beseitigen, Schlussrechnung fehlt.	Fertigstellung bis Spätsommer 2017
43	0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	324.000	440.010	0	324.000	505.000	8.561	Maßnahme ist vergeben, Baubeginn am 08.05.2017	Fertigstellung Sommer 2018
44	0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	30.000	0	0	30.000	280.000	0	Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 07.11.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
45	0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	30.000	0	0	30.000	230.000	16	Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 07.11.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
46	0085582	Kanalem. Rav enstey nstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	50.000	0	0	50.000	1.300.000	0	Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 12.12.2017 erfolgen.	Geplanter Baubeginn in 2018
47	0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	249.000	0	4.510	249.000	450.000	4.632	Maßnahme ist in Vorbereitung, Umsetzung ab August 2017, wenn Haushalt 2017 bis zur 21. KW frei ist.	August 2017 bis Frühjahr 2018
48	0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	219.000	0	7.645	219.000	420.000	7.693	Maßnahme ist in Vorbereitung, Umsetzung ab August 2017, wenn Haushalt 2017 bis zur 21. KW frei ist.	August 2017 bis Frühjahr 2018
49	0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	55.000	85.555	0	55.000	115.000	30.246	Maßnahme ist abgeschlossen	
50	0085655	Kanalsan. Pfarrer-Kraus-Str./-ern. Arenberger Str.	500.000	769.998	10.710	769.998	1.080.000	391.259	1. BA (offener Kanalbau und Innensanierung) ist abgeschlossen. 2. BA läuft derzeit	März 2017 bis August 2017
51	0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	150.000	412.247	39.461	150.000	415.000	583.944	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	Fertigstellung April 2017
52	0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	230.000	176.677	159.396	176.677	240.000	203.991	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	Fertigstellung April 2017
53	0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	191.000	5.773	16.953	191.000	195.000	20.253	Kanalerneuerung läuft, Innensanierung in Vorbereitung	Fertigstellung Spätsommer 2017
54	0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.631.000	14.171.233	87.701	500.000	15.200.000	5.677.675	Klärschlammvergaser befindet sich im Bau.	Fertigstellung Ende 2017
55	0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	58.000	14.930	0	43.000	650.000	607.878	Mittel werden für die Betriebsoptimierung benötigt.	
56	0086104	PW Scharwiesenweg	490.000	168.332	102.369	200.000	750.000	9.029	Maßnahme ist in Planung, Submission in 2020	Bauzeit von 2021-2023
57	0086107	PW Güls	131.000	1.092.131	50.587	131.000	1.200.000	1.179.062	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung	Bauende 2. Jahreshälfte 2017
58	0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	24.307	0	20.000	2.000.000	12.584	Teilsanierung Fliesenerneuerung über Amt 65/ZGM beauftragt.	Fertigstellung Ende 2017
59	0086110	PW Ehrenbreitstein	100.000	44.242	0	100.000	100.000	149	Neubau von Bypassleitungen zur Durchführung des Probetriebs der HW-Pumpen.	Geplanter Baubeginn Sept. 2017
60	0086112	Erneuerung BHKW	276.000	1.393.125	0	0	1.400.000	1.175.713	Austausch der Motoren durch den Hersteller.	Geplant Mitte 2017
61	0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	2.000.000	48.266	0	20.000	7.500.000	48.266	Zur Zeit zur Prüfung bei der SGD-Nord.	Baubeginn 2018
62	0086114	Ern.Labor	1.500.000	184.909	0	20.000	1.500.000	81.409	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt.	Fertigstellung Ende 2019
63	0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	950.000	123.761	9.911	750.000	1.000.000	9.911	Die Submission erfolgt am 25.04.2017 und soll im HuFA am 19.06.2017 vergeben werden.	Baubeginn ist für August 2017 vorgesehen und Bauende Anfang 2018
64	0086121	Überplanung Rheindüker	197.000	0	0	150.000	1.200.000	28.351	Die Planung erfolgt in 2017/2018.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2020 vorgesehen
65	0086122	PW Neuendorf	370.000	0	0	200.000	370.000	0	Zur Zeit wird ein Gutachten bzgl. der Schäden erstellt. Die Planung erfolgt in 2017/2018.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2021 vorgesehen.
66	0086124	Umbau Sozialgebäude	299.000	0	2.360	0	300.000	2.971	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Zuge des Laborneubaus (siehe 0086114).	

Status / lfd. Nr.	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftrags- vergabe gebunden (€)	Ist- Aus- zahlung 2017 (€)	vorraus- sichtl. Mittel- abfluss 2017 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
67	0086125	Erweiterung Düker Metternich	135.000	0	0	0	135.000	0	Die Maßnahme erfolgt nach Beendigung des privaten Hotelbaus.	Voraussichtlich 2018
68	0086126	Einführung Greengate	100.000	0	0	0	100.000	0	IT-Antrag wurde gestellt. Zustimmung liegt noch nicht vor.	Anschaffung für Mitte 2017 geplant.
		Gesamtsumme	29.571.000	28.537.648	1.300.438	12.681.771	70.966.000	18.158.506		