





1. Statusbericht

2017

des Tiefbauamtes



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 08.05.2017

Status / lfd. Nr.	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 01	10	P661002	Gehweg Anderbachstraße	349.930	24.104	11.979	50.000	363.000	33.325	Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, Die Beschlussfassung im Stadtrat mit allen Vorberatungen ist im 2. Quartal 2017 geplant.	Der Baubeginn ist nach erfolgtem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2018, die Fertigstellung im 2. Quartal 2018 geplant.
I 02	10	P661006	Stadtmittelpunkt Horchheim, 2.BA	1.251.270	1.067.242	26.540	650.000	1.356.000	140.111	Baubeginn erfolgt Erhöhung der Gesamtkosten; vgl. UV/0066/2017	2. Quartal 2017 - 2. Quartal 2019
I 03	10	P661009	Nachfahrverbot Altstadt	181.500	106.322	35.879	181.500	383.000	170.958	15 Funkumrüstungen und 1 neuer elektr. Poller Altengraben	3. Quartal 2017 - 4. Quartal 2017
I 04	10	P661018	Brückenbauwerk Ravensteinstr.	1.016.420	13.318	5.285	1.000.000	2.000.000	174.176	Förderbescheid liegt vor; Submission	Sommer 2017; Bauzeit ca. 1 Jahr 10.05.2017
I 05	10	P661019	Baugebiet Südliches Güls	416.920	17.643	5.816	25.000	4.300.000	2.982.483	1. und 2. BA sind fertiggestellt. Beim 3. und 4. BA sind die Baustraßen erstellt. Der Endausbau ist für 2018 vorgesehen. Der Endausbau ist abhängig von den Hochbauten. Von den bisher verfügbaren Mitteln wurden 323.400 € zur Deckung bei Projekt P661006 eingesetzt; vgl. UV/0066/2017.	Fertigstellung 4. Quartal 2018
I 06	10	P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	1.279.460	807.921	11.118	600.000	38.300.000	1.291.656	Entwurfsplanung in Bearbeitung; Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im Frühjahr 2017; Finanzierung noch offen	2019 – 2021
I 07	10	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein	27.600	35.000	93	27.600	6.864.340	5.512.565	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussvermessung muss noch getätigt werden.	
I 08	10	P661023	Ausbau in der Lehmkaul links	30.000	0	0	30.000	750.000	760	In 2017 wird die Vorentwurfsplanung als Grundlage für den Bebauungsplan entwickelt. Die Entwurfsplanung mit Beschlussfassung ist in 2018 vorgesehen.	Baubeginn der Erschließungsmaßnahmen bis zur Baustraße in 2019. Aussagen zur Gesamtfertigstellung sind derzeit nicht möglich.
I 09	10	P661027	Ausbau Ravensteinstraße, 2. BA	40.000	0	0	40.000	1.750.000	40	Planungsbeginn mit Grundlagenermittlung nach Rechtskraft der Haushaltssatzung und Ermittlung des Bedarfs für die Leitungserneuerung durch den EB Stadtentwässerung (3. Quartal 2017). Beschlussfassung für den Ausbau in 2018	Baubeginn in 2018/2019, Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2020
I 10	10	P661037	Ausbau August Horch Str., 2. BA	50.000	0	0	50.000	2.150.000	25.539	Aktualisierung Ausführungsplanung mit neuem Förderantrag in 2017; es fallen Ausbaubeiträge an.	Baubeginn abhängig von der Förderzusage in 2018/2019
I 11	10	P661049	Sanierung Europabrücke	1.085.500	65.731	5.300	200.000	9.695.880	5.251.860	Verstärkungsmaßnahmen werden derzeit ausgeführt.	Fertigstellung Frühjahr 2017
I 12	10	P661051	Ortskernentlastungsstraße Bubenheim	180.000	0	0	50.000	3.000.000	25.273	Vorplanung und Grundlagenermittlung haben begonnen, Stellung Förderantrag in 2017	Baubeginn nach Fertigstellung P661115 und P661116

Status / lfd. Nr.	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 13	10	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westl. der B 9	150.000	0	0	150.000	700.000	7.534	Die Mittel sind für den Grunderwerb (GE) der planfestgestellten Gewässeroffenlegung (2. BA). Der Antrag auf wasserwirtschaftliche Förderung (90 %) ist gestellt. Nach Erhalt des Förderbescheides soll die Mittelfreigabe im Stadtvorstand beantragt werden.	Der Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung des 1. BA. Dieser ist als Ausgleichsmaßnahme zur L 52 durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) zu realisieren.
I 14	10	P661058	Hochwasserschutzmaßnahme n Lützel, Neuendorf, Wallersheim	3.061.110	1.162.766	95.900	1.500.000	14.500.000	11.570.909	Die Erneuerung des Pumpwerkes und die Sanierung des Deiches sind im Gange. Der Baubeginn des Pumpwerkes hatte sich verzögert.	Bauende: Februar 2019
I 15	10	P661059	Brückerbach zw. Zilze Mühle/Aachener Str.	540.000	0	0	340.000	845.000	70.488	Die Änderungsplanung befindet sich im Klageverfahren. Die Antragsunterlagen auf Enteignung und vorzeitige Besitzeinweisung sind fertiggestellt. Die Ermächtigung zur Antragstellung soll im Mai 2017 im Stadtrat eingeholt werden. Anschließend erfolgt die Verfahrensabwicklung durch die Enteignungsbehörde der SGD Nord.	Abhängig von der Erteilung der Besitzeinweisung.
I 16	10	P661062	Ausbau Brückerbach 3. BA Grabenstr.	420.000	400.000	0	250.000	450.000	43.819	Der Baubeginn der Maßnahme ist erfolgt.	Baubeginn April 2017/Fertigstellung Dez. 2018
I 17	10	P661063	Ausbau Eselbach i.d. Weikertswiese	30.900	31.000	0	30.900	530.000	78.837	Fertigstellung der Entwurfsplanung bis Juni 2017. Ausführungsplanung und Grunderwerb in 2018	Baubeginn in 2019
I 18	10	P661065	Ausbau Blindbach E'stein	1.230.000	25.180	20.460	1.000.000	1.310.000	86.199	Ausschreibung wird derzeit erstellt	Baubeginn 3. Quartal 2017 Bauzeit etwa 6 Monate
I 19	10	P661071	Restausbau Gulisastraße	1.029.490	27.620	408	75.000	1.200.000	863	Beginn der Planung in 2017, Beschlussfassung im 1. Quartal 2018.	Maßnahmenbeginn in der 2. Jahreshälfte 2018, Fertigstellung Ende 2019.
I 20	10	P661080	Einmündung Trierer Str. Oberdorfstr.	200.000	0	0	200.000	400.000	118.610	Die Ausschreibung ist in der Vorbereitung	Abriss geplant in 2017, Fertigstellung Gehweg in 2017
I 21	10	P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim	60.000	0	0	60.000	3.710.000	144.955	Die Planfeststellung (PF) ist noch am laufen. Die Mittel sind für die Beauftragung der weiterführenden Ausführungsplanung (AP). Die Beauftragung der AP erfolgt nach Erhalt des PF-Bescheides.	Baubeginn 2018/Fertigstellung 2020
I 22	10	P661103	Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum	249.000	18.425	3.474	230.000	272.000	28.790	Planung ist abgeschlossen. Genehmigung ist im Gremienweg.	Beginn 4. Quartal 2017
I 23	10	P661108	Gewerbegebiet Bubenheim L127	2.062.100	836.168	33.000	2.000.000	2.120.000	84.641	Auftragsvergabe erfolgt	Baubeginn Mai 2017, Fertigstellung 4. Quartal 2017
I 24	10	P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	2.770.960	162.540	64.820	1.000.000	4.388.700	1.732.374	Ausführungsplanung in Bearbeitung	Baubeginn Sommer 2017, Fertigstellung in 2019
I 25	10	P661116	Innerer Durchbruch Metternich	2.257.000	40.915	1.205	200.000	2.430.000	72.778	Entwurfsplanung in Bearbeitung, Beschluss in 2017	Baubeginn 1. Jahreshälfte 2018, Fertigstellung in 2019
I 26	10	P661120	Beleuchtung Unterführung Andernacher Str.	12.000	0	0	12.000	97.000	101.849	Maßnahme ist abgeschlossen	

Status / lfd. Nr.	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 27	10	P661123	Saarplatzüberflieger	1.120.000	0	0	200.000	1.730.000	0	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Ertüchtigung oder Neubau) ist in Arbeit. Ggf notwendige kons. Mittel sind ebenfalls angemeldet.	Sicherungsmaßnahmen sollen 2017/18 umgesetzt werden.
I 28	10	P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	380.000	0	0	80.000	380.000	0	Vorplanung wurde begonnen. Nach Abschluss der Entwurfsplanung Förderantrag bei der ADD Trier.	Bau ist abhängig von einer möglichen Förderung
I 29	10	P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	383.400	95.140	3.402	250.000	1.774.000	219.970	1. Auftrag vergeben (BWN 903) 2. Ausschreibung in Bearbeitung (BWN 904)	1. April bis Mai 2017 2. Herbst 2017
I 30	10	P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten	75.000	0	0	75.000	950.000	409.865	12 Parkscheinautomaten sollen durch neue ersetzt werden, Auftrag und Bau in 2017	2. Quartal/2017 - 4. Quartal/2017
I 31	10	P661134	Ausbau Grabenstraße Rübenach	400.000	726.475	15.500	400.000	785.000	82.817	Maßnahmebeginn ist erfolgt	Maßnahmenbeginn im April 2017, Fertigstellung Ende 2018
I 32	10	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke	2.290.550	1.569.093	347.884	1.400.000	12.000.000	10.047.255	Restarbeiten unterhalb der Brücke werden derzeit erledigt.	Abschluss Frühjahr 2017
I 33	10	P661138	Ausbau Schleiderbach, 2. BA	27.000	0	3.830	27.000	330.000	6.694	Grunderwerb für die Gewässerrenaturierung ist am laufen.	Baubeginn 2. BA 2019/Fertigstellung 2020
I 34	10	P661140	Erneuerung Dynamisches Parkleitsystem	400.000	0	0	0	480.000	0	Planung soll in 2017 intensiviert werden.	2018
I 35	10	P661144	Brückenbauwerk über Neustadt B49	376.400	122.701	510	350.000	4.070.000	73.588	Vorentwurf ist fertiggestellt. Abstimmung mit Fördergeber ist in Vorbereitung.	Fertigstellung bis 2020 ist angestrebt
I 36	10	P661145	Bahnüberquerung Heiligenweg	122.000	7.997	0	30.000	1.600.000	2.950	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung der DB, Kostenbeteiligung durch Gehwegverbreiterung	Baubeginn Brückenerneuerung in 2019, Fertigstellung in 2019/2020
I 37	10	P661146	Lichtsignalanlagen Friedrich-Ebert-Ring	654.160	51.819	11.386	80.000	700.000	19.559	Die Entwurfsplanung für die Signalplanung wird derzeit erstellt, aufgrund der Vielzahl von Beteiligten und der Komplexibilität der Planung ist ein Bau in 2017 nicht möglich. Nach Abschluss der Entwurfsplanung soll der Förderantrag gestellt werden. Die Ausschreibung wird erst 2018 möglich sein.	2018 - 2019
I 38	10	P661150	Ausbau Rad- u. Gehweg Beatusstraße	20.000	0	0	20.000	236.000	0	Planung in 2017 mit Beschluss, Ausführungsplanung in 2018	Baubeginn in 2019, Fertigstellung abhängig vom Bauumfang
I 39	10	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay	10.000	0	0	10.000	300.000	0	Gemeinsame Maßnahme unter Federführung des LBM, Planfeststellungsbeschluss offen 2017	Baubeginn abhängig von Baurecht

Status / lfd. Nr.	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 40	10	P661154	Moltkestraße	30.000	0	0	30.000	755.000	0	Planungsbeginn mit Grundlagenermittlung nach Rechtskraft der Haushaltssatzung und Ermittlung des Bedarfs für die Leitungserneuerung durch den EB Stadtentwässerung (3. Quartal 2017). Beschlussfassung für den Ausbau in 2018	Baubeginn in 2018/2019, Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2020
I 41	10	P661155	Görtzstraße	30.000	0	0	30.000	855.000	0	Beschluss liegt aus 2006 vor. Abstimmung des Bearbeitungsumfanges und Ausführungsplanung 2017	Maßnahmenbeginn in Abstimmung mit EB Stadtentwässerung in 2018
I 42	10	P661156	Schützenstraße	25.000	0	0	25.000	855.000	0	Planungsbeginn mit Grundlagenermittlung nach Rechtskraft der Haushaltssatzung und Ermittlung des Bedarfs für die Leitungserneuerung durch den EB Stadtentwässerung (3. Quartal 2017). Beschlussfassung für den Ausbau in 2018	Baubeginn in /2019, Fertigstellung 1. Jahreshälfte 2020
I 43	10	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels	25.000	0	0	25.000	275.000	0	Planung und Beschluss in 2017	Ausführung in 2018
I 44	10	P661158	B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld	105.000	0	0	105.000	940.000	0	Umlegungsverfahren in 2017, Planungsbeginn in 2018	Maßnahmenbeginn in 2019, Fertigstellung 2020 oder später
I 45	10	P661159	Einmündung Heiligenweg/Beatus-straße	30.000	0	0	30.000	760.000	0	Planungsbeginn in 2017, Beschluss 2018, Beginn Baumaßnahme unbekannt, da Abhängigkeit von der Unterführung Heiligenweg und Nordentlastung und Folgemaßnahmen der Nordentlastung.	
I 46	10	P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke	80.000	0	0	80.000	1.600.000	0	Planungsbeginn in 2017, Beschluss 2018	Maßnahmenbeginn ab 2020 in Abhängigkeit der Fertigstellung der Nordentlastung
			Gesamtsumme	26.564.670	7.415.119	703.790	13.199.000	135.239.920	40.614.089		

K O N S U M T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Vorhaben des konsumtiven Haushaltes unter
Federführung des Tiefbauamtes**

mit einem Aufwendungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 08.05.2017

Status / lfd. Nr.	Teil-haushalt	Produkt	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (HH-Ansatz 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Aufwand 2017 (€)	voraus-sichtl. Mittel-abfluss 2017 (€)	Gesamt-aufwen-dungen (Plan) (€)	Gesamt-aufwen-dungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
K 01	10	5411	Gülser Eisenbahnbrücke	2.500.000	800.000	0	1.700.000	4.100.000	0	Auftragsvergabe ist erfolgt	2017
K 02	10	5441	Ertüchtigung B9 (Teil Hochstraße)	1.500.000	0	0	500.000	500.000	0	Proben wurden entnommen. ZZt. wird ein Konzept für die Deckenerneuerung erstellt. Es ist geplant die Maßnahme komplett in 2017 zu realisieren.	4. Quartal 2017
K 03	10	5441	Straßenzustandsuntersuchung B 9	370.000	80.000	0	150.000	370.000	0	Untersuchungen sind im Gange, danach erfolgt die Machbarkeitsstudie	4. Quartal 2017
K 04	10	5441	Hangsicherung Rittersturz	240.000	188.000	4.175	240.000	1.100.000	412.673	Hangsicherung ist im Gange, jährlich müssen für die Kontrolle und Unterhaltung 100.000 € konsumtiv bereitgehalten werden.	Beginn 2016, Ende Nov. 2017
K 05	10	5441	Instandsetzung "Saarplatzüberflieger"	1.700.000	15.450	0	500.000	1.700.000	0	Proben wurden entnommen. ZZt. wird auf die Auswertung gewartet	abhängig von der Auswertung
Gesamtsumme				6.310.000	1.083.450	4.175	3.090.000	7.770.000	412.673		