

lfd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vori. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			<b>08 - Schulen</b>										
I 12				Z400001	Ankauf Schulcontainer	280.000	0	1.778	0	280.000	1.778	Ausschreibung ist erfolgt, Vergabe in Vorbereitung, Zustimmung durch ABL Nov 2017	Q2/2017 - Q2/2018
I 13				Z401100	Neubau Grundschule Güls	50.600	50.600	29.843	20.757	142.210	121.052	Maßnahme abgeschlossen	2012 - Q2/2017
I 14				Z401101	Sanierung Betonbau GS Neuendorf (Fenster, Fassade, Dach, Heizung) SaR	936.000	1.982.500	290.920	840.920	3.300.000	404.842	Beginn der Maßnahme in den Sommerferien 2017, derzeit Durchführung von Gründungsarbeiten	Q3/2017 - 2019
I 15				Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	134.500	2.190.700	120.004	134.500	2.174.000	2.077.107	Letzte Arbeiten im Außengelände bis Herbst 2017	2014 - Q4/2017
I 16				Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf	1.191.800	2.968.000	582.776	667.776	3.424.000	2.814.950	Maßnahme abgeschlossen, noch ausstehende Schlussrechnungen	2015 - Q1/2017
I 17				Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	178.500	47.530	0	50.000	277.000	23.067	Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung Mensa, derzeit in Planungsphase, Umsetzung Q4/2017ff	Q4/2017 - 2018
I 18				Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	150.000	468.000	3.946	50.000	3.800.000	3.946	Nach umfangreicher Abstimmung mit Bedarfsträger und Politik wurde finale Konzeption festgelegt, Planungsaufträge neu erteilt, Erstellung von Förderantrag und Bauantrag, bauliche Umsetzung 2018 ff avisiert.	2017 - 2020
I 19				Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe	90.400	359.000	11.089	90.089	359.100	279.770	Anlage in Betrieb, finale Arbeiten an Steuerung erforderlich, Fertigstellung Q4 2017	10/2015 - Q4/2017
I 20				Z401108	Lüftungsanlage Grundschule Rübenach	59.000	109.000	-	50.000	569.000	0	Förderbescheid liegt vor, derzeit Planungsphase, Umsetzung vorr. ab Q3 2018	Q4/2017 - Q2/2018
I 21				Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause	98.210	87.100	75.678	75.678	100.000	77.463	Maßnahme abgeschlossen	10/2016 - Q1/2017
I 22				Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	86.540	14.953	842	14.953	4.625.000	14.300	Konzeption (Neubau oder Sanierung) derzeit in Abstimmungsphase zwischen allen Beteiligten, Umsetzung 2018ff	2018 - 2021
I 23				Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	112.570	372.500	44.860	100.000	2.000.000	52.288	Derzeit in Bauantrags- und Förderphase; Baubeginn u.a. abhängig vom Eingang des Förderbescheids, Baugenehmigung steht noch aus	2018 - 2020
I 24				Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	50.000	74.600	9.659	40.000	353.000	9.659	Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, vorr. Q4/2017	Q4/2017 - 2018
I 24a				Z401115	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	50.000		0		1.250.000		Planung in Vorbereitung	
I 25				Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	2.580.950	5.918.776	2.078.306	2.500.000	7.622.000	2.985.331	Derzeit Stahlbauarbeiten in Ausführung, Dachabdichtungsarbeiten beauftragt, Metallbau/Fensterarbeiten ABL 28.10.2017, Ausschreibung w eiterer Gew erke sukzessive nach Baufortschritt	Q3/2016 - 2019
I 26				Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	102.160	0	19.945	19.945	511.000	239.689	Maßnahmen abgeschlossen	Q3/2014 - Q2/2017
I 27				Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium	440.000	368.700	28.848	228.848	440.000	28.917	Maßnahme läuft, Fertigstellung Feb 2019 geplant	Q3/2017 - Q1/2019
I 28				Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	34.850	6.497	0	6.497	440.000	5.149	Förderantrag 2016 bei ADD eingereicht, weitere Umsetzung nach Erteilung Bescheid	
I 29				Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	350.000	1.922.844	366.032	400.000	2.970.000	476.198	Beginn der Maßnahme in den Sommerferien 2017, derzeit Gründungsarbeiten; Ausführung der Maßnahme bisher zügiger als prognostiziert	2017 - 2019

lfd. Nr.	Status 2. Bericht	Status 3. Bericht	Teilhaushalt	Projektnummer	Projekt	verfügbare Mittel 2017 (vori. Ansatz Nachtrag 2017 + Übertragung 2016) (€)	durch Auftragsvergabe gebunden (€)	Ist-Auszahlung 2017 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2017 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 30				Z401215	Aufzugsanlage Görres-Gymnasium	234.850	262.500	37.467	117.467	500.000	37.978	Im Zuge der Brandschutzsanierung wird eine Aufzugsanlage eingebaut. Maßnahmenumsetzung erfolgt in 2017/18	Q3/2017 - 2018
I 31				Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	25.000	0	0	0	375.000	0	Freigabe Haushalt 2017, Planungsphase derzeit in Vorbereitung	2017 - 2018
I31a				Z401224	Fluchttreppe Görres-Gymnasium	175.000	175.000	0	100.000	175.000	0	Derzeit in Ausführung, Fertigstellung bis Q4 2017	2017
I31b				Z401225	Lüftungsanlage NAWIS Gym. A.d. Karthause	102.000	0	0	20.000	102.000	0	Submission erfolgt, Beauftragung in Vorbereitung, vorr. KW 44	Q4/2017 - 2018
I 32				Z401452	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus	216.000	184.100	7.060	173.860	227.500	18.636	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung Q3 2017 - Q1 2018	Q3/2017
I 33				Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause	422.000	400.800	22.694	172.694	440.000	40.718	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung Q3 2017 - Q1 2018	Q3/2017
I 34				Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	91.670	422.400	44.845	90.000	400.000	146.262	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul folgt nach Abschluss der Heizperiode, Fertigstellung bis Herbst 2017	07/2013 - Q4/2017
I 35				Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus	227.500	147.800	19.229	119.229	227.500	19.229	Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt. Umsetzung Q3 2017 - Q1 2018	Q3/2017
I 36				Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	30.000	0	0	0	490.000	0	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	vorr. 2018
I 37				Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler	50.000	38.900	11.102	31.102	357.000	17.661	Umsetzung ab Juni 2017	06/2015
I 38				Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	30.000	14.800	14.410	14.410	560.000	14.410	Derzeit: Förderantrag, Umsetzung nach Erteilung	2017 ff
I38a				Z401555	Fluchttreppe Förderschule Diesterweg	115.000	0	0	0	115.000		bisher nur temporäre Brandschutzmaßnahmen	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>8.695.100</b>	<b>18.587.600</b>	<b>3.821.333</b>	<b>6.128.725</b>	<b>38.605.310</b>	<b>9.910.400</b>		