

	2017			2018			2019			2020			2021		
	Okt - Dez	Jan - Jun	Sommerpause	Sep - Dez	Jan - Jun	Sommerpause	Sep - Dez	Jan - Jun	Sommerpause	Sep - Dez	Jan - Jun	Sommerpause	Sep - Dez	Jan - Jun	Sommerpause
Heizungsanlage Altbau 325.000	Bauabschnitt 1/2 25.000 Risiko: Lieferzeiten Bauteilkomponenten		Bauabschnitt 2/2 300.000 Risiko: Lieferzeiten Bauteilkomponenten												
Lüftungsanlage Altbau 1.150.000	VOF-Verfahren Kosten: k.A. Risiko: zeitliche Abwicklung	Planung 150.000 Risiko: zeitliche Abwicklung		Planung/Auftragsvergabe	Bauabschnitt 1/2 750.000 Risiko: zeitliche Abwicklung					Bauabschnitt 2/2 250.000 Risiko: zeitliche Abwicklung					
Bodenbeläge Foyer 72.000	Planung / Denkmalschutz keine signifikanten Kosten Risiko: denkmalschutzrechtliche Bewertung	Bauabschnitt 1/2 12.000 Risiko: zeitliche Abwicklung	Bauabschnitt 2/2 60.000 Risiko: Kosten durch Denkmalschutz												
Sanierung Duschen Altbau 40.000		Planung keine signifikanten Kosten Risiko: zeitliche Abwicklung	Bauabschnitt 1/1 40.000 Risiko: zeitliche Abwicklung												
Grundsanierung Decken, Wände, Fußböden 400.000	Ermittlung der notwendigen Maßnahmen keine signifikanten Kosten		kleinere Maßnahmen lfd. Gebäudeunterhalt	Planung Gesamtmaßnahme keine signifikanten Kosten	kleinere Maßnahmen lfd. Gebäudeunterhalt	Planung Gesamtmaßnahme Kosten: k.A.	kleinere Maßnahmen lfd. Gebäudeunterhalt	Beauftragung Gesamtmaßnahme Kosten: k.A.	Gesamtmaßnahme 400.000						
Bestuhlung Großes Haus 430.000	Markterkundung keine signifikanten Kosten	Planung / Gutachten 30.000 Risiko: Marktlage / Anbieterlage		Beauftragung Risiko: zeitliche Abwicklung	Vorbereitende Arbeiten Kosten: k.A.				Bauabschnitt 1/1 400.000 Risiko: zeitliche Abwicklung						
Ertüchtigung Obermaschierie > 100.000	Planung und Kostenermittlung		Vorbereitende Arbeiten und Kühlung BA 1/? 20.000 + 80.000			Bauabschnitt 2/?			Bauabschnitt 3/?						
Sanierung eingebaute Tontechnik 150.000			Planung / Markterkundung / Kostenermittlung keine signifikanten Kosten	Beauftragung	Bauabschnitt 1/3 50.000				Bauabschnitt 2/3 50.000					Bauabschnitt 3/3 50.000	
Sanierung Dimmeranlage 300.000			Planung / Markterkundung / Kostenermittlung keine signifikanten Kosten	Beauftragung	Bauabschnitt 1/3 100.000				Bauabschnitt 2/3 100.000					Bauabschnitt 3/3 100.000	
Nachrüstungen Brandschutz 80.000		Restarbeiten Foyer 20.000				je nach Anforderung 20.000			je nach Anforderung 20.000					je nach Anforderung 20.000	