

Umbau KGRZ – Innenraum vorher



Umbau KGRZ - Kosten



Kostengruppe	Planansatz gesamt	2016		2018		2019	
		PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST
100 Grundstück	0	0	0	0	0	0	0
200 Herrichten u. Erschließen	0	0	0	0	0	0	0
300 Bauwerk - Baukonstruktion	305.000	27.000	47.516	139.000	0	139.000	0
400 Bauwerk – techn. Anlagen	184.500	19.000	36.749	63.040	0	63.040	0
500 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
600 Ausstattung u. Kunstwerke	130.000	40.000	40.283	45.000	0	45.000	0
700 Baunebenkosten	66.500	0	872	33.250	0	33.250	0
Summe	686.000	86.000	125.420	280.290	0	280.290	0

Bauphasen			PLAN	IST
			WJ 2016	86.000
1 + 2	Zusätzliche Mittel 2016	39.420	-	
3	WJ 2018	300.000	0	
	WJ 2019	300.000	0	
	Summe	686.000	125.420	
	Saldo	0	560.580	

Wirtschaftsjahr 2016

Elektro:

In den neu geschaffenen Büroräumen 316, 317, 318 und 319 kam – entgegen der ursprünglichen „kostengünstigeren“ Planung – im Rahmen eines Beleuchtungskonzepts die inzwischen standardisierte KNX-Technik zum Einsatz. Hiermit werden die Arbeitsplätze automatisch mit dem für Büroarbeitsplätze vorgeschriebenen Lux-Wert ausgeleuchtet und auch permanent angepasst.

Darüber hinaus sind die Kollegen des "Schulnetzes" (4 Personen) von Raum 313 nach Raum 319 (= ehemaliger Sozialraum) umgezogen. Im Rahmen des Umzugskonzepts KGRZ konnte damit allen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Tageslichtbüroraum zur Verfügung gestellt werden. Der Umzug des "Schulnetzes" hatte allerdings zur Folge, dass die Verkabelung zwischen Serverraum und Raum 319 komplett neu verlegt werden musste.

Ausstattung:

Neben der Neubeschaffung für die neuen Büroräume wurde auch Mobiliar für die ebenfalls neu geschaffenen 2 kleinen Besprechungsräume (315 und 316B) beschafft. Weiterhin fanden im Rahmen der Neuorganisation KGRZ (Teamstruktur) weitere Umzüge innerhalb der Räumlichkeiten des KGRZ statt. Auch hierfür war - zumindest tlw. - die Neubeschaffung von Mobiliar erforderlich.