

Ifd. Nr.	Status 1. Bericht 2017	Status 1. Bericht 2018	Konto-nummer	Projekt	Haushalts-ansatz 2018 (€)	Übertragung 2017 nach 2018 (€)	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	durch Auftrags-vergabe gebunden (€)	Ist-Aus-zahlung 2018 (€)	vorraus-sichtl. Mittel-abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl-ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl-ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
			0085046	Kanalisanierung Roonstraße	90.000	19.000	109.000			50.000	403.000	2.171	Beschlussfassung der Planung nach 2018 geschoben.	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085047	Kanalisanierung Moltkestraße	190.000	14.000	204.000	7.905	7.649	100.000	205.000	7.686	Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor.	Geplanter Baubeginn in 2018
			0085064	Kanalisanierung Konrad-Adenauer-Ufer	300.000	504.000	804.000	1.570.113	63.864	350.000	1.912.000	1.393.922	Maßnahme ist abgeschlossen.	
			0085068	Kanalisanierung Alltührort	330.000		330.000	218.999	3.170	330.000	352.000	31.492	Bauvergabe im WA am 06.03.2018 erfolgt.	Umsetzung ab April 2018
			0085077	Kanalisanierung Clemensstr.		150.000	150.000	68.500			159.000	68.838	Maßnahme ist abgeschlossen.	
			0085079	Kanalisanierung St.-Josef-Platz		81.000	81.000	44.449			125.000	46.004	Maßnahme ist abgeschlossen.	
			0085099	Kanalisanierung Schützenstr.	300.000	19.000	319.000	11.426	11.634	150.000	360.000	11.752	Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Beschlussfassung Planung liegt vor. Verkehrsbehördliche Genehmigung ist noch nicht geklärt, bei versagen des Baubeginn um 2,5 Jahre	Baubeginn 1. BA ab Herbst 2018
			0085106	Kanalemeruerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA		115.000	115.000	427.192		115.000	517.000	119.299	Maßnahme ist abgeschlossen	
			0085111	Kanalisanierung Bahnhofstraße	75.000	14.000	89.000	10.440		89.000	90.000	7	Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Geplanter Baubeginn in 2018
			0085114	Kanalisanierung Eduard-Müller-Str.	40.000		40.000			40.000	320.000	63	Innensanierung des MW-Kanals. Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Geplanter Baubeginn zum Umbau der Schachthäuse in 2018. Linereinbau in 2019
			0085115	Kanalemeruerung Rheinau	270.000		270.000	408.506	29.000	150.000	463.000	148.691	Maßnahme ist abgeschlossen	
			0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.		205.000	205.000	310.333		205.000	450.000	245.332	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
			0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.		99.000	99.000	526.217		99.000	747.000	647.744	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
			0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.		184.000	184.000	512.724		184.000	729.000	544.272	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
			0085142	Kanalisanierung Moselweißer Straße	150.000	14.000	164.000	14.319		50.000	165.000	21	Untersuchung der Anschlussleitungen fehlt.	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085143	Kanalisanierung Lorenz-Kellner-Straße	20.000	19.000	39.000		1.083	39.000	250.000	1.122	Innensanierung des MW-Kanals. Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Geplanter Baubeginn zum Umbau der Schachthäuse in 2018. Linereinbau in 2019
			0085171	Kanalisanierung Ahornweg	50.000		50.000			50.000	50.000		Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Geplanter Baubeginn in 2018
			0085172	Kanalemeruerung/-Sanierung Finkenherd	30.000		30.000		11.058	30.000	430.000	11.071	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen Straßenausbau geschoben.	Geplanter Baubeginn in 2020, nach Abschluss der Maßnahme Lerchenweg
			0085173	Kanalemeruerung Lerchenweg	30.000	19.000	49.000	150.800		49.000	495.000	145.042	1. BA abgeschlossen, Beschluss für Planung 2. BA soll im Mai 2018 erfolgen	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085174	Kanalemeruerung Amselesteg		9.000	9.000	213.035		9.000	340.000	170.311	Maßnahme ist abgeschlossen	Maßnahme abgeschlossen
			0085175	Kanalemeruerung Görtzstr.	170.000		170.000				574.000	23.294	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen Straßenausbau geschoben.	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085177	Kanalemeruerung Merodestr.		11.000	11.000	147.096		11.000	169.000	157.061	Maßnahme ist abgeschlossen	
			0085189	Kanalemeruerung Lippestr.		3.000	3.000	147.096		3.000	172.000	158.571	Maßnahme ist abgeschlossen	
			0085191	Kanalisanierung Alexanderstr.	285.000		285.000			200.000	286.000	78	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Innensanierung des MW – Kanals.	Vergabe der Linermaßnahme im WA am 25.09.2018. Umsetzung ab Oktober 2018 bis Frühjahr 2019
			0085196	Kanalisanierung Eichenweg		161.000	161.000	77.353	10.025	80.000	165.000	12.349	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Innensanierung des MW – Kanals.	Umsetzung April/Mai 2018
			0085197	Kanalisanierung Birkenweg		112.000	112.000		2.400	50.000	115.000	4.000	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Innensanierung des MW – Kanals.	Umsetzung April/Mai 2018
			0085206	Kanalisanierung Mayener Str.	280.000	213.000	493.000	131.004		150.000	609.000	114.636	Auftrag für den 2. BA ist erteilt. 3. und 4. BA nach Abschluss der BM „RÜ-Johannesstraße“ in 2018/2019	2. BA abgeschlossen. 3. BA ab Herbst 2018
			0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	50.000	50.000	100.000			100.000	119.000	18.113	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS-Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2019
			0085208	Sanierung HW-PW An der Beiche	300.000		300.000			300.000	600.000		Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS-Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2019
			0085211	Kanalemeruerung Weinbergstraße	200.000	200.000	400.000	287.328		100.000	848.000	445.281	1. BA (Kanalemeruerung) ist abgeschlossen, 2. BA (Innensanierung) Umsetzung im Frühjahr 2018	Fertigstellung bis Sommer 2018
			0085212	Kanalemeruerung Paulstr.							100.000		Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085213	BÜ Andernacher Str.	30.000		30.000			30.000	510.000		Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085214	SKU Andernacher Str.	200.000	29.000	229.000		5.141	229.000	8.137.000	312.000	Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085215	Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	310.000		310.000	20.944			352.000	32.313	Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Beschlussfassung der Planung im Werkausschuss am 09.05.2017 erfolgt.	Umsetzung erst nach Fertigstellung der Maßnahme 860104
			0085216	Kanalemeruerung Gartenstr.	40.000		40.000			40.000	440.000		Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
			0085239	Kanalisanierung Plankenweg	225.000		225.000			225.000	225.000	25	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Vergabe im WA am 14.08.2018 geplant.	Umsetzung der Linermaßnahme ab Herbst 2018
			0085240	HWS Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	200.000	320.000	520.000	27.511	3.934	520.000	3.004.000	2.483.165	Maßnahme noch im Bau.	Fertigstellung in 2019.
			0085260	Kanalemeruerung Mainzer Straße Nord				580.704			1.032.000	774.087	Maßnahme ist abgeschlossen.	
			0085261	Kanalisanierung Mainzer Straße Süd	150.000		150.000				170.000		Maßnahme ist abgeschlossen	
			0085274	RÜ Deichstr./An der Beiche	50.000	270.000	320.000	32.255		320.000	381.000	60.825	Maßnahme im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2019

		0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	600.000	20.000	620.000			300.000	821.000	209	Vergabe der Bauleistungen im August 2018.	Geplante Auftragsvergabe im August 2018. Baubeginn im Herbst 2018. Bauzeit ca. 1 Jahr.
		0085419	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20.000		20.000			20.000	320.000		Erschließung abhängig vom Amt 62	
		0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.				1.377.928		30.000	1.489.000	1.550.886	Maßnahme ist abgeschlossen	Maßnahme in 2017 abgeschlossen. Deckenerneuerung durch EB/70.6 im April/Mai 2018.
		0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.		42.000	42.000	1.040.266	3.109	250.000	900.000	859.924	Maßnahme ist abgeschlossen	Maßnahme abgeschlossen
		0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	94.000	216.000	310.000	909.551	1.708	50.000	611.000	297.104	Maßnahme noch im Bau.	Fertigstellung in 2018
		0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	630.000	195.000	825.000	1.010.461	34.370	450.000	1.316.000	410.215	Bauausführung erfolgt gemeinsam mit Straßenausbau..	Kanalbau in Achse B4 abgeschlossen. Kanalbau in Achse C1 ab Mai 2018. Geplante Fertigstellung im August 2018.
		0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	320.000		320.000	1.194.088	5.589	450.000	659.000	484.552	Maßnahme im Bau	Fertigstellung im Dezember 2018.
		0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzermühle		145.000	145.000			145.000	146.000	790	Erneuerung des RW-Kanals im Zuge der Gewässerbaumaßnahme.	Baumaßnahme ist vergeben. Baubeginn im Mai 2018.
		0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	170.000	173.000	343.000	442.510	44.500	343.000	503.000	203.062	Maßnahme im Bau.	Fertigstellung Sommer 2018
		0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.		29.000	29.000	7.336	7.098	29.000	280.000	7.136	Planungsbeschluss liegt vor. Umsetzung nach Maßnahme Emser Straße	Geplanter Baubeginn in 2019/2020
		0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.		29.000	29.000	8.067	8.573	29.000	281.000	8.607	Beschlussfassung liegt vor. Umsetzung nach Maßnahme Grafenstraße.	Geplanter Baubeginn in 2020/2021.
		0085582	Kanalem. Ravensteinstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA		49.000	49.000			49.000	450.000	165	Maßnahme geschoben. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau.	
		0085584	Erschließung Soldatenbad	90.000		90.000			90.000	180.000	16	Maßnahme erfolgt durch Erschließungsträger.	
		0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.		73.000	73.000	67.281			89.000	30.531	Maßnahme ist abgeschlossen	
		0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt		5.000	5.000				88.000	58.799	Maßnahme ist abgeschlossen	
		0085587	Kanalsanierung Wendelinusstr.	25.000		25.000			25.000	295.000		Maßnahme geschoben. Sanierung nach Ravensteinstrasse.	
		0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200.000	74.000	274.000	273.739	6.100	200.000	450.000	187.252	1. BA (Kanalerneuerung) abgeschlossen. 2. BA (Linernaßnahme) läuft.	Maßnahme wird voraussichtlich im Juli 2018 abgeschlossen.
		0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	369.000		369.000	451.299	75.182	150.000	420.000	406.297	Maßnahme ist abgeschlossen.	
		0085643	Kanalerneuerung Blindtal		29.000	29.000			29.000	46.000	15.610	Maßnahme ist vergeben	Baubeginn ab Mai 2018
		0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	25.000		25.000	10.450		25.000	425.000	6.175	Planung ist in Bearbeitung.	Abhängig von den Straßenbaumaßnahmen.
		0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000		20.000			20.000	170.000		Planung ist in Bearbeitung.	
		0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Str.	10.000		10.000			10.000	10.000		Planungsarbeiten wurden noch nicht aufgenommen	
		0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	400.000	7.535.000	7.935.000	14.409.827	55.382	7.935.000	14.808.000	5.897.362	Klärschlammvergaser befindet sich im Bau.	Fertigstellung Mitte 2018
		0086102	Pumpwerk Lay	100.000	5.000	105.000			100.000	105.000		Vorbereitung zur Sanierung der Außenfassade	Baubeginn Mitte 2018
		0086104	PW Scharwiesweg	50.000	485.000	535.000	168.332		200.000	2.510.000	13.328	Maßnahme ist in Planung, Submission in 2020	Bauzeit von 2021-2023
		0086107	PW Güls	5.000	291.000	296.000	1.152.801	48.755	131.000	1.312.000	1.092.189	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlußrechnungen werden aufgestellt und geprüft.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
		0086109	Betonsanierung Klärwerk	100.000	59.000	159.000	24.307		100.000	2.013.000	12.584	Teilsanierung Fliesenerneuerung über Amt 65/ZGM beauftragt, Sanierung Biofilter in Planung	Beginn 2. Jahreshälfte 2018
		0086110	PW Ehrenbreitstein	50.000	170.000	220.000	187.858	102.229	228.000	226.000	107.080	Die Bypassleitungen zur Durchführung des Probetriebs sind erstellt. Systemtrennstation mit Druckerhöhungsanlage.	Fertigstellung Mitte 2018, Ausschreibung 2018, Baubeginn Anfang 2019
		0086112	Erneuerung BHKW		350.000	350.000	1.393.125		300.000	1.836.000	1.175.713	Schlußrechnung liegt vor, Nachträge stehen noch aus.	Geplant Mitte 2018
		0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	3.000.000		3.000.000	48.266		100.000	7.669.000	68.422	Antrag liegt der SGD-Nord vor.	Baubeginn Ende 2018
		0086114	Ern.Labor	2.000.000		2.000.000	184.909		100.000	2.082.000	142.680	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Bauantrag in Bearbeitung.	Baubeginn Ende 2018
		0086115	Oxaion-Erw. Lager / Service	10.000	10.000	20.000				59.000	28.170	Nach Anbindung des Klärwerkes an das städtische Netz und die Einführung von Greengate wird das Projekt weiter verfolgt.	Ende 2018, Anfang 2019
		0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150.000		150.000	933.990	37.684	750.000	1.100.000	1.000.226	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlußrechnungen werden aufgestellt und geprüft.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
		0086121	Überplanung Rheindüker	350.000	335.000	685.000			100.000	1.553.000	11.410	Röhre DN 500 war verstopft, somit muß die Planung vorerst zurückgestellt werden. Möglichkeiten zur Inspektion werden geprüft.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2020-2021 vorgesehen.
		0086122	PW Neuendorf	1.000.000	370.000	1.370.000	181.793		300.000	2.570.000		Ein Schadensgutachten wurde erstellt. Ing.-Verträge liegen zur Unterschrift vor.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2021 vorgesehen.
		0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	100.000	107.000	207.000				259.000		Planung verzögert sich wg. Kündigung des Elektroing.	Beginn Anfang 2019
		0086125	Erweiterung Düker Metternich	50.000		50.000				50.000		Die Maßnahme erfolgt nach Beendigung des privaten Hotelbaus.	Voraussichtlich 2019
		0086126	Einführung Greengate		68.000	68.000	85.370		40.000	100.000	31.184	Ermittlung von Grundlagendaten verzögert sich wg. Kündigung des Elektroing.	Umsetzung Mitte/Ende 2018 geplant
		0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	1.000.000		1.000.000			100.000	1.500.000	121.811	Antrag liegt der SGD-Nord vor.	Baubeginn nach Zustimmung SGD
		0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	300.000	57.000	357.000		4.496	100.000	700.000	46.833	Ing.-Vertrag liegt zur Prüfung und Freigabe vor.	Planung; Ab Mitte 2018, gepl. Ausschreibung 2019
		0086129	Erneuerung Schließanlage		132.000	132.000	155.412	7.890	35.000	250.000	124.492	Schließanlage ist 2017 in Betrieb gegangen. Schlußabrechnung und Nachbestellungen in 2018.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
			Gesamtsumme	15.603.000	13.887.000	29.490.000	31.665.214	591.622	17.760.000	77.221.000	22.591.453		