





1. Statusbericht

2018

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

lfd. Nr.	Status	Konto- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	vorraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
1 01		0085136	Neubau Betriebshof	3.300.000	25.704	100.000	5.400.000	72.881	derzeit in Genehmigungsplanung und Erstellung Förderanträge, anschließend Freigabe durch Werkausschuss	2019 ff.
1 02		versch.	Baumaßnahmen auf Friedhöfer	590.000	47.561	180.000	520.000	340.009	jährliche Umsetzung	2018 ff.
			Gesamtsumme	3.890.000	73.265	280.000	5.920.000	412.890		
Projekte, in denen der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen als Dienstleister für andere Ämter/ Eigenbetriebe tätig wird (Ansätze und Sachstand sind in den Einzelprojekten enthalten)										
lfd. Nr.	Teil- haushalt	Projekt- nummer	Projekt							
	04 - Wirtschaft									
1		P801001	B-Plan 228b – DLZ Bubenheim – externer Ausgleich in Weißenturm						Herstellung ist erfolgt – Entwicklungsphase läuft bis 2020	Umsetzung 2017-2020
2		P801001	B-Plan 229 – DLZ Bubenheim – HW-entlastung B. Bach						Bauftragung noch nicht erfolgt	2019 ff.
	06 - Soziales und Jugend									
3		Q500002	Spiel- und Bolzplätze						Erneuerung von Spielgeräten – jährlich	
4		P501049	Kita Eulenhorst – Sanierung Außengelände						Wegebau und Sonnensegel in 2018 fertig gestellt	Bau in Sommerferien 2017 und Frühjahr 2018
5		Z501050	Neubau Kita Asterstein						Außengelände submittiert; Bau für rund 420 Tsd €	Baubeginn Juli 2018; Fertigstellung Dez 2018
6		Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause						Pläne und Ausschreibung fertig; Vergabe Bau im Aug. geplant	Baubeginn Aug 2018; Fertigstellung 2. Q. 2019
7		Z501052	Erweiterung KITA "Pustebäume" Neuendorf						Vergabe Bau Außengelände im Aug 2018 geplant	Baubeginn Aug 2018; Fertigstellung Dez 2018
8		Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe						Auftrag für Kita Außengelände liegt seit 30.04.2018 vor	Umsetzung Außengelände 2019
9		Q500006000	Bolzplatz altes Tierheim – Umwandlung in Soccer-Cage							Baubeginn Herbst 2018; Bauende Dez 2018
10			Skateranlage Schloß						Sanierung der Sitzsteine; Überplanmäßige Ausgabe beantragt	Umsetzung evtl. nach den Sommerferien 2018

lfd. Nr.	Status	Konto- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	vorraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
	07 - Sport									
11		P521005	Sportpark Oberwerth Kana						Eröffnung Mai 2018	Bauende Dez 2017
12		P521005	Sportpark Oberwerth Laufbahn						Eröffnung Mai 2018	Bauende Sept 2017
13		P521010	Horchheim - Parkplatz Sportplatz						Vorentwurf mit Kostenschätzung ist beauftragt; Kombination mit Kita Horchheim!!! Mittel muss Sport und Bäderamt noch einsteller	Bau in 2019
	08 - Schulen									
15		Z401102	Regenbogengrundschule Lützel						Wiederherstellung Außengelände und Schulhof nach Brückensanierung	Umsetzung 2017/18 Bauende Juni 2018
16		Z401115	Grundschule Schenkendorf						Neugestaltung Außengelände / Schulhof; Konzeption beauftrag	Umsetzung ab 2019
17		Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein						Außengelände / Schulhof – noch keine Beauftragung	
18		Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi						Außengelände / Schulhof – noch keine Beauftragung	
19		Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls						Projektübergabe Außengelände findet z.Z. statt	Außengelände 2019
20		Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein						Vergabe Außengelände mit Parkplatz im Aug 2018 geplant	Baubeginn Aug 2018; Fertigstellung Dez 2018
21		Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium						nach keine Beauftragung	
22		Z400003	Austausch von Spielgeräten auf Schulhöfen						Jährlich 75.000,- €	
23		Z401101	Willi Graf Schule – Wiederherstellung Schulhof nach Neubau						Konzepterstellung und Schnittstellenbedienunç	Projekt laufend auch schon während der Neubauter
	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
24		P611002	Durchgang Altenhof/Altengraber						Entwurf fertig; Bürgerinfo am 14.06;	Baubeginn evtl. Okt. 2018
25		P611009 u. P661085	B-Plan 257b – Industriegebiet A61 – Ausgleich						Umliegungsverfahren noch nicht abgeschlossen; Beauftragung von Amt 06 noch nicht erfolgt	2019 ff.
26		P611009 und P661108 P611020	Gewerbegebiet Bubenheim L127						Im Frühjahr 2018 abgeschlossen	Baubeginn 2017; Bauende 2018; Entwicklungspflege bis 2020
27		P611020	Ausbau Kapuziner-/ Hofstr.						Teilmaßnahme Begrünung im Straßenraum	2019 ff.
28		P611025	Ausbau Clemensstraße zw. Casinost. bis Neustadt						Restarbeiten – Poller mit Kontrastplatten belegen	Umsetzung 2018
29		P611038	Sanierung Zentralplatz Ausbau Althörthor Fußgängerzone						Baumstandorte und Fertigstellungspflege	2017 ff.
30		P611043	Ausbau Plankenweg						im Bau;	2017 ff.; Fertigstellung 2018
31		P611045	Ausbau Wallersheimer Weg						Planung abgestimmt – Bau 2019	Baubeginn 2019/Fertigstellung bis 2020
32		P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.						Anbindung Grünflächen und Wegeverbindungen – Vorentwurf	2019 ff.
33		P611048	Grünzug Neuendorf						Entwurfsplanungsphase	Baubeginn 2019 ff.

lfd. Nr.	Status	Konto- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	vorraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
34		P611051	Neugestaltung Südallee						Okt 2018 Preisgericht; Förderprojekt „aktive Innenstadt“	Baubeginn 1. BA 2020
35		P611052	Großfestung Koblenz						Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" – Wettbewerb durchgeführt – Sieger Reschke aus Berlin in Beauftragung	Fertigstellung 1. BA Ende 2019
36		P661019	Baugebiet Südliches Güls						Herstellung von Spielpunkten in den Ausgleichsflächen	Vergabe bis Ende 2018; Fertigstellung 2. Quartal 2019
37		P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke						betroffen mit Grünflächen – Rheinanlagen und Bolzplatz in Pfaffendorf und Lützel + Großbaumverpflanzung	2019 – 2021
38		P661027	Ausbau Ravensteinstraße, 2. BA						Beteiligt mit Herstellung Straßenbegleitgrün – noch keine Beauftragung	Baubeginn in 2020/2021 Fertigstellung frühestens 1. Jahreshälfte 2022
39		P661051	Ortskernflastungsstraße Bubenheir.						nach keine Beauftragung	
40		P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westl. der B 9						Beteiligt mit Ausgleichsflächen	Der Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung des 1. BA. Dieser ist als Ausgleichsmaßnahme zur L 52 durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) zu realisieren.
41		P661071	Restausbau Gullisastraße						Beteiligt mit Straßenbegleitgrün	Baubeginn in der 2. Jahreshälfte 2019
42		P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim						Beteiligt mit Ausgleichsflächen	evtl. Baubeginn 2019/Fertigstellung 2021
43		P661115	L52 neu Stadtanteil Nordtangente						Beteiligt mit Ausgleichsflächen und Straßenbegleitgrün	Baubeginn Anfang 2018, Fertigstellung in 2019
44		P661137	Vorlandbrücke Europabrücke						beteiligt mit Wiederherstellung Grünflächen, Bolzplatz und Schulhol	Fertigstellung 2018
45		P661158	B-Plan 56, Schulzentrum Pollenfeld						Alter Spielplatz wird aufgewertet; Neubau und öffentliche Parkanlage erst nach Erschließung durch Amt.66	Baubeginn alter Spielplatz Herbst 2018
46		P621021	Kleingartenanlage Weinacker						Entwurfsplanung fertig;	Baubeginn Aug/Sept 2018
47		P611009	Markenbildchenweg – Neupflanzung Bäume						Ausgleichsmaßnahme für Seilbahn – Entwurf fertig	Baubeginn Sept/Okt 2018