

1. Statusbericht

2018

des Brückenbauamtes



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

INVESTIVER HAUSHALT

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Brückenbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 01.06.2018

lfd. Nr.	Status 2. Berich t 2017	Status 1. Berich t 2018	Teil- haus- halt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 01			10	P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	200.000	0	200.000	4.500.000	0	Der Planungsauftrag wurde im April 2018 erteilt, Zuwendungsantrag wird in 2018 vorbereitet. Nach den jetzt vorliegenden Untersuchungen erhöhen sich die Gesamtkosten auf rd. 4.500.000 € (Flussbrücke und Vorlandbrücke Horchheim). Diese Zahlen können sich aber noch durch die Entscheidung über die Ertüchtigung des Unterstrom-Gehweges ändern.	geplant 2019/2020
I 02			10	P661018	Brückenbauwerk Ravensteinstr.	1.812.630	1.536	1.812.630	2.200.000	184.214	Baubeginn war im April 2018 zur Zeit laufen die Abbrucharbeiten der alten Brücke. Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass an den Lagerkissen teils erhebliche abhebende Kräfte auftreten. Es müssen daher entsprechend bemessene Lagerkissen eingebaut werden. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist die Kampfmittelsondierung unplanmäßig teuer geworden. In Summe erhöhen sich die Gesamtkosten um 200.000 €.	Frühjahr 2018; Bauzeit ca. 1 Jahr
I 03			10	P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	1.600.000	60.069	1.200.000	56.000.000	1.474.688	Die Entwurfsplanung ist in Bearbeitung, Einleitung des Planfeststellungsverfahrens erfolgt in 2018; Finanzierung noch offen - grundsätzliche Förderfähigkeit bestätigt. Durch umfangreiche und schwierige interne und externe Abstimmung verschiebt sich die geplante Auftragsvergabe nach 2019.	2019 – 2022
I 04			10	P661049	Sanierung Europabrücke	312.000	0	10.000	9.695.880	5.446.040	Maßnahme fertiggestellt	abgeschlossen, Zuwendungen werden schlussgerechnet
I 05			10	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lutzel, Neuendorf, Wallersheim	2.559.650	42.171	2.559.650	14.500.000	12.014.385	Der Bau des Pumpwerkes läuft (Los 6)	Bauende: 2019
I 06			10	P661059	Brückerbach zw. Zilze Mühle/Aachener Str.	517.410	39.927	517.488	845.000	133.005	Die Auftragsvergabe für den Bau ist im März 2018 erfolgt, die Bauvorbereitungen laufen. Die Maßnahme wird voraussichtlich baulich in 2018 abgeschlossen und in 2019 schlussgerechnet	Baubeginn Mai 2018, Bauende 2018

lfd. Nr.	Status 2. Berich t 2017	Status 1. Berich t 2018	Teilhaus- halt	Projekt- nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (HH-Ansatz 2018 + Übertragung 2017) (€)	Ist- Aus- zahlung 2018 (€)	voraus- sichtl. Mittel- abfluss 2018 (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Plan) (€)	Gesamt- auszahl- ungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 07			10	P661065	Ausbau Blindbach Erstein	1.694.930	13.737	1.539.990	2.330.000	121.851	Vergabe für den Bau erfolgt Ende April, die überplanmäßige Ausgaben wurden im Feb. bewilligt. Die erste Submission musste aufgehoben werden, dadurch verspätete sich der Baubeginn, die Maßnahme kann erst in 2019 fertiggestellt werden. Die Haushaltsmittel werden entsprechend angepasst.	Baubeginn 2. Quartal 2018 Bauzeit etwa 8 Monate
I 08			10	P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	74.150	9.500	74.150	380.000	9.500	Die Brücke über die Bahnstrecke soll als reine Rad- und Fußgängerbrücke neu gebaut werden. Die Planung ist beauftragt und in der Bearbeitung. Nach Abschluss der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Mit dem Bau soll voraussichtlich in 2019 begonnen werden, wenn das Land einen entsprechenden Förderbescheid erlassen hat.	Bau ist abhängig von einer möglichen Förderung für 2019 vorgesehen
I 10			10	P661125	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße	290.000	0	100.000	345.000	0	Planung durch Amt 63 läuft, Fördermöglichkeiten werden geprüft; hierdurch verzögert sich der Baubeginn, die Haushaltsmittel werden entsprechend angepasst.	Baubeginn abhängig von der Förderzusage.
I 11			10	P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	551.480	75.957	551.480	1.774.000	292.525	Bau der Schilderbrücke BWN 904 läuft (Schilderbrücke B9). Planungen für die weiteren in 2018 umzusetzenden Brücken laufen	
I 12			10	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke	448.010	36.110	448.010	12.000.000	10.591.889	Baumaßnahme bis auf kleinere Restarbeiten fertig gestellt	Schlussrechnungen fehlen
I 13			10	P661144	Brückenbauwerk über Neustadt B49	150.000	885	150.000	4.070.000	79.165	Die Entwurfsplanung wird in 2018 umgesetzt und die mögliche Förderung geprüft. Hier durch und durch umfangreiche ergänzende Planungen verzögert sich die Ausschreibung auf 2019.	Bau 2019/2020
					Gesamtsumme	10.210.260	279.891	9.163.338	108.639.880	30.347.261		