

2. Statusbericht

2018

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

V e r m ö g e n s p l a n

Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Vermögensplanes (Kontenbereich 8)

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 07.09.2018

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
1			0085046	Kanalisanerung Roonstraße	109.000	14	50.000	403.000	2.185	Beschlussfassung der Planung nach 2018 geschoben	Geplanter Baubeginn in 2019
2			0085047	Kanalisanerung Molkestraße	204.000	7.901	100.000	205.000	7.686	Auftragsvergabe ist erfolgt.	Geplanter Baubeginn 10/2018
3			0085064	Kanalisanerung Konrad-Adenauer-Ufer	804.000	71.009	350.000	1.912.000	1.401.066	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
4			0085079	Kanalisanerung St-Josef-Platz	81.000	0	0	125.000	46.004	Maßnahme ist abgeschlossen.	
5			0085099	Kanaliserneuerung Schützentr.	319.000	11.891	319.000	360.000	12.010	Auftragsvergabe ist erfolgt.	Baubeginn 1. BA ab 09/2018
6			0085106	Kanaliserneuerung/-sanierung Sudallee 1. u. 2. BA	115.000	15	115.000	517.000	1.19.314	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt.	
7			0085114	Kanalisanerung Eduard-Müller-Str.	40.000	14	40.000	320.000	77	Innensanierung des MW-Kanals. Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Geplanter Baubeginn zum Umbau der Schachthäuse in 2018. Linierbau in 2019
8			0085115	Kanaliserneuerung Rheinau	270.000	46.088	90.000	463.000	165.759	Maßnahme ist abgeschlossen	
9			0085137	Sanierung BU Schlachthofstr.	205.000	0	205.000	450.000	245.332	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
10			0085138	Sanierung BU Baedekerstr.	99.000	0	99.000	747.000	647.744	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
11			0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	184.000	0	184.000	729.000	544.272	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
12			0085142	Kanalisanerung Moselweißer Straße	164.000	16	50.000	165.000	37	Untersuchung der Anschlussleitungen fehlt	Geplanter Baubeginn in 2019
13			0085143	Kanalisanerung Lorenz-Keilner-Straße	39.000	1.083	39.000	250.000	1.122	Innensanierung des MW-Kanals. Beschlussfassung der Planung liegt vor.	Geplanter Baubeginn zum Umbau der Schachthäuse in 2018. Linierbau in 2019
14			0085172	Kanaliserneuerung/-Sanierung Finkenherd	30.000	11.153	30.000	430.000	11.166	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen Straßenausbau geschoben.	Geplanter Baubeginn in 2020, nach Abschluss der Maßnahme Lerchenweg
15			0085173	Kanaliserneuerung Lerchenweg	129.000	7.870	120.000	495.000	152.912	1. BA abgeschlossen. Vergabe 2. BA am 25.09.2018	Baubeginn ab 10/2018
16			0085174	Kanaliserneuerung Amselsteg	9.000	0	50.000	340.000	170.311	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
17			0085175	Kanaliserneuerung Götzstr.	20.000	201	0	574.000	23.495	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen Straßenausbau geschoben.	Geplanter Baubeginn in 2019
18			0085177	Kanaliserneuerung Merodestr.	11.000	0	11.000	169.000	157.061	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
19			0085189	Kanaliserneuerung Lippest.	3.000	0	3.000	172.000	158.571	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
20			0085191	Kanalisanerung Alexanderstr.	285.000	194	200.000	286.000	272	Vergabe am 25.09.2018	Umsetzung ab Oktober 2018 bis Frühjahr 2019
21			0085196	Kanalisanerung Eichenweg	75.000	42.746	50.000	165.000	45.070	Maßnahme ist abgeschlossen	
22			0085197	Kanalisanerung Birkenweg	112.000	26.438	30.000	115.000	28.038	Maßnahme ist abgeschlossen	
23			0085206	Kanalisanerung Mayener Str.	293.000	147	150.000	609.000	114.783	Vergabe 3. BA am 25.09.2018	2. BA abgeschlossen. 3. BA ab Herbst 2018
24			0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	119.000	18.113	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2019
25			0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	300.000	0	300.000	600.000	0	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2019
26			0085211	Kanaliserneuerung Weinbergstraße	150.000	41.146	100.000	848.000	486.427	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
27			0085212	Kanaliserneuerung Paulstr.	0	0	0	100.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
28			0085213	BU Andernacher Str.	30.000	0	30.000	510.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
29			0085214	SKU Andernacher Str.	229.000	19.265	229.000	8.137.000	326.124	Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
30			0085215	Auslaufbauwerk PW Scharthwiesenweg	310.000	0	0	352.000	32.313	Planungsarbeiten sind abgeschlossen. Beschlussfassung der Planung im Verkaufsschluss am 09.05.2017 erfolgt.	Umsetzung erst nach Fertigstellung der Maßnahme 860104
31			0085216	Kanaliserneuerung Gartenstr.	40.000	0	40.000	440.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange.	Geplanter Baubeginn in 2019
32			0085239	Kanalisanerung Plankenweg	150.000	179	150.000	225.000	204	Vergabe im WA am 14.08.2018	Umsetzung der Liniermaßnahme ab Herbst 2018
33			0085261	Kanalisanerung Mainzer Straße Süd	320.000	14	0	320.000	14	Maßnahme ist abgeschlossen	
34			0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	320.000	0	320.000	381.000	60.825	Maßnahme im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8.	Fertigstellung in 2019
35			0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	600.000	195	300.000	821.000	404	Vergabe im WA am 14.08.2018.	Baubeginn im Herbst 2018. Bauzeit ca. 1 Jahr.
36			0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	190.000	22.984	190.000	1.489.000	1.573.870	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
37			0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	110.000	22.984	110.000	900.000	873.818	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
38			0085426	Kanaliserneuerung Gewerbegebiet Bubenheim	310.000	19.152	90.000	611.000	317.118	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
39			0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	450.000	373.124	450.000	1.316.000	748.968	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2018	Status 2. Bericht 2018	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2018 (€)	Ist-Auszahlung 2018 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2018 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
40			0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	320.000	118.082	320.000	659.000	481.458	Maßnahme im Bau	Durch Zusatzleistungen Bau bis Frühjahr 2019
41			0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzelmühle	145.000	167	145.000	146.000	957	Erneuerung des RW-Kanals im Zuge der Gewässerausbaumaßnahme.	Baumaßnahme ist vergeben. Baubeginn im Mai 2018.
42			0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	343.000	143.500	343.000	503.000	302.062	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
43			0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstr.	30.000	7.107	29.000	280.000	7.144	Planungsbeschluss liegt vor. Umsetzung nach Maßnahme Emser Straße	Geplanter Baubeginn in 2019/2020
44			0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Str.	30.000	8.584	29.000	281.000	8.616	Beschlussfassung liegt vor. Umsetzung nach Maßnahme Grafenstraße.	Geplanter Baubeginn in 2020/2021.
45			0085582	Kanalern. Ravensteinstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	0	0	450.000	165	Maßnahme geschoben. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau.	
46			0085584	Erschließung Soldatenbad	135.000	0	90.000	180.000	16	Maßnahme erfolgt durch Erschließungsträger.	
47			0085587	Kanalsanierung Wendelinustr.	25.000	0	25.000	295.000	0	Maßnahme geschoben. Sanierung nach Ravensteinstrasse	
48			0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	274.000	119.482	200.000	450.000	294.548	Maßnahme abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
49			0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	369.000	121.496	230.000	420.000	510.918	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
50			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	25.000	0	25.000	425.000	6.175	Planung ist in Bearbeitung.	Abhängig von den Straßenbaumaßnahmen.
51			0085663	Kanalsanierung Laubach	20.000	0	20.000	170.000	0	Planung ist in Bearbeitung.	
52			0086001	EU-Projekt "Sus. Treat Life Plus"	7.935.000	109.474	7.935.000	14.808.000	5.963.796	Klärschlammvergaser befindet sich im Bau.	Fertigstellung Ende 2018
53			0086102	Pumpwerk Lay	120.000	18.509	120.000	105.000	9.835	Ausschreibung der Massnahme (Aussenfassade und Austausch der Schmutzwasserpumpen) erfolgt noch in 2018	Baubeginn Mitte 2018
54			0086104	PW Scharnwiesenweg	500.000	0	200.000	2.510.000	13.328	Maßnahme ist in Planung. Submission in 2020	Bauzeit von 2021-2023
55			0086107	PW Güls	296.000	72.439	131.000	1.312.000	1.092.189	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen werden aufgestellt und geprüft.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
56			0086109	Betonsanierung Klarwerk	100.000	0	100.000	2.013.000	12.584	Teilsanierung Fliesenerneuerung über Amt 65/ZGM beauftragt. Sanierung Biofilter in Planung.	Beginn 1. Jahreshälfte 2019
57			0086110	PW Ehrenbreitstein	200.000	127.714	200.000	226.000	132.564	Die Bypassleitungen zur Durchführung des Probebetriebs sind erstellt. Systemtrennstation mit Druckerhöhungsanlage.	Fertigstellung Mitte 2018, Ausschreibung 2018, Baubeginn Anfang 2019
58			0086112	Erneuerung BHKW	350.000	0	300.000	1.836.000	1.175.713	Schlussrechnung liegt vor.	Geplant Ende 2018
59			0086113	Em. Beiflüterplatten+ Turbo	100.000	0	100.000	7.669.000	68.422	Beschied liegt noch nicht vor, dadurch Verzögerung bei der Ausführungsplanung.	Baubeginn Ende 2019
60			0086114	Em. Labor	200.000	0	150.000	2.082.000	142.680	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Bauantrag in Bearbeitung.	Baubeginn Ende 2019
61			0086115	Oxalton-Erw. Lager / Service	20.000	0	0	59.000	28.170	Nach Anbindung des Klärwerkes an das städtische Netz und die Einführung von Greengate wird das Projekt weiter verfolgt.	Ende 2018, Anfang 2019
62			0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150.000	38.684	150.000	1.100.000	1.000.226	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen werden aufgestellt und geprüft.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
63			0086121	Überplanung Rheindüker	200.000	0	200.000	1.553.000	11.410	Röhre DN 500 war verstopft, somit muß die Planung vorerst zurückgestellt werden. Möglichkeiten zur Inspektion werden geprüft.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2020-2021 vorgesehen.
64			0086122	PW Neuendorf	1.000.000	12.165	500.000	2.570.000	14.273	Ein Schadensgutachten wurde erstellt. Ing.-Verträge liegen zur Unterschrift vor.	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2021 vorgesehen.
65			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	159.000	0	0	259.000	0	Planung verzögert sich wg. Kündigung des Elektroing.	Beginn Anfang 2019
66			0086126	Einführung Greengate	100.000	4.638	40.000	100.000	35.821	Ermittlung von Grundlagendaten verzögert sich wg. Kündigung des Elektroing.	Umsetzung Anfang 2019 geplant
67			0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	150.000	32.082	150.000	1.500.000	153.893	Antrag liegt der SGD-Nord vor.	Baubeginn nach Zustimmung SGD
68			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	357.000	4.719	100.000	700.000	47.321	Beschied liegt noch nicht vor, dadurch Verzögerung bei der Ausführungsplanung.	Baubeginn Ende 2019
69			0086129	Erneuerung Schließanlage	30.000	26.468	30.000	250.000	153.064	Schließanlage ist 2017 in Betrieb gegangen. Schlussabrechnung und Nachbestellungen in 2018.	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
				Gesamtsumme	20.892.000	1.691.092	17.760.000	77.221.000	20.159.834		