





1. Statusbericht

2019

des Brückenbauamtes



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Brückenbauamtes**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 06.09.2019

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 01			10	P631000	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	100.950	0	100.950	4.500.000	20.228	Aufgrund umfangreicher Abstimmungen wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 nach dem Kassenwirkungsprinzip angepasst. Für Planungsleistungen werden in 2019 voraussichtlich 100.950 € und in 2020 410.000 € (200.000 € Ansatz + 210.000 € aus 2019) kassenwirksam.	Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.970.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2021 (1,5 Mio. Euro) und in 2022 (2,47 Mio. Euro) bereitgestellt. Baubeginn: voraussichtlich Anfang 2021 Fertigstellung: voraussichtlich 2022.
I 02			10	P631001	Brückenbauwerk Ravensteynstr.	910.110	472.716	910.110	2.200.000	1.286.701	Die Maßnahme wurde in 2019 baulich abgeschlossen; die Haushaltsmittel sind ausreichend. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 31.05.2019. Sobald die Schlussrechnung hier vorliegt, wird der Schlussverwendungsnachweis gefertigt.	Baulich abgeschlossen; Verkehrsfreigabe erfolgte am 31.05.2019.
I 03			10	P631002	Pfaffendorfer Brücke	738.100	23.127	738.100	56.000.000	1.932.747	Durch umfangreiche interne und externe Abstimmungen (Querschnitt) verzögerten sich die Entwurfsplanungen und damit auch die hierfür veranschlagten Auszahlungen für 2019. Der Ansatz 2019 wurde aktualisiert; die übertragenen Haushaltsmittel reichen aus. Bei Vorliegen der Kostenschätzung (voraussichtlich Anfang November 2019) werden die Haushaltsansätze geprüft und gegebenenfalls angepasst.	Baubeginn abhängig vom Abschluss des Planfeststellungsverfahrens und des Verlaufs der Ausschreibungen. Baubeginn voraussichtlich 2021, Fertigstellung voraussichtlich 2024.
I 03a				P661020	Pfaffendorfer Brücke	0	33.111	0	0	0	Das Projekt: P661020 wurde bis 28.03.2019 mit 33.126,60 € belastet.	
I 04			10	P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	64.600	0	64.600	480.000	15.363	Die durch einen Bürger geäußerten Bedenken gegen die Baumaßnahme erforderten umfangreiche interne Abstimmungen, so dass der Bauvertrag in 2019 nicht abgeschlossen werden konnte. Die übertragenen Haushaltsmittel reichen aus. Ziel ist es, den Förderantrag im I. Halbjahr 2020 zu stellen und den Bauvertrag im II. Halbjahr 2020 abzuschließen	Baubeginn voraussichtlich II. Halbjahr 2020. Fertigstellung voraussichtlich 2021.
I 05			10	P631006	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße	540.100	132.791	550.000	550.000	142.603	Die Maßnahme wurde mit 466.000 € submittiert. Der Rückbau der alten Brücke ist bereits erfolgt. Der Neubau erfolgt im November 2019.	Baubeginn 2019; Fertigstellung 2019.

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Teilhaushalt	Projekt-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Ansatz Nachtrag 2019 + Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	voraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamtauszahlungen (Plan) (€)	Gesamtauszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
I 06			10	P631007	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	162.900	43.089	162.900	162.900	43.089	Der Förderbescheid für die Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke Römerstraße liegt zwischenzeitlich vor. Da für drei weitere Verkehrszeichenbrücken Förderanträge gestellt werden sollen, wurde die Maßnahme für 2020 nach dem Kassenwirkungsprinzip aktualisiert.	Baubeginn Verkehrszeichenbrücke Römerstraße 2019; Fertigstellung 2019.
I 07			10	P631008	Vorlandbrücke Europabrücke	278.630	122.175	278.630	12.000.000	10.847.326	Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Haushaltsmittel sind ausreichend. Der Schlussverwendungsnachweis wurde zwischenzeitlich versandt.	Fertigstellung 2019.
I 08			10	P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49	359.800	11.246	359.800	4.070.000	179.541	Zielsetzung ist, die Entwurfsplanung in 2019 fertigzustellen. Der Bauvertrag soll in 2024 abgeschlossen werden. Der Ansatz 2019 wurde aktualisiert.	Baubeginn voraussichtlich 2024.
I 09			10	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	500.000	125.470	500.000	14.500.000	13.041.996	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Das Los 8 / Pumpwerk Lützel muss noch abgerechnet werden. Der Haushaltsansatz wurde aktualisiert; kassenwirksam werden voraussichtlich Auszahlungen in 2019 in Höhe von 500.000 € und in 2020 in Höhe von 860.000 €.	Fertigstellung 2019.
I 10			10	P661059	Brückerbach zw. Zilze Mühle/Aachener Str.	236.840	131.482	186.840	1.000.000	740.121	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Kleinere Restarbeiten und die Schlussrechnung stehen noch aus.	Fertigstellung 2019.
I 11			10	P661065	Ausbau Blindbach E'stein	1.176.840	608.751	926.840	2.330.000	1.758.644	Die Maßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.	Fertigstellung 2019.

Gesamtsumme	5.068.870	1.703.957	4.778.770	97.792.900	30.008.359
--------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------