





1. Statusbericht

2019

des Eigenbetriebes Stadtentwässerung



Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

Vermögensplan

Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Vermögensplanes (Kontenbereich 8)

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 16.09.2019

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Nachtrag 2019 inkl. Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	vorraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	vorraussichtl. Baubeginn/ vorraussichtl. Fertigstellung
3			0085046	Kanalsanierung Roonstraße	398.000	142.111	398.000	401.000	144.361	Offene Bauweise abgeschlossen. Linereinbau 10/2019 bis 02/2020	Mai 2019-Februar 2020
4			0085047	Kanalsanierung Moltkestraße	70.000	51.511	55.000	205.000	185.693	Maßnahme abgeschlossen. Schlussvermessung steht noch aus	
9			0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	55.000	48.878	55.000	576.000	48.878	Maßnahme ist abgeschlossen	
11			0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Str.	1.000	37	500	334.000	52.781	Innensanierung des MW-Kanals. Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB/70.6 in 2021	Geplanter Baubeginn zum Umbau der Schachthäse in 2018. Linereinbau in 2021
14			0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	205.000	0	205.000	209.000	3.310	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
15			0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	97.000	0	97.000	753.000	6.657	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
16			0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	184.000	0	184.000	196.000	11.276	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt	
17			0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	20.000	17.500	20.000	165.000	17.536	Der Planungsbeschluss liegt vor. Momentan erfolgt die Erstellung der Ausführungsunterlagen	Voraussichtlicher Baubeginn 2020
18			0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	8.000	21.880	22.000	237.000	42.460	Innensanierung des MW-Kanals. Beschlussfassung der Planung liegt vor. Umbau der Schächte ist abgeschlossen. Umsetzung der Innensanierung nach Straßenbau durch EB/70.6 in 2021	Geplanter Baubeginn zum Umbau der Schachthäse in 2018. Linereinbau in 2021
19			0085144	Kanalerneuerung Simmerner Str. Beatusstraße 1. BA	400.000	104.557	400.000	1.903.000	126.990	Auftragsvergabe ist erfolgt. Umsetzung von Okt. 2019 - Apr. 2020	09/2019 - 04/2020
20			0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	25.000	0	25.000	380.000	0	Der Planungsbeschluss liegt vor	Voraussichtlicher Baubeginn 2021
21			0085146	Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	25.000	0	25.000	475.000	0	Die Grundlagenbeschaffung zur Planung ist im Gange	Geplanter Baubeginn nach I-Programm Ende 2020/Anfang 2021
22			0085169	Kanalerneuerung Tannenweg	30.000	0	30.000	730.000	0	Der Planungsbeschluss liegt vor. Momentan erfolgt die Erstellung der Ausführungsunterlagen	Geplanter Baubeginn nach I- Programm 2020
23			0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	20.000	0	20.000	170.000	0	Der Planungsbeschluss liegt vor. Momentan erfolgt die Erstellung der Ausführungsunterlagen	Baubeginn nach Abschluss der Maßnahme Finkenherd ab 2021
25			0085172	Kanalerneuerung Finkenherd	18.000	45	18.000	490.000	11.210	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen fehlender Planung im Straßenbau geschoben. Umsetzung voraussichtlich ab 2020	Geplanter Baubeginn in 2020 mit Straßenbau
26			0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	120.000	83.893	120.000	501.000	283.280	Kanalerneuerung ist abgeschlossen. Linereinbau im Herbst 2019. Auftrag ist erteilt	Umsetzung im Herbst 2019
27			0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	50.000	119.530	50.000	380.000	119.530	Maßnahme ist abgeschlossen. Rückerstattungen von Amt 66 und EB 70 stehen noch aus	
28			0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	19.000	0	19.000	1.017.000	23.316	Beschlussfassung der Planung liegt vor. Maßnahme wurde wegen Straßenausbau geschoben	Geplanter Baubeginn nach I-Programm 2020/2021
29			0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	10.000	109.527	10.000	168.000	109.527	Maßnahme ist abgeschlossen. Rückerstattungen von Amt 66 und EB 70 stehen noch aus	
32			0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	3.000	46.987	3.000	172.000	46.987	Maßnahme ist abgeschlossen. Rückerstattungen von Amt 66 und EB 70 stehen noch aus	
33			0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	268.000	101.174	125.000	285.000	117.733	Maßnahme ist in der Umsetzung. Fertigstellung noch in 2019	Fertigstellung im Herbst 2019
36			0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	160.000	143.269	160.000	253.000	206.861	Maßnahme ist abgeschlossen	
37			0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	98.000	0	98.000	118.000	19.613	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS-Lützel, Los 8	Fertigstellung in 2019
38			0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	360.000	83.796	360.000	705.000	428.165	Maßnahme befindet sich im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS-Lützel, Los 8	Fertigstellung in 2019
41			0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	0	0	0	100.000	0	Planung ist abgeschlossen. Ausschreibung ist veröffentlicht. Auftragserteilung mit SKU Andernacher Straße im Dezember 2019. Umsetzung ab 02/2022 bis 04/2022	Geplanter Baubeginn in 2022, Bauzeit 2 Monate
42			0085213	BÜ Andernacher Str.	50.000	0	50.000	500.000	0	Planung ist abgeschlossen. Ausschreibung ist veröffentlicht. Auftragserteilung mit SKU Andernacher Straße im Dezember 2019. Umsetzung ab 05/2020 bis 05/2021	Geplanter Baubeginn Mai 2020, Bauzeit 12 Monate
43			0085214	SKU Andernacher Str.	200.000	161.051	200.000	12.027.000	487.175	Planung ist abgeschlossen. Ausschreibung ist veröffentlicht. Auftragserteilung im Dezember 2019. Umsetzung ab 02/2020 bis 04/2022	Geplanter Baubeginn Februar 2020, Bauzeit 24 Monate
44			0085215	Auslaufbauwerk PW Scharwiesenweg	60.000	0	8.000	112.000	51.170	Zustandsbewertung der 3 Druckrohrleitungen vom PW Scharwiesenweg zum Auslaufbauwerk im 4. Quartal 2019	Umsetzung erst nach Fertigstellung der Maßnahme 0086104. Sanierung PW Scharwiesenweg
45			0085216	Kanalerneuerung Gartenstr.	20.000	0	20.000	700.000	0	Planung ist abgeschlossen. Ausschreibung ist veröffentlicht. Auftragserteilung mit SKU Andernacher Straße im Dezember 2019. Umsetzung ab 05/2021 bis 10/2021	Geplanter Baubeginn Mai 2021, Bauzeit 5 Monate
46			0085217	Kanalisation Rosenquartier	50.000	0	50.000	935.000	0	Der Erschließungsvertrag ist auf dem Gremienweg. Planung und Bau der Entwässerungsanlage erfolgt durch den Erschließungsträger	Baubeginn 2019/2020
47			0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	25.000	0	20.000	235.000	0	Der Planungsbeschluss liegt vor. Momentan erfolgt die Erstellung der Ausführungsunterlagen	Voraussichtlicher Baubeginn in 2020

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Nachtrag 2019 inkl. Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	vorraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung
49			0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	508.000	0	308.000	723.000	2.463.372	Die Mittel werden für die Beteiligung des EB 85 an der Maßnahme benötigt	Die Fertigstellung wird in 2019 erwartet
50			0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	60.000	0	20.000	660.000	0	Planungsarbeiten befinden sich noch in Abstimmung mit den Stadtwerken	Baubeginn noch offen
53			0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	10.000	0	10.000	110.000	0	Maßnahme wurde wegen Sanierung/Neubau Pfaffendorfer Brücke geschoben	Noch offen
54			0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	139.000	0	139.000	381.000	241.012	Maßnahme im Bau. Gemeinsame Ausführung mit HWS Lützel, Los 8	Fertigstellung in 2019
55			0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	504.000	173.500	250.000	800.000	173.500	Maßnahme ist in der Umsetzung. Fertigstellung noch in 2019	Baubeginn im Herbst 2018. Bauzeit ca. 1 Jahr
56			0085414	Kanalenerneuerung/-sanierung Bubenheimer Weg	20.000	16	15.000	420.000	16	Die Planungsarbeiten befinden sich im Gange	Baubeginn 2020/2021
57			0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20.000	0	15.000	393.000	2.821	Die Planungsarbeiten befinden sich im Gange	Baubeginn frühestens in 2020
58			0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	5.000	100	5.000	1.614.000	100	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussvermessung steht noch aus	
59			0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	5.000	100	5.000	1.076.000	100	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussvermessung steht noch aus	
61			0085429	Kanalenerneuerung Lambertstraße	0	0	15.000	670.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 03.12.2019 erfolgen	Baubeginn Sept. 2020
62			0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	30.000	0	30.000	430.000	0	Die Planung der Kanalisation erfolgt im Zusammenhang mit der Erschließung des Bubenheimer Bergs durch den Erschließungsträger. EB 85 erstattet die Kosten	Baubeginn nach I-Programm 2021
63			0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	5.000	1.557	15.000	683.000	1.557	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussvermessung steht noch aus	
64			0085446	Kanalenerneuerung Grabenstr.	20.000	40.335	20.000	734.000	363.729	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
65			0085448	Kanalenerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzmühle	100.000	0	100.000	101.000	957	Maßnahme ist abgeschlossen, bauliche Abrechnung mit Amt 66 erfolgt noch	
66			0085449	Kanalisation Im Weikert	35.000	157	35.000	405.000	69.632	Maßnahme 1. BA ist abgeschlossen. Schlussrechnung fehlt	
68			0085478	Kanalenerneuerung Alte Straße	0	0	5.000	200.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung liegt vor (20.09.2007)	Gemeinsame Baumaßnahme mit Lambertstraße Ktnr. 0085429
69			0085484	Kanalenerneuerung/-sanierung In der Laach	25.000	135	25.000	135.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange. Beschlussfassung der Planung soll im Werkausschuss am 15.10.2019 erfolgen	Baubeginn frühestens in 2020
70			0085559	Kanalenerneuerung Emser Str.	186.000	0	186.000	502.000	0	Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Mittel werden für die interne Abrechnung mit Amt 66 für die Verkehrslenkung während der Maßnahmenumsetzung sowie anteilige Kosten der Oberflächenwiederherstellung benötigt	
71			0085564	Kanalenerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	122.000	0	122.000	480.000	7.323	Planungsbeschluss liegt vor. Auftragsvergabe 1. BA im Oktober 2019. Liner 2. BA gemeinsam mit von Eyß-Str. ab 2021	Umsetzung 1. BA 11/2019-03/2020, 2. BA in 2021
72			0085565	Kanalenerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	12.000	0	12.000	341.000	8.616	Beschlussfassung liegt vor. Umsetzung 1. BA nach Maßnahme Grafenstraße ab Sommer 2020. Liner 2. BA gemeinsam mit Grafenstraße ab 2021	Umsetzung 1. BA 2. Halbjahr 2020. 2. BA Liner in 2021
73			0085566	Kanalenerneuerung Heddesdorfstraße	0	0	0	180.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn noch offen
74			0085582	Kanalern. Ravensteinstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	0	0	401.000	187	Maßnahme geschoben. Umsetzung gemeinsam mit Straßenbau	Baubeginn noch offen
75			0085584	Erschließung Soldatenbad	190.000	0	190.000	191.000	173	Maßnahmenumsetzung durch den Erschließungsträger ist im Gange	
76			0085587	Kanalsanierung Wendelinusstr.	0	0	15.000	320.000	0	Die Grundlagenbeschaffung zur Planung ist im Gange	Baubeginn noch offen
77			0085588	Kanalenerneuerung Emser Straße (Kirche)	0	0	0	180.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn noch offen
80			0085608	Kanalisation Grenzstraße	0	0	0	550.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn noch offen
81			0085629	Kanalenerneuerung Im Schlitt	0	0	0	290.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn noch offen
83			0085652	Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	4.275	20.000	357.000	10.458	Planung ist im Gange	Abhängig von den Straßenbaumaßnahmen
85			0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	0	320.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn offen
86			0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	70.000	69	60.000	70.000	69	Planung ist fertiggestellt. Auftrag ist erteilt. Linereinbau im Herbst 2019	Umsetzung im Herbst 2019
87			0085665	Kanalenerneuerung/-sanierung Poststraße	30.000	0	30.000	150.000	0	Grundlagenermittlung zur Bedarfsplanung ist im Gange	Baubeginn offen
88			0085666	Kanalenerneuerung Von-Werth-Straße	20.000	0	20.000	120.000	0	Grundlagenermittlung zur Bedarfsplanung ist im Gange	Baubeginn offen
89			0085667	Kanalenerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	0	115.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn offen
90			0085668	Kanalenerneuerung/-sanierung Julius-Wegeler-Straße	25.000	0	25.000	145.000	0	Grundlagenermittlung zur Bedarfsplanung ist im Gange	Baubeginn offen
91			0085669	Kanalenerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	25.000	0	25.000	175.000	0	Grundlagenermittlung zur Bedarfsplanung ist im Gange	Baubeginn offen
92			0085670	Kanalenerneuerung/-sanierung Hohenzollernstraße	0	0	0	930.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn offen
93			0085702	Kanalenerneuerung Silberstraße	20.000	0	20.000	1.420.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn offen
94			0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	50.000	0	20.000	275.000	0	Planungsarbeiten sind im Gange	Baubeginn offen
95			0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	30.000	0	0	180.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn offen
96			0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	200.000	0	Mit der Planung wurde noch nicht begonnen	Baubeginn offen

lfd. Nr.	Status 2. Bericht 2018	Status 1. Bericht 2019	Konto-nummer	Projekt	verfügbare Mittel 2019 (vorl. Nachtrag 2019 inkl. Übertragung 2018) (€)	Ist-Auszahlung 2019 (€)	vorraussichtl. Mittelabfluss 2019 (€)	Gesamt-auszahlungen (Plan) (€)	Gesamt-auszahlungen (Ist) (€)	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	vorraussichtl. Baubeginn/ vorraussichtl. Fertigstellung
97			0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.348.000	40.729	6.500.000	16.085.000	6.386.540	Projektlaufzeit verlängert bis 31.12.2020. Geplante Abnahme Klärschlammvergasung November 2019	Fertigstellung Ende 2020
100			0086102	PW Lay	125.000	216	80.000	148.000	22.742	Außenfassade Abbruch 2018. Herstellung der Fassade in 2019. Auftrag für eine neue Schmutzwasserpumpe ist vergeben. Beginn Montage der Pumpe 4. Quartal 2019	Außenfassade Fertigstellung Herbst 2019. Fertigstellung Schmutzwasserpumpe Januar 2020
101			0086104	PW Scharnwiesenweg	300.000	3.599	73.000	429.000	32.186	Maßnahme ist in Planung, Submission in 2020	Bauzeit von 2021-2023
103			0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	0	0	2.413.000	12.584	Teilsanierung Fliesenenerneuerung über Amt 65/ZGM beauftragt, Sanierung Biofilter in Planung	Beginn 1. Jahreshälfte 2019
104			0086110	PW Ehrenbreitstein	200.000	0	5.000	325.000	7.961	Planungen zur Systemtrennstation abgeschlossen. Submission Nov. 2019. Auftrag für Ersatzanschub Hochwasserpumpe erteilt	Baubeginn Ende 2019. Lieferung Einschub 1. Quartal 2020
106			0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	1.350.000	444	15.000	2.419.000	68.866	Zustimmung SGD 03.2019, Ingenieure Verträge Angebote sind geprüft, Zustimmung Amt 14 fehlt noch	Baubeginn Mitte 2020
107			0086114	Ern.Labor	200.000	5.217	10.000	3.353.000	172.553	Amt 65/ZGM mit Planung beauftragt. Bauantrag in Bearbeitung	Baubeginn Mitte 2020
110			0086121	Überplanung Rheindüker	200.000	0	0	212.000	11.440	Grundlagenermittlung für M&E Technik, Inspektion der Gussschre, Betonuntersuchung, Treppenanlage. Ing.-Büros beauftragt/ Angebote in der Prüfung	Der geplante Bau- und Untersuchungszeitraum ist für 2020-2021 vorgesehen
111			0086122	PW Neuendorf	3.000.000	174.834	327.000	5.722.000	289.755	Abbruch Außenfassade abgeschlossen 2019. Gründungssicherung Abschluss Oktober 2019. Planungsarbeiten für weitere Sanierungsabschnitte und Vergabeverfahren im Gange	Der geplante Bauzeitraum ist für 2019-2021 vorgesehen
112			0086123	Erneuerung Hard-/Software Klärwerk	159.000	0	15.000	659.000	0	Planung verzögert sich wegen Überlastung des Personals	Beginn Mitte 2020
115			0086126	Einführung Greengate	95.000	25.540	30.000	231.000	61.361	Ermittlung von Grundlagendaten verzögert sich	Umsetzung 2020 geplant
116			0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	1.617.000	120.650	140.000	2.771.000	274.543	Durchführung ist erst nach Fertigstellung BB4 möglich gemäß Anordnung der SGD	Baubeginn nach Zustimmung SGD
117			0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	630.000	19.585	35.000	991.000	76.675	Ingenieuraufträge liegen dem Amt 14 zur Zustimmung vor	Baubeginn Anfang 2020
119			0086131	Brauchwasserbrunnen	160.000	0	10.000	225.000	14.397	Abstimmung Vergabestelle 10.2019	Ausschreibung Ende 2019 Baubeginn 2020
120			0086132	Neubau Verwaltungsgebäude	200.000	0	50.000	10.320.000	119.259	Raumbedarfsermittlung ist in Bearbeitung	
Gesamtsumme					21.929.000	1.846.802	11.894.500	89.162.000	13.438.994		