

Maßnahmenliste der Stadt Koblenz (KI 3.0, Kapitel 1) - Stand 31.03.2020

Liste der geplanten Maßnahmen, die im KI 3.0 gefördert werden sollen
 Die nachfolgenden Maßnahmen wurden nicht vor dem 1. Juli 2015 begonnen und werden vor dem 31.12.2021 abgeschlossen sein.
 Sie entsprechen den Vorgaben des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der VV-KinvFG sowie den Maßgaben von KI 3.0.
 Die Auswahl der hier genannten Projekte wurde von dem zuständigen Gremium beschlossen.

lfd. Nr.	Träger der Maßnahme	Ort der Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Förderbereich	gepl. Beginn der	gepl. Ende	Investitions-	förderfähige	90% der	nicht-	Folgekosten	Einsparungen	Datum Beantragung	Datum	Umsetzungsstand	ausgezahlte HH-Mittel	beim Fördergeber	erhaltene KI 3.0	Förderquote	
				nach § 3	Maßnahme	der		volumen, ca.	Kosten, ca.	förderfähige	Kosten					förderfähige	(ohne	in €	abgerufene HH-	Förderung
				zB	jjj.mm	jjj.mm	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro					in €	in €	in €	in %
1	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	Berufsschule Beatusstraße Fassaden- und Dachsanierung sowie Einbau Lüftungsgeräte Bauteil C (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2016)	2b	2018.08	2020.08	3.430.000,00	3.385.155,00	3.046.639,50	44.606,53	0,00	18.320,00	26.07.2016	04.09.2018	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung zur Fassaden- und Dachsanierung wurde erteilt. Bei der Lüftung ist der Bauantrag eingereicht. Beauftragung Architekten u. Ingenieure ist erfolgt. Zur Beschleunigung der Maßnahme werden Container auf dem Schulhof errichtet. Baubeginn Frühjahr 2020; Fertigstellung 31.12.2020	173.613,52	0,00	0,00	0,00	
2	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	Grundschule Wallersheim Sanierung Dachstuhl (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2016)	2b	2018.08	2019.08	702.364,00	702.364,00	632.127,00	0,00	0,00	1.720,00	26.07.2016	08.12.2017	Förderbescheid und Baugenehmigung wurden erteilt. Baubeginn Sep. 2019 Voraussichtliche Fertigstellung der Bauarbeiten Dez. 2020	132.482,88	0,00	0,00	0,00	
3	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	Sanierung Hilda-Gymnasium Sanierung Fenster, Fassade Gebäude S1 (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	2b	2018.07	2018.12	515.000,00	515.000,00	463.500,00	0,00	0,00	1.680,00	26.07.2016	06.12.2016	Förderbescheid liegt vor, Handwerksleistungen vergeben Baubeginn Oktober 2019; Fertigstellung Sep. 2020	69.935,00	0,00	0,00	0,00	
4	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	Sanierung Eichendorff-Gymnasium Sanierung Fenster, Fassade und Dach (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	2b	2018.06	2020.06	2.294.469,00	2.268.418,00	2.041.576,00	26.050,00	0,00	6.240,00	26.07.2016	04.09.2018	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung wurde erteilt. VGV-Verfahren wurde abgeschlossen Beauftragung Architekten und Ing. ist erfolgt. Zur Beschleunigung der Maßnahme werden Container auf dem Schulhof errichtet. Baubeginn Frühjahr 2020; Fertigstellung 31.12.2020	118.940,00	0,00	0,00	0,00	
5	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium Sanierung Fenster, Fassade und Dach (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	2b	2018.05	2019.09	1.499.400,00	1.475.945,00	1.328.350,00	23.455,00	0,00	2.920,00	26.07.2016	04.08.2017	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung wurde erteilt; Umsetzung der Maßnahme seit April 2019; Fertigstellung Frühjahr 2020	1.053.806,22	0,00	1.195.425,00	89,99	
6	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	Sanierung Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus Sanierung Fenster, Fassade (Teilhaushalt 10, konsumtiv, Produkt 1144, HH 2015)	2b	2018.06	2020.06	2.109.754,00	2.104.619,19	1.894.157,00	5.134,81	0,00	3.920,00	26.07.2016	15.04.2019	Förderbescheid liegt vor, Baugenehmigung wurde erteilt. Nach Durchführung VGV-Verfahren erfolgte die Beauftragung der Architekten u. Ingenieurleistungen. Zur Beschleunigung der Maßnahme werden Container auf dem Schulhof errichtet. Baubeginn Frühjahr 2020 Fertigstellung 31.12.2020	205.167,52	0,00	0,00	0,00	
7	Stadtverwaltung Koblenz	Koblenz	Gartenanlage Weinacker (Teilhaushalt 10, investiv, P621021, HH 2016)	1c	2017.12	2018.12	397.386,00	330.000,00	297.000,00	67.386,00	40.268,00	0,00	01.09.2016	18.10.2017	Die Maßnahme wurde in 2019 abschließend umgesetzt, Fördermittel sind bereits i.H.v. 293.000 EUR vereinnahmt. Die noch ausstehenden 4.000 EUR werden im Rahmen der Schlussabrechnung erwartet.	297.000,00	4.000,00	293.000,00	98,65	
8	VfL Kesselheim e.V.	Koblenz	Energetische Sanierung des Vereinshauses des VfL Kesselheim e.V. (keine städt. Haushaltsetatisierung erforderlich)	1e	03.2019	02.2020	256.239,45	252.371,95	227.134,76	3.867,50				23.04.2019	Zuwendungsbescheid mit Datum vom 23.04.2019 erhalten; Baubeginn: Juni 2019. Die Baumaßnahmen sind mittlerweile vollständig abgeschlossen. Offizieller Einweihungstermin des Vereinshauses ist am 01.02.2020. Die Gesamtinvestitionssumme wurde ausgegeben; insofern wird die Begleichung der vollständigen Fördersumme (rd. 22.500 € stehen noch aus) bis spätestens zur Jahreshälfte erwartet.	256.240,00	22.571,00	229.800,00	89,68	
							Budget	10.475.000,00								2.307.185,14	26.571,00	1.718.225,00		
																städt. Gesamtförderquote		16,55		

94.515,74