

#### 1. GS Neuendorf:

Mit der Umsetzung des ersten Bauabschnittes wurde in der letzten Woche (17. KW 2020) begonnen. Dieser beinhaltet die Wiederherstellung des Bereiches zwischen den beiden Schulgebäuden und der Handwerkerstraße, nach Fertigstellung der Neubaumaßnahme. Auch die Wegesituation zwischen Neubau und dem bestehenden Schulhof wird final wiederhergestellt.

Die aktuell laufenden Maßnahmen gliedern sich in das Gesamtkonzept der Schulhofsanierung ein und werden durch den EB 67 betreut.

Die komplette Eingangssituation des Schulgeländes wird in dieser Maßnahme neugestaltet:

- Lenkung der Kinder auf Querungshilfe/Zebrastrreifen
- Gehweg nur noch rechtsseitig der Handwerkerstraße
- Raumgestaltung mit Blockelementen und Baumreihe

Mit der Umsetzung der weiteren Bauabschnitte wurde auch der EB67 beauftragt. Die Planungen werden nun begonnen, sodass eventuell mit Beginn des 2. BA noch in diesem Jahr zu rechnen ist.

#### 2. GS Pfaffendorfer Höhe:

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes wird derzeit der zweite Bauabschnitt durchgeführt. Im zweiten Bauabschnitt wird ein weiteres Spielgerät einschl. Fallschutz errichtet. Der Fallschutz wird in der 18. KW 2020 eingebaut, sodass das dazugehörige Spielgerät und die Ersatzbaumpflanzung in der nächsten Woche erfolgen kann.

Der abgängige Pavillon konnte bereits abgebrochen werden. Auf der freiwerdenden Fläche wird derzeit der dritte Bauabschnitt der Schulhofsanierung vorbereitet. In den Sommerferien soll mit der Umsetzung des dritten Bauabschnitts begonnen werden. Dieser beinhaltet wieder Teile der Gesamtkonzeption, die mit allen Beteiligten abgestimmt wurde.

#### 3. Gym Eichendorff:

Der erste Bauabschnitt wurde im April diesen Jahres fertiggestellt und an die Schule übergeben.

Die Maßnahme wurde durch das Büro Fassbender geplant und bei uns im Hause durch den EB67 betreut.

Durch die Baumaßnahme wurden Sitzmöglichkeiten in Form einer Tribüne geschaffen, welche im Bereich der Beschattung der Bäume angesiedelt wurden.

Neben der Änderung des Belages von einer Asphaltfläche, hin zu einem Possehlbelag, wurden zusätzliche Gehölzpflanzungen vorgenommen.

Die Fläche wird mittels drei Straßenlaternen ausgeleuchtet und genügt somit den Anforderungen der Verkehrssicherheit.

#### 4. Gym Görres:

Der erste Bauabschnitt der Schulhofsanierung wurde im Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 platziert. Die Gesamtkonzeption wurde mit Amt 40 und der Schulleitung abgestimmt. Aus diesem Gesamtkonzept ergibt sich der erste Bauabschnitt zur Schulhofumgestaltung. Der notwendige Antrag wurde bereits bei der ADD eingereicht und befindet sich derzeit in Prüfung.

Aufgestellt:

27.04.2020 Zentrales Gebäudemanagement