


# 2. Statusbericht

## 2020

des Zentralen Gebäudemanagements






# **I N V E S T I V E R H A U S H A L T**

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter  
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

**Stichtag: 31.07.2020**

# Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
			<b>01 - Innere Verwaltung</b>						
1			Z011000	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim	Das Feuerwehrgerätehaus in Kesselheim soll zu Ortsvorsteher- und Gemeinderäumen umgebaut werden.	Bauantrag in Vorbereitung; Vergabe Architektenleistung (ab Leistungsphase 5) in Vorbereitung	2020-2021	325.000	102
2			Z100001	Archiv Keller Kurt-Esser-Haus	Der Bunker soll als Aktenlager für die Unterlagen der Ämter der Stadtverwaltung genutzt werden, da die bestehenden Archive nicht mehr über ausreichende Kapazitäten verfügen.	Bauantrag ist gestellt; Architektenleistung (ab Leistungsphase 5) ist beauftragt, Kostenberechnung liegt vor. Zur weiteren Vorgehensweise Abstimmung mit dem Bedarfsträger Amt 10 erforderlich	2020-2021	270.000	12.427
			<b>04 - Wirtschaft</b>						
3			Z801003	Kulturbau Zentralplatz		Im Rechtsstreit zur Errichtung der Sprinkleranlage steht noch eine gutachterliche Stellungnahme und eine Ortsbesichtigung aus. Der Ausgang des Rechtsstreites ist offen; Höhe der Zahlung ungewiss.	entfällt	180.000	0
			<b>05 - Sicherheit und Ordnung</b>						
4			Z311001	Erweiterung Ordnungsamt	Um weiterhin ordnungsgemäße Arbeitsabläufe gewährleisten zu können, ist es erforderlich, die Räumlichkeiten des Ordnungsamtes zu erweitern. Das Projekt verbleibt in der frühen Planungsphase, da derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten geprüft werden	Die Maßnahme ruht derzeit	entfällt	25.000	0
5			Z311002	Ankauf Unterbringungscontainer	Der Stadtrat hat beschlossen, für die Unterbringung von Asylbewerbern Unterbringungscontainer anzuschaffen und hierfür außerplanmäßige Mittel in Höhe von 450.000 Euro bereitzustellen. Es handelt sich um Unterbringungscontainer sowie Sanitär- und Duschcontainer.	Container sind errichtet und in Betrieb	2020	100.000	75.767

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
6			Z371007	Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim	Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbeund Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen. Der Standort rechts des Rheins wird sich in Niederberg befinden	Bauantrag eingereicht, VGV-Verfahren abgeschlossen, Aufträge an Architekten und Fachingenieure erteilt, Beginn Ausführungsplanung	Beginn Q2 - 2021 Ende: Q4 2022	1.150.000	21.247
7			Z371008	Neubau Feuerwache 2 - Niederberg	Alle Leistungen sind ausgeschrieben und vergeben. Der Rohbau des Gebäudes ist fertiggestellt. Die Klinkerarbeiten und die Verschattung werden in der KW 34 fertiggestellt. Fenster, Türen und Fensterbänke sind eingebaut. Die Dachdeckungsarbeiten haben begonnen und werden noch bis zur KW 37 andauern. Die Installationen Haustechnik sind in Ausführung. Die Arbeiten an den Außenanlagen sind angelaufen	Beginn: Jan. 2020 Ende: Q4 2021	5.900.000	1.405.941	
			<b>06 - Soziales und Jugend</b>						
8			Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße	Herrichtung von Asylbewerberunterkünften in dem ehemaligen Betriebsgebäude des EB 70.	offene Schlussrechnung wurde beglichen, Maßnahme somit abgeschlossen	entfällt	125.000	99.905
9			Z501050	Neubau Kita Asterstein	Der Neubau der 3-gruppigen Kita am Schulzentrum Asterstein ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar war.	Maßnahme abgeschlossen, Kita in Betrieb; Schlussrechnungen Außenanlage offen	entfällt	405.000	42.534
10			Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause	Um den Rechtsanspruch auf eine Kita-Platz auf der Karthause zu gewährleisten ist ein 6-gruppiger Neubau nötig.	Maßnahme abgeschlossen, Kita in Betrieb; Schlussrechnungen Außenanlage offen	entfällt	226.200	156.491
11			Z501052	Erweiterung Kita "Pustablume" Neuendorf	Um den Rechtsanspruch auf eine Kita-Platz in Neuendorf zu gewährleisten ist ein 4-gruppiger Erweiterungsbau nötig gewesen.	Maßnahme abgeschlossen, Kita in Betrieb; Schlussrechnungen Außenanlage offen, die förderrechtliche Anerkennung (Städtebauförderung) steht noch aus.	entfällt	280.000	54.045

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
12			Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	Der Neubau der 4-gruppigen Kita ist notwendig, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist	Umplanung auf neues Kita-Gesetz ist abgeschlossen, Baugenehmigung erteilt, Werkplanung fast abgeschlossen, Ausschreibung Rohbau, Erd, Dachdecker- und Leichtmetallbauarbeiten in Vorbereitung. Coronabedingt konnten 3 Monate keine Kampfmittelondierungen und Baugrunderkundungen durchgeführt werden. Beides Ende Juli durchgeführt.	Q4/2020 - Q3/2022	2.100.000	155.939
13			Z501056	Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß	Für die Stadtteile Goldgrube, Rauental und Moselweiß ist zur Deckung des Kita-Platz-Bedarfs ein Neubau nötig.	Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme durch ZGM abgeschlossen, aktuell: Abstimmung der Größe mit Bedarfsträger und Gremien, Bauantrag in Vorbereitung, Umsetzung 2021-2023 VgV Architekt in Vorbereitung.	2021-2023	300.000	177
			<b>07 - Sport</b>						
14			Z521032	Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause	Der bestehende Sandfilter ist ca. 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik bzw. den Anforderungen gemäß den einschlägigen DIN-Normen. Durch den Austausch wird der aktuelle Stand der Technik erreicht, welcher einen energieeffizienteren Betrieb ermöglicht.	Auftrag ist erteilt, Ausführung vom 10/08/2020 -30/09/ 2020; bei derzeitiger Sachlage ist eine Nutzung des Hallenbades nach den Herbstferien 2020 möglich.	Juli - September 2020	180.000	31.684
15			Z521033	Sanierung Freibad Oberwerth	Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich	Arbeiten in Ausführung, Schwierigkeiten bei Ausschreibungen einzelner Gewerke führen zu Verzögerungen; Lieferschwierigkeiten auf Grund der Corona-Pandemie verzögern die Ausführungen zusätzlich. Eine genaue Prognose ist derzeit leider noch nicht möglich. Deutliche Verzögerung bei nahezu allen Gewerken bedingt durch Corona und vielfältige zusätzliche Leistungen (Kinderbecken, Hangsicherung, Beregnung, etc). Baufertigstellung für Mitte September geplant.	2019 - 2020	3.040.000	1.264.581
			<b>08 - Schulen</b>						
16			Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Gebäude und Außenanlagen sind fertiggestellt; aktuell Rückbau Schulgebäude u. Herrichtung Technikzentrale.	2020	616.200	386.017

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
17			Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet.	Maßnahme wurde in 2019 begonnen, Aufzugsschacht und Einbau Aufzug sind bereits erfolgt, Inbetriebnahme Sommer 2020.	2019 Sommerf. 2020	80.000	117.720
18			Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Projekt in Vorbereitung, derzeit Planungsphase "Null" - Abstimmung mit Schulleitung, SEB und ADD erfolgt, Förderantrag und Bauantrag eingereicht; erforderliche Ergänzungsunterlagen wurden nachgereicht.	Frühjahr 2021 bis Ende 2023	250.000	24.423
19			Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architektenwettbewerb in Vorbereitung; bauliche Umsetzung 2021-2024	2021-2024	250.000	4.799
20			Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern. Zudem wurde hier eine Ganztagschule eingerichtet.	Maßnahme in Umsetzung, Fertigstellung nach den Sommerferien 2020	2019 bis Ende 2020	1.450.000	955.878
21			Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Derzeit Planungs- und Ausschreibungsphase, Ausführung in Abstimmung der parallelen Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Akuter Untersuchungsbedarf statische Konstruktion erfolgt und führt zu Verzögerungen. Zur Barrierefreiheit (Erschließungshöhe Aufzugsanlage) ist Abstimmung mit Bedarfsträger und Fördergeber erfolgt.	Sommer 2020 Herbst 2021	479.000	5.432
22			Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	Förderantrag 2017 gestellt; das Raumprogramm musste überarbeitet werden und liegt per 16.03.2020 vor. Es müssen Austauschunterlagen erstellt und beim Fördergeber eingereicht werden. Der Förderbescheid ist frühestens 2021 zu erwarten. Derzeit VgV-Verfahren für Planungsleistungen	2022 - 2024	25.000	17.664

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
23			Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	Erster u. zweiter BA fertiggestellt; aktuell ist 3. BA in Vorbereitung Weitere Bauabschnitte folgen in weiteren Zeiträumen.	Herbstferien 2020	514.000	145.405
24			Z401115	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf	Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bei der Neugestaltung werden auch Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert	derzeit Planungsphase, Umsetzung nach Abschluss baulicher Maßnahmen am Hauptgebäude und Weiterentwicklung der Schule aufgrund steigender Schülerzahlen, vorr. 2022 ff, Abstimmung Raumprogramm mit ADD erforderlich	nn. bekannt	40.000	0
25			Z401117	Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf	Da der Neubau (s. Z401101) eine geringere Grundfläche besitzt, ist ein Teil der Fläche des ehemaligen Altbaus zu revitalisieren.	Umsetzung nach Rückbau vorh. Schulgebäude	Frühjahr 2021 - Ende 2021	625.000	325
26			Z401118	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorf	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Baugenehmigung erteilt, Ausschreibungsphase abgeschlossen, Baubeginn in Abhängigkeit der Prüfstatik in den Sommerferien 2020.	Sommer 2020 Herbst 2021	410.000	33.164
27			Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m).	Maßnahme abgeschlossen, wartet auf Schlussrechnung Außenanlagen		450.000	551.389
28			Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	Herrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen	Maßnahme ist in Umsetzung	Frühjahr 2020 Dez. 2020	354.500	201.727
29			Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten.	Maßnahme in Ausführung, aktuell Ausführung der Ausbaurbeiten.	2018 Dez. 2020	2.464.000	1.015.153



lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
30			Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Umsetzung im Zusammenhang mit KI 3.0; derzeit: Werkplanung Umsetzung in 2021 nach Abschluss KI 3.0	2021	140.000	11.275
31			Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	wartet auf Fertigstellung S2 (Zeile 30); VGV-Verfahren Architekten- und Ingenieurleistungen in Vorbereitung	2021 - 2022	150.000	207
32			Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	Umsetzung 1. BA ist abgeschlossen, weitere Umsetzung nach Abschluss Arbeiten an der Fassade KI 3.0	2020	230.000	326.216
33			Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Bedingt durch Probleme der dezentralen Lüftungstechnologie wird aktuell die Umplanung zur Zentrallösung durchgeführt. Anschl. Anpassung des Förderantrages. Umsetzung nach Fertigstellung Fassade KI 3.0 Kap I in 2021.	2021	750.000	114.246
34			Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	Erneuerung Heizkessel und Installation eines BHKW-Moduls	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul installiert, Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich.		64.000	0
35			Z401457	Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Förderbescheid liegt vor, Umsetzung in Abhängigkeit mit GTS, derzeit Planungsphase und Bauantrag sowie VGV-Verfahren Submissionstermin 19.08.2020	2022 - 2023	24.800	140
36			Z401458	Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0 Kap. I) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Maßnahme in Umsetzung	Beginn Frühjahr 2020 Fertigstellung 31.12.2020	270.000	290.756
37			Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	Es soll eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden.	Förderbescheid liegt vor, derzeit Vergabe der Ingenieurleistungen (Techn. Ausbau u. Architektenleistungen)	Beginn Sommer 2020 Fertigstellung Herbst 2022	400.000	1.298

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
38			Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Abstimmung mit ADD bezüglich räumlicher Anordnung erfolgt, derzeit Anpassung der Planung, dann Austausch Unterlagen Förderantrag etc. Einreichung der Unterlagen vorr. Sommer 2021. Derzeit VGV-Verfahren Submissionstermin 19.08.2020	2022-2024	100.000	9.637
39			Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge größerer Sanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Maßnahme in Ausführung, Beginn Sommerferien 2019, Abschluss der Arbeiten nach Sommerferien 2020. Inbetriebnahme in Abhängigkeit der KI 3.0 Maßnahme	2019 - Sommer 2020	185.000	227.146
40			Z401505	Lüftungsgeräte BBS Technik	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0 Kap. I) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Umsetzung im Rahmen KI 3.0; die Aufträge wurden erteilt Maßnahme ist in Umsetzung.	Frühjahr 2020 Dez. 2020	895.000	17.968
			<b>10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>						
41			Z651001	Toilettenanlage Werk Bleidenberg	Es ist die Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Werkes Bleidenberg vorgesehen.	In Betrieb seit Ostern 2020 Schlussrechnungen noch offen	Ostern 2020	144.000	131.816
42			Z651002	Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center	Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage am Löhr-Center	Abstimmung mit ECE erforderlich		300.000	0
				<b>Gesamtsumme</b>				<b>26.266.700</b>	<b>7.910.643</b>

lfd. Nr.	Status 1. Bericht 2020	Status 2. Bericht 2020	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2020 (Ansatz Haushalt 2020 + Übertragung 2019) (€)	Ist-Auszahlung 2020 (€)
<b>nachrichtlich:</b>									
43				Neubau Betriebshof EB 67	Errichtung eines Sozialgebäudes samt Nebengebäud für den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen	Sozialgebäude: Rohbau-, Dachdecker- und Fensterarbeiten abgeschlossen, derzeit Innenausbau (TGA), Innenputz und Estrich ab 33. KW, Fassadengerüst ab 08.08.2020, anschließend WDVS. Für das frostfreie Lager und den Carport werden die Leistungsverzeichnisse der Hochbaugewerke bis Mitte August überarbeitet und anschließend ausgeschrieben. Die Heizungsarbeiten sind submittiert und beauftragt. Die Pelletbunker vor dem Verwaltungsgebäude wurden eingebracht.			
44				Stadttheater	Erneuerung von Lüftungsanlagen, Parkett und Bestuhlung	Parkettarbeiten in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte September, Einbau der neuen Bestuhlung Ende August Erneuerung der Lüftungszentrale 1 Juni in Ausführung, Rückbauarbeiten erfolgt, derzeit Einbau der Brandschutzklappen, Anfang September Krantermin zur Einbringung der Lüftungsgeräte, Lieferung Kältemaschine Ende September, anschließend Endmontage, Inbetriebnahme Ende Oktober			
45				Koblenzer Bäder GmbH	Neubau Hallenbad - Sauna und Gastronomiebereich	Planungsleistungen Leistungsphase 1 bis 4 für Hallenbad, Sauna und Gastronomie werden durch das Zentrale Gebäudemanagement erbracht			