

Protokoll:

Die Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Heinen. Herr Heinen ist als Vertretung von Herrn Kroh (Leiter des Zentralen Gebäudemanagements) anwesend. Herr Heinen erläutert die entsprechenden Planungsstände. Die Ausschussmitglieder bedanken sich für die detaillierte Vorlage. Es findet ein reger Austausch bezüglich der Besprechungspunkte statt.

RM Wierschem weist auf die Nutzung von Synergieeffekten bezüglich einer gemeinsamen Küchennutzung zwischen Kindertagesstätte und dem geplanten Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein hin.

Das Gremium erörtert in der Folge die entsprechenden Vor- und Nachteile.

RM Sauer und Frau Bourry regen an, die Prüfung von Synergieeffekten sowie einer gemeinsamen Nutzung der Mensa und Sporthalle als Auftrag des Ausschusses an das Zentrale Gebäudemanagement weiterzugeben.

Die Vorsitzende fasst die Besprechungen zusammen und bittet auf Intention der Ausschussmitglieder Herrn Heinen um Prüfung der angesprochenen gemeinsamen Raumnutzung von Küche und Sporthalle sowie weiterer Synergieeffekte bezüglich des Erweiterungsbaus der Grundschule Asterstein

Beschlussfassung:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Prüfung von Synergieeffekten bezüglich der Nutzung der Küche sowie Sporthalle im Kontext des Erweiterungsbaus der Grundschule Asterstein an das Zentrale Gebäudemanagement weiterzuleiten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 23

Enthaltungen: 1

Nein: 0

Der Beschluss eines Prüfauftrags wurde angenommen.

Schule	Maßnahme	Gesamtkosten [€]	Beauftragt [€]	Abgerechnet [€]	Sachstand
GS Wallerheim	Energetische Sanierung Dachstuhl	990.000	943.704	882.693	Die Maßnahme ist abgeschlossen, der Verwendungsnachweis ist in Vorbereitung.
RS+ Clemens Brentano	Energetische Sanierung Dach und Fassade	2.500.000	2.715.997	2.664.937	Arbeiten sind abgeschlossen, bis auf wenige Restarbeiten. Der Verwendungsnachweis ist in Vorbereitung.
Gym Eichendorff	Energetische Sanierung Dach und Fassade	4.123.000	5.717.137	5.229.959	Dach- und Fassadensanierung ist in Ausführung durch vorgefundene Schadstoffe wird die Maßnahme umfänglicher.
Gym Görres	Energetische Sanierung Dach und Fassade Betonbau	1.500.000	1.802.846	1.440.106	Dach- und Fassadensanierung fertiggestellt, Schlussrechnungen stehen noch aus. Der Verwendungsnachweis ist in Vorbereitung.
Gym Hilda	Energetische Sanierung Fassade Straßenseite S1 Gebäude	515.000	869.053	758.494	Die Maßnahmen sind abgeschlossen, der Verwendungsnachweis ist in Vorbereitung.
BBS Technik / GHS	Energetische Sanierung Dach und Fassade 2. Bauabschnitt, Gebäudeteil C	3.430.000	5.855.977	3.426.500	Dach- und Fassadensanierung ist in Ausführung, Fertigstellung ist für die Sommerferien 2021 geplant.
BBS Technik / GHS	Einbau Lüftungsgerä te Gebäudeteil A				Maßnahme ist in Umsetzung mit der vorgenannten Dach- und Fassadensanierung. Fertigstellung ist für die Sommerferien 2021 geplant.
Summen		<u>13.058.000</u>	<u>17.904.714</u>	<u>14.402.689</u>	

