

**Glasfaserausbau SVKO**

Stand:

21.06.2021  
Frank Schäfer

Beschreibung											
Nr.	Liegenschaft	Status	Ausführungsgrad	Trasse	Trassenart	Art	Ausbauabschnitt	Synergien	Thema	Priorität	Ausführungsjahr
1		Planung	5%		Ring	Schule	I		Leerrohr + Kabel	Hoch	2020
2		Ausstehend	10%		Stich	Verwaltungsgebäude	II	Leerrohr vorh.	Leerrohr	Mittel	2021
3		erledigt	25%		Ring (geplant)	Kita	III	Leerrohr Teilst.	Fasermiete	Niedrig	2022
		in Arbeit	50%			Sonstiges	IV	Breitbandausbau	Kabel		2023
		Strategisch	75%				V	Leerrohr Ampelanlagen			20ff
			100%								
<b>2020</b>											
1.	Clemens-Brentano-Schule	In Arbeit	100%	SC --> EB70	Stich	Schule	I	Leerrohr Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2020
2.	Hanz-Zulliger-Schule	In Arbeit	95%	SC --> EB70	Stich	Schule	I		Leerrohr + Kabel	Mittel	2020
3.	Goethe-Realschule	In Arbeit	95%	SC --> EB70	Stich	Schule	I	Leerrohr Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2020
4.	Willi-Graf-Schule	In Arbeit	25%	SC --> EB70	Stich	Schule	I	Leerrohr Teilst.	Leerrohr + Kabel	Niedrig	2021
5.	Kita Neuendorf	In Arbeit	95%	SC --> EB70	Stich	Kita	I		Leerrohr + Kabel	Niedrig	2021
6.	GS Wallersheim	In Arbeit	95%	SC --> EB70	Stich	Schule	I		Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
7.	BBS Wirtschaft	erledigt	100%	TR --> EB67	Stich	Schule	II	Leerrohr Teilst.	Leerrohr + Kabel	Hoch	2021
8.	Beatusbad	Planung	5%	TR --> EB67	Ring (geplant)	Sonstiges	II	Leerrohr Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
9.	BBS Technik	In Arbeit	75%	Neue Trasse von EB67	Ring (geplant)	Schule	II	Radweg	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
10.	Pestalozzi-Schule	Planung	5%	Neue Trasse von EB67	Ring (geplant)	Schule	II		Leerrohr + Kabel	Niedrig	
11.	Freiherr-von-Stein-Schule	Planung	10%	Neue Trasse von Amt 31	Stich	Schule	II	Leerrohr Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	
12.	Neues Dienstgebäude (Debeka)	Strategisch		Neue Trasse von Amt 31	Ring (geplant)	Verwaltungsgebäude	II		Leerrohr + Kabel	Niedrig	
13.	Stadtbad	Strategisch		Neue Trasse von Amt 31	Stich	Sonstiges	II		Leerrohr + Kabel	Niedrig	
14.	Amt31; Neue Lieg.; Stadtbad; Amt 37	Strategisch		Neue Trasse von Amt 31	Ring (geplant)	Sonstiges	II		Leerrohr + Kabel	Niedrig	
15.	Stadtwerke Koblenz	In Arbeit	25%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Verwaltungsgebäude	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
16.	Spielhaus Koblenz	In Arbeit	25%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Sonstiges	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
17.	GS St. Kastor	In Arbeit	25%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Schule	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
18.	Ludwig-Museum	In Arbeit	25%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Verwaltungsgebäude	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
19.	GS Ehrenbreitstein	In Arbeit	25%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Schule	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
20.	Mutter-Beethoven-Haus	In Arbeit	25%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Sonstiges	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel	Mittel	2021
21.	Schrägaufzug (KoVeb)	In Arbeit	5%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Sonstiges	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel		2021
22.	Neue Feuerwach Niederberg	In Arbeit	25%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Verwaltungsgebäude	III	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel	Hoch	2021
23.	GS Niederberg	In Arbeit	50%	Neue Trasse Amt 37 --> FW. Niederberg	Stich	Schule	III	Leerrohr vorh.	Kabel	Mittel	2021
<b>2021</b>											
24.	Gym Eichendorf	Planung	25%	Neue Trasse vom Theater bzw. Kulturbau	Ring (geplant)	Schule	V	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel		2021
25.	Gym Max von Laue	Planung	25%	Neue Trasse vom Theater bzw. Kulturbau	Ring (geplant)	Schule	V	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel		2021
26.	Gym Hilda	Planung	25%	Neue Trasse vom Theater bzw. Kulturbau	Ring (geplant)	Schule	V	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel		2021
27.	GS Schenkendorf	Planung	5%	Neue Trasse vom KGRZ.SRZ	Ring (geplant)	Schule	V	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel		2021
28.	Schloss	Planung		Neue Trasse vom Theater bzw. Kulturbau	Ring (geplant)	Touristik	V	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel		2021
29.	Rhein-Mosel-Halle	Planung	5%	Neue Trasse vom Theater bzw. Kulturbau	Ring (geplant)	Verwaltungsgebäude	V	Leerrohre Teilst.	Leerrohr + Kabel		2021
30.	Lückenschluss Leerrohe Mainzer-Str.	Strategisch	5%		Ring (geplant)		V		Leerrohr		2021
31.	Lückenschluss Leerrohe Schloß --> RMH	Strategisch			Ring (geplant)		V		Leerrohr		2021
32.	Lückenschluss Leerrohe Waisenhaus-Str.	Strategisch			Ring (geplant)		V		Leerrohr		2021
33.	Lückenschluss Leerrohe Beatus-Str. Moselweißer-Str.	Strategisch			Ring (geplant)		V		Leerrohr		2021
34.	Lückenschluss Leerrohe Theater --> Düker (Rhein)	Strategisch	2%		Ring (geplant)		VI		Leerrohr		
35.	Schulzentrum Asterstein	Brain	5%	Trasse ca. 400 --> 500T€ "ohne Kabel"	Stich				Leerrohr		
36.	Baubüro Pfaffendorfer Brücke	Planung	15%		Stich		III	Leerrohre Teilst.			2021
37.	KoVeb	Planung			Stich		V	Leerrohre Teilst.			
<b>2022</b>											
38.	GS-Lay	Planung		Im Rahmen des Fahrradweg-Ausbau	Stich		VII	Radweg (Land)			