


1. Statusbericht

2021

des Zentralen Gebäudemanagements






I N V E S T I V E R H A U S H A L T

**Erläuterungen zu Einzelvorhaben des Investitionshaushaltes unter
Federführung des Zentralen Gebäudemanagements**

mit einem Auszahlungsvolumen größer 100.000 Euro

Stichtag: 23.06.2021

Erläuterung Ampelsystem

	Es bestehen Risiken/ Störungen, die den planmäßigen Beginn oder Abschluss der Maßnahme insgesamt gefährden
	Es bestehen Risiken/ Störungen, die die Maßnahme insgesamt nicht gefährden, jedoch zu Verzögerungen führen
	Die Maßnahme verläuft planmäßig und es sind keine Verzögerungen ersichtlich

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen Status 1. Bericht 2021	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
			01 - Innere Verwaltung						
1			Z011000	Umbau Feuerwehrgeräte- haus Kesselheim	Das Feuerwehrgerätehaus in Kesselheim soll zu Ortsvorsteher- und Gemeinderäumen umgebaut werden.	Bauantrag eingereicht; Architektenleistungen vergeben, zur Zeit Überarbeitung Entwurfsplanung/Ausführungsplanung Geplanter Baubeginn: Herbst 2021.	2021-2022	100.000	0
			04 - Wirtschaft						
2			Z801003	Kulturbau Zentralplatz		Im Rechtsstreit zur Errichtung der Sprinkleranlage steht noch eine gutachterliche Stellungnahme und eine Ortsbesichtigung aus. Der Ausgang des Rechtsstreites ist offen; Höhe der Zahlung ungewiss.	entfällt	179.910	0
			05 - Sicherheit und Ordnung						
3			Z371007	Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim	Bei der Organisationsuntersuchung zur Berufsfeuerwehr Koblenz stellte sich heraus, dass die derzeitige räumliche Gliederung der Standorte (derzeit eine Hauptfeuerwache) nicht mehr zeitgemäß ist. Daher ist es geplant, 2 weitere Feuerwachen zu errichten. Die Errichtung der nördlichen Wache soll auf einem städtischen Grundstück im Dienstleistungszentrum-, Gewerbe und Technologiepark Bubenheim/ B9 (DLZ) erfolgen. Der Standort rechts des Rheins wird sich in Niederberg befinden	Die Erdarbeiten sind abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten sind vergeben.	Q4/2020 - Q4/2022	2.000.000	556.397
4			Z371008	Neubau Feuerwache 2 - Niederberg		Die Installationen Haustechnik sind in Ausführung. Die Arbeiten an den Außenanlagen sind angelaufen. Derzeit befinden sich die Gewerke in der Feininstallation, am 10.05.2021 wurde der Vertrag mit der Sanitärfirma gekündigt. Eine neue Ausschreibung der Restarbeiten befindet sich in Arbeit. Submissionstermin voraus. 08.07.2021. Fertigstellungstermin ist gefährdet. Außenanlagen wurden am 10.05.2021 begonnen	Jan. 2020 - Q4/2021	5.500.000	1.559.864
			06 - Soziales und Jugend						
5			Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe	Der Neubau der 4-gruppigen Kita ist notwendig, da eine Sanierung der Kita "St. Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist	Baubeginn hat sich aufgrund Pandemie verzögert. Erdarbeiten sind abgeschlossen. Rohbauarbeiten wurden begonnen, Dachdecker und Gerüstbauer beauftragt, Schreiner- und Metallbauarbeiten befinden sich in der Auswertung.	Q4/2020 - Q3/2022	1.500.000	228.836
6			Z501056	Neubau Kita Rauental/ Goldgrube/ Moselweiß	Für die Stadtteile Goldgrube, Rauental und Moselweiß ist zur Deckung des Kita-Platz-Bedarfs ein Neubau nötig.	Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme durch ZGM abgeschlossen, aktuell: finale Abstimmung mit Bedarfsträger und Vorbereitung Ausführungsplanung, Bauantrag in Vorbereitung, Umsetzung 2022-2023.	2022-2023	500.000	0

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen Status 1. Bericht 2021	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
			07 - Sport						
7			Z521032	Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause	Der bestehende Sandfilter ist ca. 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik bzw. den Anforderungen gemäß den einschlägigen DIN-Normen. Durch den Austausch wird der aktuelle Stand der Technik erreicht, welcher einen energieeffizienteren Betrieb ermöglicht.	Arbeiten und die Maßnahme wurden abgeschlossen. Inbetriebnahme ist Ende 2020 erfolgt.	Okt 20	42.940	0
8			Z521033	Sanierung Freibad Oberwerth	Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich	1. Bauabschnitt: Arbeiten sind ausgeführt, Restmängel wurden beseitigt, Abnahmen sind erfolgt, Inbetriebnahme am 03.06.2021 gemäß den Corona-Bestimmungen RLP Vorbereitung 2. Bauabschnitt vorauss. nach der Saison ab Herbst.	2019 - 2022	1.395.360	501.395
			08 - Schulen						
9			Z401101	Neubau Ersatzgebäude GS Neuendorf	Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und neu gebaut.	Neubau ist fertiggestellt, Bestandsgebäude abgerissen, derzeit Wiederherstellung der Technikzentrale	2020/21	285.000	130.450
10			Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet.	Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden noch Fördergelder vereinnahmt.	2019 Herbst 2020	35.000	29.208
11			Z401106	Neubau Grundschule Freiherr vom Stein	Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Geplant ist der Betrieb als "Cluster-Schule".	Die Ausschreibungsphase hat begonnen. Geplanter Baubeginn Sommerferien 2021	Sommer 2021 bis Ende 2023	1.500.000	215.726

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen Status 1. Bericht 2021	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
12			Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi	Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst	Architektenwettbewerb läuft, Wettbewerbsgewinner wird in der Preisrichtersitzung am 16.07.2021 ermittelt und im Anschluss wird der Auftrag vergeben; Parallel dazu Ausschreibung von TGA-Ingenieur und Statiker, bauliche Umsetzung gemeinsam mit Projekt Z401122000 (Neubau Sporthalle Goldgrube) in 2022-2025.	2022-2025	200.000	16.665
13			Z401111	Neubau Mensa Grundschule Güls	Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern. Zudem wurde hier eine Ganztagschule eingerichtet.	Nutzungsbeginn Gebäude 17.08.2020, Abrechnung einzelner Gewerke steht noch aus. Aktuell Wiederherstellung der Außenanlage	2019 bis Frühjahr 2022	1.000.000	353.086
14			Z401112	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Ausschreibungsphase hat begonnen. Diese Baumaßnahme wird zusammen mit dem Umbau des Verwaltungstrakts erfolgen, zeitlich vorgesehen bis Ende 2021. Weitere Rampen und Treppenlift im inneren des Gebäudes und barrierefreie Zuwegungen von außen werden im Anschluss umgesetzt.	Frühjahr 2020 Sommer 2022	810.000	78.084
15			Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein	Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.	VGV Verfahren Architekten und Fachingenieure abgeschlossen, derzeit Ausführungsplanung und Erstellung Austauschunterlagen für Förderantrag. Dieser ist frühestens 2022 zu erwarten.	2022 - 2023	150.000	4.033
16			Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe	Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden.	1. Bauabschnitt Multifunktionsspielfeld und 2. Bauabschnitt Spielgerät fertig gestellt. Mehrere Bäume wurden gepflanzt, zur Zeit Errichtung einer Mülltonneneinhausung. Kurzfristig wird ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt. Langfristig wird nach Abschluss der Fassadensanierung (KI 3.0 Kap II) weitere Fläche entsiegelt.	final bis 2023	52.500	0
17			Z401117	Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf	Da der Neubau (s. Z401101) eine geringere Grundfläche besitzt, ist ein Teil der Fläche des ehemaligen Altbaus zu revitalisieren.	Die Ausführung wurde nach den Osterferien begonnen. Fertigstellung im Herbst 2021	Frühjahr 2021 - Herbst 2021	848.730	202.320

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen Status 1. Bericht 2021	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
18			Z401118	Aufzugsanlage und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorf	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Baugenehmigung erteilt; Der Treppenturm ist im Bau. Die Lieferung und Montage des Aufzugs erfolgt bis zum Ende des Jahres.	Herbst 2020 Ende 2021	468.920	938
19			Z401119	Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Lützel der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger über den Erweiterungsbedarf und Erstellung der Förderanträge. Einreichen der Förderungsunterlagen vorauss. Herbst 2022	2023 - 2025	15.000	0
20			Z401120	Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schulerweiterung geplant, zudem ist für eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Moselweiß der Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich	Derzeit Abstimmung mit dem Bedarfsträger über den Erweiterungsbedarf und Erstellung der Förderanträge. Einreichen der Förderungsunterlagen vorauss. Herbst 2022	2023 - 2025	15.000	0
21			Z401121	Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf	Die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern eine Schulerweiterung. Der benötigte Raumbedarf soll über einen Erweiterungsbau abgedeckt werden	Das VGV Verfahren ist abgeschlossen. Derzeit Erstellung der Genehmigungsplanung und Abstimmung mit Fördergeber über den Erweiterungsbedarf. Der Förderantrag ist eingereicht.	2023 - 2025	80.000	0
22			Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube	Im Zuge des Neubaus der Pestalozzi-Schule (s. Z401110) ist auch der Neubau der Sporthalle geplant.	Die Sporthalle ist Bestandteil des Architektenwettbewerbs zum Neubau der GS Pestalozzi (Z401110)	2022 - 2025	150.000	0
23			Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m).	Die Maßnahme ist abgeschlossen; Fertigstellungspflege Außenanlagen noch offen	2019 - Ende 2020	170.000	17.614
24			Z401210	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	Herrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen	Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, Abrechnung steht aus.	Frühjahr 2020 Dez. 2020	430.000	124.307

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen Status 1. Bericht 2021	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
25			Z401212	Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2	Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig, den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten.	Neubau wurde an die Schule übergeben und ist in Betrieb.	2018 Dez. 2020	2.144.000	1.812.327
26			Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff - Gymnasium	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Derzeit Überarbeitung des Förderantrages aufgrund geänderter Planung (s. Z401223)	2022	50.000	0
27			Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium	Im Anschluss an den Neubau Hilda S2 (s. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut	VGV-Verfahren abgeschlossen, derzeit Entwurfsplanung.	2022 -2024	150.000	0
28			Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff-Gymnasium	Das Außengelände besitzt grundsätzlichen Sanierungsbedarf. Im Zuge der Neugestaltung werden durch Spielfelder und Tartanflächen auch neue Möglichkeiten für den Sportunterricht geschaffen.	Ausführung nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und der Aufzugsanlage	2023 -2024	0	0
29			Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff-Gymnasium	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Umsetzung nach Fertigstellung Fassade Kl 3.0 Kap I. Ausführungsart wurde geändert von Einzelraumlüftung zu Zentrallüftung, Planung wird derzeit angepasst und dann mit dem Fördergeber abgestimmt.	2022	150.000	0
30			Z401224	Fluchttreppe Görres-Gymnasium	Im Rahmen der Brandschutzsanierung wurde die Errichtung einer Fluchttreppe am Altbau erforderlich	1. Bauabschnitt abgeschlossen 2. Bauabschnitt: zweiter Fluchttreppenturm am Altbau kurz vor Vollendung. Fertigstellung bis Sommer 2021	2021	30.000	10.163
31			Z401228	Prallwand Görres-Gymnasium	Im Rahmen der Brandschutzsanierung wurde die Erneuerung der Prallschutzwand in der Turnhalle erforderlich	Maßnahme in Umsetzung, Fertigstellung im Sommer 2021	bis Sommer 2021	149.810	0
32			Z401455	Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	Erneuerung Heizkessel und Installation eines BHKW-Moduls	Heizkessel in Betrieb, BHKW-Modul installiert, finale Anpassungen im Bereich der Regelung erforderlich.	bis Ende 2021	50.000	0

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen Status 1. Bericht 2021	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
33			Z401457	Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Die Aufzugsanlage und der barrierefreie Eingang werden zeitgleich mit dem Erweiterungsbau (Z401460) umgesetzt. Der Förderantrag wird dementsprechend angepasst	2022 - 2024	24.600	0
34			Z401458	Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0 Kap. I) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Die Maßnahme ist abgeschlossen	Frühjahr 2020 - Ende 2020	17.470	23.487
35			Z401459	NAWIS Realschule a.d. Asterstein	Es soll eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden.	Die Architekten- und Ingenieure sind mit den Ausschreibungen fertig, Aufträge wurden erteilt, Rückantworten liegen noch nicht alle vor. Abbrucharbeiten sind fertiggestellt. Die Maßnahme ist in Umsetzung.	Sommer 2021 - bis Ende 2022	350.000	116.368
36			Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen neue Räume geschaffen werden.	Die Abstimmung mit ADD bezüglich räumlicher Anordnung ist erfolgt. Aktuell Abstimmung Förderantrag mit dem Fördergeber sowie Erstellung der Förderantragsunterlagen, dieser wird bis Ende 2021 eingereicht	2022-2024	50.000	15.034
37			Z401461	Schülerweiterung Goethe-Realschule	Im Zuge des gültigen Raumprogramms ist eine Schülerweiterung geplant	VGV-Verfahren abgeschlossen, Förderantrag eingereicht. Aktuell Erstellung und Abstimmung über nachzureichende Unterlagen mit Fördergeber.	2022 - 2024	50.000	24.255
38			Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge größerer Sanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	Der Aufzug ist bereits fertiggestellt. Inbetriebnahme in Abhängigkeit der KI. 3.0 Maßnahme, voraussichtlich nach den Sommerferien 2021	2019 - Sommer 2021	97.250	72.720
39			Z401505	Lüftungsgeräte BBS Technik	Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0 Kap. I) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden	Die Maßnahme ist in Umsetzung	Frühjahr 2020 Ende 2021	130.000	137.195
40			Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger	Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer Brandschutzsanierung die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.	aufgrund der ausstehenden Entscheidung der ADD (Schulzusammenlegung mit FÖS Diesterweg) in Abstimmung mit dem Bedarfsträger/Fördergeber derzeit weitere Bearbeitung ausgesetzt		5.000	0

lfd. Nr.	Status 3. Bericht 2020	Status 1. Bericht 2021	Projekt-nummer	Projekt	Projekt-beschreibung	Sachstand/ Weiteres Vorgehen Status 1. Bericht 2021	voraussichtl. Baubeginn/ voraussichtl. Fertigstellung	verfügbare Mittel 2021 (Ansatz Haushalt 2021 + Übertragung 2020) (€)	Ist-Auszahlung 2021 (€)
nachrichtlich:									
44				Neubau Betriebshof EB 67	Errichtung eines Sozialgebäudes samt Nebengebäude für den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen	Bauteil 1, Sozialgebäude: Derzeit Innenausbau, Fertigstellung plangemäß im 3. Quartal 21 Bauteil 2, Freilager: Fertigstellung vorauss. Ende Juni 2021 Bauteile 3 und 4: Derzeit erfolgt in Abstimmung mit dem EB 67 eine Umplanung mit dem Ziel einer Reduzierung der Baukosten	Q3/Q4 2021		
45				Stadttheater	Erneuerung von Lüftungsanlagen, Parkett und Bestuhlung	Die Lüftungsanlagen des Bauabschnitt 1 sind im November 2020 in Betrieb gegangen. Im Bauabschnitt 2 wurden seit März 4 von 6 Lüftungsanlagen demontiert und die Aufstellräume freigemessen. Die hochbauseitigen Ertüchtigungen der Aufstellräume der Anlage 8 und 7 sind beauftragt, die Umsetzung beginnt KW 20. Im Anschluss erfolgen die Installationsarbeiten.	2021		
46				Generalsanierung Schmitzers Wiese	Die Sanierung des Bestandsgebäudes ist laut einer Wirtschaftlichkeitsberechnung unwirtschaftlich und soll durch einen energieoptimierten Neubau inklusive Platzwartwohnung ersetzt werden	Der Förderantrag wurde zum 01.03.2021 durch das Sport- und Bäderamt eingereicht. Das erforderliche VGV-Verfahren soll im Mai/Juni 2021 gestartet werden. Weitere Beauftragungen wie Bodengutachten, Schadstoffkataster sowie Erstellung des Bauantrags in Vorbereitung.	2022 - 2024		
47				Laborgebäude EB 85	Generalsanierung, Umbau u. Aufstockung Betriebsgebäude + Anbau Laborgebäude	Derzeit Abstimmung mit dem EB 85 über Raumbedarf und haus- sowie technische Fachplanung	2022 - 2024		